

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "177 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 8</b>		<b>8201,911</b>	<b>294,790</b>	<b>133089,83</b>	<b>314,1089</b>	<b>77909,47</b>	<b>210999,30</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>98866,00</b>		<b>2309,26</b>	<b>101175,26</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2309,26	2309,26
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			98866,00			98866,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>199,626</b>	<b>163,293</b>	<b>19581,88</b>		<b>3146,23</b>	<b>22728,11</b>
	<b>горячее водоснабжение</b>		<b>2,000</b>	<b>2,508</b>	<b>313,51</b>		<b>618,78</b>	<b>932,29</b>
	Смена вентиля ГВС	шт	1,000	1,184	143,44		419,00	562,44
	Унипак	кг				0,025	29,00	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	1,000	1,324	170,07		199,78	369,85
	Отводы 32	шт				1	71,30	

	Резьба Д32	ШТ				1	20,06	
	Труба ду 32	Т				0,0031	107,14	
	Унипак	КГ				0,0011	1,28	
	<b>канализация</b>		<b>20,000</b>	<b>20,124</b>	<b>2308,22</b>		<b>1619,65</b>	<b>3927,87</b>
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	М	6,000	4,308	555,10		1619,65	2174,75
	Манжет	ШТ				1	15,00	
	Манжета переходная 100*123	ШТ				1	46,00	
	Муфта ду 110	ШТ				2	97,65	
	Отвод 100*45	ШТ				1	70,00	
	Переход на чуг труб с маж и кольц	ШТ				2	260,00	
	Тройник 100*100*45	ШТ				2	172,00	
	Труба 100/2000	ШТ				3	959,00	
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	М	8,000	9,936	1083,62			1083,62
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	М	6,000	5,880	669,50			669,50
	<b>отопление</b>		<b>2,000</b>	<b>26,682</b>	<b>3201,28</b>		<b>62,74</b>	<b>3264,02</b>

	<b>Перегруппировка секций старых радиаторов</b>	<b>1 радиатор</b>	<b>1,000</b>	<b>3,392</b>	<b>379,70</b>		<b>58,00</b>	<b>437,70</b>
	Унипак	кг				0,05	58,00	
	<b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>23,290</b>	<b>2821,58</b>		<b>4,74</b>	<b>2826,32</b>
	Гайка М6	кг				0,05	4,74	
	<b><i>Содержание инженерного оборудования</i></b>		<b>168,026</b>	<b>106,291</b>	<b>12771,29</b>		<b>162,91</b>	<b>12934,20</b>
	<b>Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках</b>	<b>1 место</b>	<b>1,000</b>	<b>0,370</b>	<b>42,13</b>		<b>53,10</b>	<b>95,23</b>
	Хомут РР 100	шт				1	53,10	
	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b>	<b>100 м</b>	<b>1,841</b>	<b>9,223</b>	<b>1433,59</b>			<b>1433,59</b>
	<b>Замеры параметров теплоносителя</b>	<b>замер</b>	<b>32,000</b>	<b>8,000</b>	<b>1027,60</b>			<b>1027,60</b>
	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>19,365</b>	<b>28,273</b>	<b>3219,15</b>			<b>3219,15</b>
	<b>Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен</b>	<b>1000 м2</b>	<b>1,920</b>	<b>7,680</b>	<b>986,50</b>		<b>4,17</b>	<b>990,67</b>
	Лен сантехнический	кг				0,0192	4,17	
	<b>Перевод ГВС</b>	<b>перевод</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>56,93</b>			<b>56,93</b>
	<b>Проверка на прогрев отопительных приборов</b>	<b>1 прибор</b>	<b>3,000</b>	<b>0,540</b>	<b>61,48</b>			<b>61,48</b>

	Профобход квартир	квартира	13,000	7,800	1001,91			1001,91
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	70,000	25,900	2824,65			2824,65
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	1,000	3,353	386,60			386,60
	Ревизия и ремонт ТРЖ	шт	1,000	0,720	81,98			81,98
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	3,000	3,000	385,35			385,35
	Ремонт вентиля	шт	4,000	1,920	218,61		20,00	238,61
	Лен сантехнический	кг				0,04	20,00	
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	3,900	5,694	648,32			648,32
	Смена сгонов	шт	3,000	0,990	125,74		25,30	151,04
	Лен сантехнический	кг				0,006	1,30	
	Сгон д-15	шт				3	24,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	8,000	1,040	118,41		41,67	160,08
	Лен сантехнический	кг				0,04	20,00	
	Унипак	кг				0,03	21,67	
	Установка заглушек	заглушка	1,000	1,288	152,33		18,67	171,00

	Заглушка РР 110	ШТ				1	18,67	
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>7,600</b>	<b>7,688</b>	<b>987,57</b>		<b>682,15</b>	<b>1669,72</b>
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС</b>	м	<b>7,600</b>	<b>7,688</b>	<b>987,57</b>		<b>682,15</b>	<b>1669,72</b>
	Отводы 32	ШТ				1	71,30	
	Труба 25	Т				0,0119	432,73	
	Труба ду 15	Т				0,002	67,19	
	Труба ду 32	Т				0,0031	110,35	
	Унипак	кг				0,0005	0,58	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>8002,285</b>	<b>131,497</b>	<b>14641,95</b>		<b>72453,98</b>	<b>87095,93</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>4077,935</b>	<b>71,500</b>	<b>8000,78</b>		<b>66798,36</b>	<b>74799,14</b>
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	м2	<b>4012,000</b>	<b>28,084</b>	<b>3197,64</b>		<b>49,86</b>	<b>3247,50</b>
	Леска 2,4	м				9,64	35,86	
	Масло SHTIL	л				0,04	14,00	
	<b>Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования</b>	м2	<b>1,000</b>	<b>0,174</b>	<b>18,46</b>			<b>18,46</b>
	<b>Заполнение песком песочниц</b>	1 м3	<b>0,550</b>	<b>0,456</b>	<b>44,57</b>		<b>349,04</b>	<b>393,61</b>

...	Песок раств.	т				0,825	349,04	
...	<b>Изготовление досок объявлений</b>	шт	<b>3,000</b>	<b>0,990</b>	<b>112,72</b>			<b>112,72</b>
...	<b>Нанесение букв и цифр по трафарету</b>	<b>1 знак</b>	<b>6,000</b>	<b>0,030</b>	<b>3,85</b>		<b>9,64</b>	<b>13,49</b>
...	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,087	9,64	
...	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>2,140</b>	<b>0,759</b>	<b>87,59</b>		<b>25,27</b>	<b>112,86</b>
...	Олифа	кг				0,0175	0,92	
...	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,2611	24,35	
...	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>6,773</b>	<b>4,883</b>	<b>527,40</b>		<b>70,47</b>	<b>597,87</b>
...	Олифа	кг				0,2629	13,83	
...	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,0775	7,52	
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,9723	49,12	
...	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>5,600</b>	<b>1,204</b>	<b>140,55</b>		<b>72,07</b>	<b>212,62</b>
...	Олифа	кг				0,504	26,52	
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,9016	45,55	
...	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>5,200</b>	<b>4,826</b>	<b>556,39</b>		<b>54,88</b>	<b>611,27</b>

...	Олифа	кг				0,364	19,15	
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7072	35,73	
...	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,120</b>	<b>127,52</b>		<b>76,22</b>	<b>203,74</b>
...	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
...	Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	
...	Черенок	шт				1	38,00	
...	<b>Ремонт металлического надворного оборудования (сварка стыков труб)</b>	<b>1 стык</b>	<b>10,000</b>	<b>0,800</b>	<b>91,09</b>			<b>91,09</b>
...	<b>Ремонт надворного оборудования</b>	<b>м2</b>	<b>0,400</b>	<b>0,982</b>	<b>113,22</b>		<b>236,00</b>	<b>349,22</b>
...	Брусok 40*50*2000	шт				4	232,00	
...	Саморез	шт				8	4,00	
...	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,745</b>	<b>84,83</b>		<b>137,58</b>	<b>222,41</b>
...	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
...	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
...	<b>Ремонт штакетного забора, к-0,5</b>	<b>м2</b>	<b>1,600</b>	<b>1,240</b>	<b>144,76</b>		<b>2,24</b>	<b>147,00</b>
...	Саморез 3,8*51	шт				8	2,24	

	<b>Установка досок объявлений</b>	шт	<b>4,000</b>	<b>2,040</b>	<b>232,27</b>		<b>3,40</b>	<b>235,67</b>
	Дюбель	шт				4	1,40	
	Саморез	шт				4	2,00	
	<b>Установка качели-балансира, качели-маятника, к-т 0,5</b>	шт	<b>0,500</b>	<b>6,070</b>	<b>735,38</b>		<b>13259,47</b>	<b>13994,85</b>
	Качели балансирующие "Заяц с морковкой"	шт				0,25	6688,31	
	Качели с жесткой подвеской двойные	шт				0,25	6432,56	
	Саморез 3,5*32	шт				40	13,60	
	Цемент	кг				20,834	125,00	
	<b>Установка песочниц</b>	шт	<b>0,250</b>	<b>0,175</b>	<b>19,92</b>		<b>3176,99</b>	<b>3196,91</b>
	Песочница "Лужайка"	шт				0,25	3172,91	
	Саморез 3,5*32	шт				12	4,08	
	<b>Устройство детского спортивно-игрового городка</b>	чел.-ч	<b>16,922</b>	<b>16,922</b>	<b>1762,60</b>		<b>49275,23</b>	<b>51037,83</b>
	Беговой барабан Полет 0414	шт				0,25	6737,14	
	Игровой комплекс	шт				0,25	22963,32	
	Саморез 3,5*25	шт				60	10,20	

	Спортивный комплекс 0726	ШТ				0,25	12354,34	
	Уголок отдыха с навесом 0602/2	ШТ				0,25	6960,10	
	Цемент	КГ				41,688	250,13	
	<b>Прочие работы</b>		<b>1,350</b>	<b>6,812</b>	<b>742,44</b>		<b>120,24</b>	<b>862,68</b>
	Заделка отверстий, штраб, борозд в перекрытиях	1 м3	0,100	6,343	685,09		99,84	784,93
	Цемент	КГ				24,96	99,84	
	Пробивка борозд, штраб в бетонных стенах	м	1,000	0,322	40,43			40,43
	Установка сетки-рабицы на подвальные окна, с коэфф.0,7	м2	0,250	0,147	16,91		20,40	37,31
	Саморез 3,5*32	ШТ				4	1,36	
	Сетка рабица	м2				0,255	19,04	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>3893,100</b>	<b>40,767</b>	<b>4330,43</b>		<b>4534,93</b>	<b>8865,36</b>
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	0,500	0,253	26,35		82,15	108,50
	Саморез 3,8*51	ШТ				10	2,80	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,5	79,35	
	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,000	0,520	54,16			54,16

	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	967,100	0,967	110,11			110,11
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	971,700	0,972	110,64			110,64
	Очистка подвалов от мусора	м2	967,100	11,605	1114,10			1114,10
	Очистка чердака от мусора	м2	971,700	11,660	1119,40			1119,40
	Ремонт подвальных окон	шт	1,000	0,520	54,16			54,16
	Ремонт слуховых окон	шт	1,000	0,910	103,61		1,00	104,61
	Саморез	шт				2	1,00	
	Установка оконных металлических решеток с креплением на болтах или сварке	шт	4,000	5,360	610,29		4451,78	5062,07
	Болт 8*50	кг				0,28	22,02	
	Решетка на подв. окно с креплен.	шт				4	4429,76	
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>29,900</b>	<b>12,418</b>	<b>1568,31</b>		<b>1000,45</b>	<b>2568,76</b>
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	25,500	8,593	1120,33		914,33	2034,66
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				5	870,00	
	Цемент	кг				7,2675	44,33	

	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток</b>	<b>м2</b>	<b>1,400</b>	<b>1,299</b>	<b>149,80</b>		<b>4,52</b>	<b>154,32</b>
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,1904	4,52	
	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>1,316</b>	<b>149,84</b>		<b>81,60</b>	<b>231,44</b>
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
	Саморез	шт				12	6,00	
	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм</b>	<b>м2</b>	<b>1,000</b>	<b>1,210</b>	<b>148,33</b>			<b>148,33</b>
<b>Итого:</b>			<b>8201,91</b>	<b>294,790</b>	<b>133089,83</b>	<b>314,11</b>	<b>77909,47</b>	<b>210999,30</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП