

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "178 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 14		8071,680	331,865	116190,62	399,9338	10695,09	126885,71
	Благоустройство				78156,00		3502,57	81658,57
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3502,57	3502,57
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			78156,00			78156,00
	Инженерное оборудование		183,220	156,220	18731,62		2037,84	20769,46
	горячее водоснабжение		1,500	1,341	172,25		77,31	249,56
	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	1,500	1,341	172,25		77,31	249,56
	Резьба Д15	шт				2	12,04	
	Труба ду 15	т				0,0019	63,36	
	Унипак	кг				0,0016	1,91	
	канализация		8,000	6,752	806,02		1304,88	2110,90
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	4,000	2,832	359,69		1304,88	1664,57

	Муфта ду 110	шт				2	110,00	
	Переход для подсоед. 100-124	шт				2	253,98	
	Тройник 110*110/87	шт				2	158,90	
	Труба 100/2000	шт				2	782,00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	4,000	3,920	446,33			446,33
	отопление		3,000	28,108	3428,82		484,58	3913,40
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58			2821,58
	Снятие обратных клапанов	шт	1,000	0,333	37,60			37,60
	Установка обратных клапанов	шт	1,000	4,485	569,64		484,58	1054,22
	Обратный клапан 2"	шт				1	484,58	
	Содержание инженерного оборудования		170,720	120,019	14324,52		171,07	14495,59
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,320	6,613	1027,89			1027,89
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	13,140	19,184	2184,34			2184,34
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	3,000	1,680	191,29			191,29
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	3,960	15,840	2034,65			2034,65

	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	9,000	5,460	621,68		13,38	635,06
	Цемент	кг				2,47	13,38	
	Профобход квартир	квартира	8,000	4,800	616,56			616,56
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	67,000	24,790	2703,60			2703,60
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	6,000	20,118	2319,60			2319,60
	Ревизия и ремонт ТРЖ	шт	1,000	0,720	81,98			81,98
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	3,000	3,000	385,35			385,35
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	4,300	6,278	714,81			714,81
	Смена сгонов	шт	2,000	0,956	121,42		30,87	152,29
	Лен сантехнический	кг				0,004	0,87	
	Резьба Ду20	шт				2	30,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	16,000	2,080	236,83		126,82	363,65
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Лен сантехнический	кг				0,12	60,00	
	Лен сантехнический	кг				0,02	4,34	

	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Унипак	кг				0,04	40,15	
	Конструктивные элементы		7888,460	175,645	19303,00		5154,68	24457,68
	Внешнее благоустройство территории		4863,610	63,995	7410,47		1703,56	9114,03
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4816,000	33,712	3838,45		37,40	3875,85
	Леска 2,4	м				7,23	26,90	
	Масло SHTIL	л				0,03	10,50	
	Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования	м2	4,500	0,783	83,06			83,06
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,550	0,456	44,57		116,35	160,92
	Песок раств.	т				0,825	116,35	
	Изготовление песочниц	м	8,000	3,200	364,35		829,52	1193,87
	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				4	420,00	
	Обналичка 2000	шт				4	400,00	
	Саморез 3,5*32	шт				28	9,52	
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	4,000	0,020	2,57		6,42	8,99
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,058	6,42	

	Окраска МАФ по дереву	м2	2,050	0,728	83,90		25,14	109,04
	Олифа	кг				0,0166	0,88	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,2501	24,26	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,000	0,860	100,40		51,47	151,87
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	32,53	
	Окраска нового штaketного забора	м2	8,800	4,506	525,98		214,18	740,16
	Олифа	кг				0,096	5,05	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2,156	209,13	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	3,600	3,341	385,19		37,99	423,18
	Олифа	кг				0,252	13,26	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4896	24,73	
	Приготовление растворов вручну: цементных	1 м3	0,710	2,572	267,86			267,86
	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		76,71	204,23
	Саморез 3,8*51	шт				7	1,96	
	Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	

	Черенок	шт				1	38,00	
	Ремонт надворного оборудования	м2	0,300	0,736	84,92		101,24	186,16
	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				1	99,00	
	Саморез 3,8*51	шт				8	2,24	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		153,03	237,86
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба 25	т				0,0005	18,11	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт штакетного забора, к-0,5	м2	3,200	2,480	289,51		6,24	295,75
	Саморез 4,2*65	шт				16	6,24	
	Установка песочниц	шт	1,000	0,700	79,70		5,44	85,14
	Саморез 3,5*32	шт				16	5,44	
	Устройство деревянной горки	м2горизонтальной проекции	4,900	8,036	1047,65		42,43	1090,08
	Гвозди 3*70	кг				1,225	42,43	
	Содержание конструктивных элементов		2710,400	41,522	4314,56		5,00	4319,56

	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	664,400	0,664	75,65			75,65
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	657,300	0,657	74,84			74,84
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	54,000	12,960	1244,16			1244,16
	Очистка подвалов от мусора	м2	664,400	7,973	765,39			765,39
	Очистка чердака от мусора	м2	657,300	7,888	757,21			757,21
	Ремонт подвальных окон	шт	3,000	1,560	162,49		3,00	165,49
	Саморез	шт				6	3,00	
	Ремонт слуховых окон	шт	2,000	1,820	207,22		2,00	209,22
	Саморез	шт				4	2,00	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		314,450	70,128	7577,96		3446,12	11024,08
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	144,000	26,496	2716,63		878,40	3595,03
	Цемент	кг				144	878,40	
	Окраска цоколя известковыми составами	м2	152,500	32,330	3525,91		463,83	3989,74
	Известь	кг				27,755	235,92	
	Цемент	кг				37,3625	227,91	

	Ремонт чердачных люков	шт	1,000	3,032	389,46		5,00	394,46
	Саморез	шт				10	5,00	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	1,000	0,658	74,92		53,06	127,98
	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
	Саморез 3,5*50	шт				3	1,26	
	Смена дверных приборов: пружин	шт	1,000	0,658	74,92		40,80	115,72
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
	Саморез	шт				6	3,00	
	Смена наличников	м	3,200	0,416	47,37		144,00	191,37
	Обналичка 2000	шт				2	140,00	
	Саморез	шт				8	4,00	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	1,000	1,210	148,33		349,29	497,62
	Гвозди 1,6*25	кг				0,003	0,15	
	Стекло 4мм	м2				1,04	332,82	
	Штапик оконный	м				4,08	16,32	
	Смена ухватов для водосточных труб	шт	3,000	1,302	142,00			142,00

	Смена частей водосточных труб	м	3,750	1,586	180,60		578,40	759,00
	Саморез	шт				9	4,50	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				3	573,90	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	4,000	2,440	277,82		933,34	1211,16
	Отметы водосточные	шт				4	928,00	
	Саморез	шт				9	4,50	
	Саморез 3,5*32	шт				3	0,84	
	Итого:		8071,68	331,865	116190,62	399,93	10695,09	126885,71

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП