

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "178 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 15		9075,557	425,029	126019,72	374,5588	9210,83	135230,55
	Благоустройство				77964,00		2924,12	80888,12
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2924,12	2924,12
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			77964,00			77964,00
	Инженерное оборудование		427,047	230,929	26737,77		666,63	27404,40
	отопление		3,000	28,108	3428,82		484,58	3913,40
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58			2821,58
	Снятие обратных клапанов	шт	1,000	0,333	37,60			37,60
	Установка обратных клапанов	шт	1,000	4,485	569,64		484,58	1054,22
	Обратный клапан 2"	шт				1	484,58	
	Содержание инженерного оборудования		424,047	202,821	23308,95		182,05	23491,00

	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1,000	0,370	42,13			42,13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,320	6,613	1027,89			1027,89
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	13,397	19,560	2227,06			2227,06
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	3,930	15,720	2019,23			2019,23
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	8,000	4,880	555,64		12,96	568,60
	Цемент	кг				2,2	12,96	
	Профобход квартир	квартира	11,000	6,600	847,77			847,77
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	316,000	116,920	12751,29			12751,29
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	2,000	6,706	773,20			773,20
	Ревизия и ремонт ТРЖ	шт	1,000	0,720	81,98			81,98
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	3,000	3,000	385,35			385,35
	Ремонт вентиляей	шт	5,000	2,400	273,26			273,26

	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	5,400	7,884	897,67			897,67
	Смена сгонов	шт	1,000	0,478	60,71		15,43	76,14
	Лен сантехнический	кг				0,002	0,43	
	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	19,000	2,470	281,24		153,66	434,90
	Контрогайка Ду 25	шт				2	16,10	
	Лен сантехнический	кг				0,16	80,00	
	Муфта ду 25	шт				2	28,56	
	Унипак	кг				0,025	29,00	
	Конструктивные элементы		8648,510	194,100	21317,95		5620,08	26938,03
	Внешнее благоустройство территории		5552,710	55,444	6292,38		401,54	6693,92
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	5515,000	38,605	4395,56		37,40	4432,96
	Леска 2,4	м				7,23	26,90	
	Масло SHTIL	л				0,03	10,50	
	Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования	м2	3,100	0,539	57,22			57,22

	Изготовление досок объявлений	шт	1,000	0,330	37,57		22,60	60,17
	Гвозди 3*70	кг				0,05	1,93	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	15,87	
	Штапик оконный	м				1,2	4,80	
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	4,000	0,020	2,57		6,42	8,99
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,058	6,42	
	Окраска МАФ по дереву	м2	3,100	1,100	126,89		36,64	163,53
	Олифа	кг				0,0261	1,37	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,3782	35,27	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,000	0,860	100,40		51,47	151,87
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	32,53	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	3,600	3,341	385,19		37,99	423,18
	Олифа	кг				0,252	13,26	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4896	24,73	

	Приготовление растворов вручную: цементных	1 м3	0,710	2,572	267,86			267,86
	Разборка штакетного забора	м2	3,200	1,962	213,93			213,93
	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		47,19	174,71
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Гайка М6	кг				0,03	2,84	
	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт металлического надворного оборудования (сварка стыков труб)	1 стык	8,000	0,640	72,87			72,87
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		153,03	237,86
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба 25	т				0,0005	18,11	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт штакетного забора, к-0,5	м2	4,000	3,100	361,89		7,80	369,69
	Саморез 4,2*65	шт				20	7,80	

	Установка досок объявлений	шт	1,000	0,510	58,07		1,00	59,07
	Саморез	шт				2	1,00	
	Содержание конструктивных элементов		2771,000	50,387	5232,61		4,80	5237,41
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	660,500	0,660	75,20			75,20
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654,000	0,654	74,46			74,46
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	42,000	10,080	967,68			967,68
	Очистка подвалов от мусора	м2	660,500	7,926	760,90			760,90
	Очистка чердака от мусора	м2	654,000	7,848	753,41			753,41
	Разборка стен бытовых кладовых в подвальных помещениях	м2	87,000	12,267	1237,74			1237,74
	Ремонт слуховых окон	шт	2,000	1,820	207,22		2,00	209,22
	Саморез	шт				4	2,00	
	Снятие оконных переплетов	м2	0,500	0,265	28,37			28,37
	Укрепление водосточных труб	м	2,500	0,867	100,02		2,80	102,82

	Саморез 3,8*51	шт				10	2,80	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		324,800	88,269	9792,96		5213,74	15006,70
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	144,000	26,496	2716,63		878,40	3595,03
	Цемент	кг				144	878,40	
	Окраска цоколя известковыми составами	м2	151,700	32,160	3507,41		461,40	3968,81
	Известь	кг				27,6094	234,68	
	Цемент	кг				37,1665	226,72	
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	17,000	11,798	1360,31		16,00	1376,31
	Саморез	шт				32	16,00	
	Ремонт и укрепление водосточной воронки	шт	1,000	1,376	156,67		2,00	158,67
	Саморез	шт				4	2,00	
	Смена оконных приборов: петель	шт	4,000	4,524	515,10		328,08	843,18
	Петля накладная 110мм	шт				4	316,08	
	Саморез	шт				24	12,00	
	Смена оконных приборов: шпингалет	шт	2,000	3,394	386,44		93,98	480,42

...	Саморез	шт				12	6,00	
...	Шпингалет	шт				2	87,98	
...	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	2,100	2,747	336,80		695,87	1032,67
...	Гвозди 1,6*25	кг				0,0045	0,23	
...	Гвозди 1,8*32	кг				0,003	0,13	
...	Стекло 4мм	м2				1,56	499,23	
...	Стекло (оконное)	м2				0,618	157,59	
...	Штапик оконный	м				9,792	38,69	
...	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты) - б/у	шт	1,000	0,610	69,45		1,17	70,62
...	Саморез 4,2*65	шт				3	1,17	
...	Установка оконных переплетов	шт	2,000	5,164	744,13		2736,84	3480,97
...	Рама окон 0,79*0,61	шт				2	2732,84	
...	Саморез	шт				8	4,00	
Итого:			9075,56	425,029	126019,72	374,56	9210,83	135230,55

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП