

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "178 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | 178 квартал - 4 | | 3662,271 | 328,177 | 107611,44 | 263,1556 | 19627,55 | 127238,99 |
| | Благоустройство | | | | 68040,00 | | 7607,20 | 75647,20 |
| | Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы) | руб | | | | | 7607,20 | 7607,20 |
| | Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами) | руб | | | 68040,00 | | | 68040,00 |
| | Инженерное оборудование | | 171,671 | 218,997 | 27279,66 | | 6444,19 | 33723,85 |
| | горячее водоснабжение | | 2,000 | 2,368 | 286,88 | | 480,80 | 767,68 |
| | Смена вентилей ГВС | шт | 2,000 | 2,368 | 286,88 | | 480,80 | 767,68 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,014 | 0,80 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 2 | 480,00 | |
| | отопление | | 23,000 | 50,266 | 6192,00 | | 4214,59 | 10406,59 |
| | Врезка в ТУ под предохранительный клапан | врезка | 1,000 | 1,692 | 224,00 | | 245,00 | 469,00 |
| | Резьба ду25 | шт | | | | 1 | 15,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 1 | 230,00 | |
| | Перегруппировка секций старых радиаторов | 1 ради | 1,000 | 3,392 | 379,70 | | 25,00 | 404,70 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,05 | 25,00 | |
| | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1,000 | 23,290 | 2821,58 | | | 2821,58 |
| | Смена вентилей ц/о | шт | 1,000 | 1,184 | 143,44 | | 264,29 | 407,73 |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 1 | 264,29 | |
| | Смена отдельных участков трубопроводов ц/о | м | 3,000 | 3,138 | 371,13 | | 278,83 | 649,96 |
| | Труба 25 | т | | | | 0,0077 | 278,83 | |
| | Установка предохранительных клапанов | шт | 1,000 | 1,070 | 132,71 | | 1080,21 | 1212,92 |
| | Предохранительный клапан | шт | | | | 1 | 1080,21 | |
| | Установка спускных вентилей ц/о | шт | 15,000 | 16,500 | 2119,42 | | 2321,26 | 4440,68 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,035 | 2,01 | |
| | Резьба Ду20 | шт | | | | 10 | 150,00 | |
| | Сгон д 20 | шт | | | | 5 | 130,00 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 15 | 2039,25 | |

| Содержание инженерного оборудования | | | 137,671 | 156,633 | 19581,84 | | 457,11 | 20038,95 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения | 100 м | 2,603 | 13,041 | 2026,96 | | | 2026,96 |
| | Замеры параметров теплоносителя | замер | 28,000 | 7,000 | 899,15 | | | 899,15 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 9,294 | 13,569 | 1544,99 | | | 1544,99 |
| | Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен | 1000 м | 15,780 | 63,120 | 8107,76 | | 13,15 | 8120,91 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,0263 | 13,15 | |
| | Перевод ГВС | переве | 2,000 | 1,000 | 113,86 | | | 113,86 |
| | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раст | 2,000 | 1,160 | 132,08 | | 3,48 | 135,56 |
| | Цемент | кг | | | | 0,58 | 3,48 | |
| | Профобход квартир | кварти | 9,000 | 5,400 | 693,63 | | | 693,63 |
| | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 30,000 | 11,100 | 1210,57 | | | 1210,57 |
| | Регулировка терморегулятора | термор | 7,000 | 7,000 | 899,15 | | | 899,15 |
| | Ремонт вентиляй | шт | 1,000 | 0,720 | 81,98 | | | 81,98 |
| | Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения | 1000 м | 9,294 | 13,569 | 1544,99 | | | 1544,99 |
| | Слив и наполнение стояков | 1000 м | 8,700 | 12,702 | 1446,25 | | | 1446,25 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| | Смена сгонов | шт | 6,000 | 2,868 | 364,27 | | 357,52 | 721,79 |
| | Контрогайка Ду 25 | шт | | | | 4 | 32,20 | |
| | Муфта ду 25 | шт | | | | 4 | 57,12 | |
| | Сгон Ду25 | шт | | | | 6 | 268,20 | |
| | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 4,000 | 0,520 | 59,21 | | 33,89 | 93,10 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,08 | 22,29 | |
| | Унипак | кг | | | | 0,01 | 11,60 | |
| | Установка заглушек | заглуш | 3,000 | 3,864 | 457,00 | | 49,07 | 506,07 |
| | Заглушка д 100 | шт | | | | 2 | 30,40 | |
| | Заглушка PP 110 | шт | | | | 1 | 18,67 | |
| | холодное водоснабжение | | 9,000 | 9,730 | 1218,94 | | 1291,69 | 2510,63 |
| | Смена вентилях ХВС | шт | 4,000 | 4,230 | 512,46 | | 731,18 | 1243,64 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,014 | 0,80 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 2 | 250,38 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 2 | 480,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------|----|-----------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| | Установка спускников ХВС | шт | 5,000 | 5,500 | 706,47 | | 560,51 | 1266,98 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,035 | 2,01 | |
| | Сгон Ду 15 | шт | | | | 5 | 88,50 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 5 | 470,00 | |
| | Конструктивные элементы | | 3490,600 | 109,180 | 12291,79 | | 5576,16 | 17867,95 |
| | Внешнее благоустройство территории | | 532,400 | 10,581 | 1207,84 | | 911,31 | 2119,15 |
| | Выкашивание газонов моторной косилкой | м2 | 520,000 | 3,640 | 414,45 | | | 414,45 |
| | Изготовление лопат | шт | 2,000 | 4,480 | 510,09 | | 670,45 | 1180,54 |
| | Гайка М6 | кг | | | | 0,006 | 0,56 | |
| | Гвозди 32 | кг | | | | 0,036 | 1,81 | |
| | Пила двуручная 1000 мм | шт | | | | 0,5 | 273,21 | |
| | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0,5 | 262,97 | |
| | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 0,61 | 131,67 | |
| | Шайба М6 | кг | | | | 0,0025 | 0,23 | |
| | Изготовление скребка | шт | 1,000 | 1,490 | 169,65 | | 176,21 | 345,86 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | Гайка М6 | кг | | | | 0,006 | 0,57 | |
| | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0,3 | 157,78 | |
| | Труба ду 32 | т | | | | 0,0005 | 17,86 | |
| | Нанесение букв и цифр по трафарету | 1 знак | 5,000 | 0,025 | 3,21 | | 8,03 | 11,24 |
| | Аэрозоль краска-спрей 350 гр. | шт | | | | 0,0725 | 8,03 | |
| | Окраска мусорных контейнеров | м2 | 4,400 | 0,946 | 110,44 | | 56,62 | 167,06 |
| | Олифа | кг | | | | 0,396 | 20,83 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0,7084 | 35,79 | |
| | Содержание конструктивных элементов | | 2649,700 | 23,310 | 2678,78 | | 107,30 | 2786,08 |
| | Малый ремонт оконных переплетов | шт | 1,000 | 0,910 | 103,61 | | 107,30 | 210,91 |
| | Обналичник 2100 | шт | | | | 1 | 107,30 | |
| | Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра | чел.-ч | 12,000 | 12,000 | 1541,40 | | | 1541,40 |
| | Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон | м2 | 1322,200 | 1,322 | 150,55 | | | 150,55 |
| | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке | м2 | 654,500 | 0,654 | 74,52 | | | 74,52 |
| | Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см) | м2 | 6,000 | 0,576 | 55,30 | | | 55,30 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------|----|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|-----------------|
| | Очистка чердака от мусора | м2 | 654,000 | 7,848 | 753,41 | | | 753,41 |
| | Текущий ремонт конструктивных элементов | | 308,500 | 75,289 | 8405,16 | | 4557,55 | 12962,71 |
| | Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке | м | 135,000 | 24,840 | 2546,84 | | 742,50 | 3289,34 |
| | Цемент | кг | | | | 135 | 742,50 | |
| | Известковая побелка стен, потолков | м2 | 12,500 | 2,050 | 223,57 | | 20,19 | 243,76 |
| | Известь | кг | | | | 2,375 | 20,19 | |
| | Окраска цоколя фасадными красками | м2 | 140,000 | 40,320 | 4706,96 | | 3481,37 | 8188,33 |
| | Колер | шт | | | | 8 | 432,00 | |
| | Краска водоэмульсионная | кг | | | | 39,2 | 3049,37 | |
| | Остекление оконных переплётов | м2 | 0,100 | 0,158 | 18,03 | | 23,91 | 41,94 |
| | Гвозди 20*1,2 | кг | | | | 0,0003 | 0,01 | |
| | Стекло | м2 | | | | 0,115 | 22,32 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 0,408 | 1,58 | |
| | Перетирка штукатурки | м2 | 4,000 | 1,288 | 148,51 | | 10,01 | 158,52 |
| | Штукатурка гипсовая | кг | | | | 0,76 | 10,01 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | Простая масляная окраска дверей | м2 | 13,900 | 4,184 | 482,40 | | 211,17 | 693,57 |
| | Олифа | кг | | | | 0,1668 | 8,78 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 2,1406 | 202,39 | |
| | Смена дверных приборов: ручек-скоб | шт | 2,000 | 0,752 | 85,62 | | 50,80 | 136,42 |
| | Ручка дверная | шт | | | | 2 | 50,80 | |
| | Смена дверных приборов: шпингалет | шт | 1,000 | 1,697 | 193,22 | | 17,60 | 210,82 |
| | Шпингалет | шт | | | | 1 | 17,60 | |
| Итого: | | | 3662,27 | 328,177 | 107611,44 | 263,16 | 19627,55 | 127238,99 |

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП