

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "178 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>178 квартал - 7</b>		<b>3821,030</b>	<b>293,904</b>	<b>103968,44</b>	<b>142,8772</b>	<b>17381,34</b>	<b>121349,78</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>67815,00</b>		<b>2466,41</b>	<b>70281,41</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2466,41	2466,41
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			67815,00			67815,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>219,733</b>	<b>229,531</b>	<b>28458,04</b>		<b>13135,57</b>	<b>41593,61</b>
	<b>канализация</b>		<b>1,000</b>	<b>1,242</b>	<b>135,45</b>			<b>135,45</b>
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	1,000	1,242	135,45			135,45
	<b>отопление</b>		<b>47,164</b>	<b>47,484</b>	<b>5790,77</b>		<b>9249,53</b>	<b>15040,30</b>
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	1,000	1,692	224,00		245,00	469,00
	Резьба ду25	шт				1	15,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	230,00	

	<b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,164</b>	<b>0,640</b>	<b>83,42</b>		<b>694,98</b>	<b>778,40</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				2,7388	110,37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,2034	584,61	
	<b>Смена вентилей ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>31,000</b>	<b>28,830</b>	<b>3412,40</b>		<b>5203,75</b>	<b>8616,15</b>
	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
	Шаровый кран ду 20	шт				31	5203,35	
	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>2,000</b>	<b>2,052</b>	<b>242,69</b>		<b>96,71</b>	<b>339,40</b>
	Лен сантехнический	кг				0,0002	0,05	
	Труба ду 15	т				0,0027	96,66	
	<b>Установка предохранительных клапанов</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,070</b>	<b>132,71</b>		<b>1080,21</b>	<b>1212,92</b>
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	<b>Установка спускников ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>10,000</b>	<b>11,000</b>	<b>1412,95</b>		<b>1678,50</b>	<b>3091,45</b>
	Шаровый кран ду 20	шт				10	1678,50	
	<b>Установка спускных вентилей ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>2,200</b>	<b>282,59</b>		<b>250,38</b>	<b>532,97</b>
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	250,38	

	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>156,439</b>	<b>165,995</b>	<b>20716,80</b>		<b>1478,32</b>	<b>22195,12</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,603	13,041	2026,96			2026,96
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9,322	13,610	1549,65			1549,65
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	15,792	63,168	8113,93		13,16	8127,09
	Лен сантехнический	кг				0,0263	13,16	
	Перевод ГВС	перевод	2,000	1,000	113,86			113,86
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	2,000	1,160	132,08		3,48	135,56
	Цемент	кг				0,58	3,48	
	Профобход квартир	квартира	4,000	2,400	308,28			308,28
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	30,000	11,100	1210,57			1210,57
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	4,000	13,412	1546,40			1546,40
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7,000	7,000	899,15			899,15
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	9,322	13,610	1549,65			1549,65

	<b>Слив и наполнение стояков</b>	1000 м3 здания	5,400	7,884	897,67			897,67
	<b>Смена сгонов</b>	шт	34,000	11,220	1425,05		1461,68	2886,73
	Контрогайка Ду 20	шт				10	80,00	
	Лен сантехнический	кг				0,024	12,00	
	Лен сантехнический	кг				0,004	0,87	
	Муфта Ду20	шт				10	130,00	
	Сгон д 20	шт				34	1178,00	
	Унипак	кг				0,0576	60,81	
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	шт	3,000	0,390	44,40			44,40
	<b>холодное водоснабжение</b>		15,130	14,810	1815,00		2407,72	4222,72
	<b>Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)</b>	1 м3	0,130	0,507	66,14		87,49	153,63
	Скотч 50мм/66 м	шт				2,171	87,49	
	<b>Смена вентилях ХВС</b>	шт	13,000	12,103	1466,28		2100,23	3566,51
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	250,38	

	Шаровый кран ду 20	шт				11	1846,35	
	<b>Установка спускников ХВС</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>2,200</b>	<b>282,59</b>		<b>220,00</b>	<b>502,59</b>
	Резьба Д15	шт				2	28,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	192,00	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>3601,297</b>	<b>64,373</b>	<b>7695,41</b>		<b>1779,36</b>	<b>9474,77</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>1472,197</b>	<b>27,641</b>	<b>3136,73</b>		<b>1510,42</b>	<b>4647,15</b>
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	м2	<b>1450,000</b>	<b>10,150</b>	<b>1155,68</b>			<b>1155,68</b>
	<b>Изготовление лопат</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>4,480</b>	<b>510,09</b>		<b>670,45</b>	<b>1180,54</b>
	Гайка М6	кг				0,006	0,56	
	Гвозди 32	кг				0,036	1,81	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0,5	273,21	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,61	131,67	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
	<b>Изготовление скребка</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>1,490</b>	<b>169,65</b>		<b>176,21</b>	<b>345,86</b>

...	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
...	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
...	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
...	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>4,500</b>	<b>1,597</b>	<b>184,19</b>		<b>62,65</b>	<b>246,84</b>
...	Олифа	кг				0,0405	2,13	
...	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,549	60,52	
...	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>1,037</b>	<b>0,748</b>	<b>80,75</b>		<b>17,17</b>	<b>97,92</b>
...	Олифа	кг				0,0415	2,18	
...	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,1607	14,99	
...	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>4,260</b>	<b>0,916</b>	<b>106,92</b>		<b>54,82</b>	<b>161,74</b>
...	Олифа	кг				0,3834	20,17	
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,6859	34,65	
...	<b>Ремонт деревянных скамеек</b>	<b>шт</b>	<b>3,000</b>	<b>1,230</b>	<b>128,12</b>		<b>273,17</b>	<b>401,29</b>
...	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00	
...	Гвозди 60*2,5	кг				0,7	29,12	

	Доска д/скамейки 40*150*2000	шт				1	144,05	
	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	шт	<b>6,000</b>	<b>6,720</b>	<b>765,14</b>		<b>255,48</b>	<b>1020,62</b>
	Болт 6*30	кг				0,084	8,79	
	Гайка М6	кг				0,18	17,06	
	Черенок	шт				6	228,00	
	Шайба М6	кг				0,018	1,63	
	<b>Ремонт штакетного забора, к-0,5</b>	м2	<b>0,400</b>	<b>0,310</b>	<b>36,19</b>		<b>0,47</b>	<b>36,66</b>
	Гвозди 60*2,5	кг				0,0112	0,47	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>2125,100</b>	<b>32,177</b>	<b>4040,04</b>		<b>180,00</b>	<b>4220,04</b>
	<b>Малый ремонт дверных полотен</b>	м2	<b>3,600</b>	<b>1,872</b>	<b>194,99</b>		<b>180,00</b>	<b>374,99</b>
	Обналичка 2000	шт				2	140,00	
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	40,00	
	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра</b>	чел.-ч	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>1541,40</b>			<b>1541,40</b>
	<b>Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон</b>	м2	<b>1323,400</b>	<b>1,324</b>	<b>150,68</b>			<b>150,68</b>

