

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строеению "179 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строеение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	179 квартал - 2		2081,801	243,127	178836,30	454,7346	28662,60	207498,90
	Благоустройство				108853,00		5172,10	114025,10
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					5172,10	5172,10
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			108853,00			108853,00
	Инженерное оборудование		132,731	140,976	17599,27		1934,27	19533,54
	канализация		2,000	2,484	270,90			270,90
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	2,000	2,484	270,90			270,90
	отопление		3,000	26,053	3178,43		1484,14	4662,57
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	1,000	1,693	224,14		336,24	560,38
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Полусгон д 25	шт				1	48,45	
	Резьба ду25	шт				1	20,00	

	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		64,19	2885,77
	Болт М 16	кг				0,03	2,34	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Установка предохранительных клапанов	шт	1,000	1,070	132,71		1083,71	1216,42
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	<i>Содержание инженерного оборудования</i>		127,731	112,439	14149,93		450,13	14600,06
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,880	14,429	2242,67			2242,67
	Демонтаж радиаторов	шт	1,000	1,817	191,00			191,00
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,747	18,611	2119,00			2119,00
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	9,004	36,016	4626,26			4626,26
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Профобход квартир	квартира	7,000	4,200	539,49			539,49

	Прочистка внутренней канализационной сети	м	30,000	11,100	1210,57			1210,57
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7,000	7,000	899,15			899,15
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	5,100	7,446	847,80			847,80
	Смена сгонов	шт	6,000	1,980	251,48		342,00	593,48
	Контрогайка Ду 20	шт				6	48,00	
	Лен сантехнический	кг				0,012	6,00	
	Муфта Ду20	шт				6	78,00	
	Сгон д 20	шт				6	210,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	18,000	2,340	266,43		108,13	374,56
	Лен сантехнический	кг				0,18	63,44	
	Унипак	кг				0,045	44,69	
	Конструктивные элементы		1945,070	98,151	11312,03		15170,23	26482,26
	Внешнее благоустройство территории		997,470	78,898	8974,98		14872,17	23847,15
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	940,000	6,580	749,20			749,20
	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		138,33	393,38
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	

	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Саморез 4,2*75	шт				7	3,78	
	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Окраска МАФ по металлу	м2	19,720	14,218	1535,55		309,80	1845,35
	Олифа	кг				0,788	41,46	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3,0566	268,34	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	6,000	1,290	150,59		77,21	227,80
	Олифа	кг				0,54	28,41	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,966	48,80	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	3,750	3,480	401,24		58,87	460,11
	Олифа	кг				0,2625	13,81	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,51	45,06	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		59,59	187,11

	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	21,59	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Ремонт ручного инструмента	шт	1,000	0,745	81,25		38,84	120,09
	Саморез 3,5*50	шт				2	0,84	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		137,53	222,36
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Устройство металлических ограждений газонов	м	24,000	48,480	5589,74		14052,00	19641,74
	Звено ограждения метал. 2000мм	шт				12	11748,00	
	Цемент	кг				384	2304,00	
	Содержание конструктивных элементов		918,600	12,146	1477,94		5,69	1483,63
	Малый ремонт дверных полотен	м2	0,900	0,468	48,75		3,92	52,67
	Гвозди 40*2	кг				0,09	3,92	
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1,000	0,910	103,61		0,87	104,48

	Гвозди 40*2	кг				0,02	0,87	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	897,700	0,898	102,21			102,21
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,000	0,960	92,16			92,16
	Ремонт слуховых окон	шт	1,000	0,910	103,61		0,90	104,51
	Гвозди 1,8*32	кг				0,02	0,90	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		29,000	7,107	859,11		292,37	1151,48
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	7,000	2,548	332,18		186,17	518,35
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1	174,00	
	Цемент	кг				1,995	12,17	
	Перенавеска почтовых ящиков	шт	20,000	1,180	134,35			134,35
	Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.до 30 мм	м2	1,000	2,721	317,65		53,56	371,21
	Известь	кг				3,08	26,18	
	Цемент	кг				4,488	27,38	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	1,000	0,658	74,92		52,64	127,56
	Проушина д/замка	шт				1	51,80	

	Саморез 3,8*51	шт				3	0,84	
	подъезды		1,000	1,000	41072,00		6386,00	47458,00
	РЕМОНТ подъезда машины	руб			361,00			361,00
	РЕМОНТ подъезда накладные ***	руб			13570,00			13570,00
	РЕМОНТ подъезда сметная прибыль	руб			2468,00			2468,00
	РЕМОНТ подъезда ФОТ	руб			24673,00			24673,00
	материалы	руб					6386,00	6386,00
Итого:			2077,80	239,127	178836,30	453,73	28662,60	207498,90

*** Данная сумма включена в статью затрат " Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП