

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "179 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	179 квартал - 6		2580,269	272,343	107269,98	674,5706	156441,59	263711,57
	Благоустройство				75182,00		6339,27	81521,27
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6339,27	6339,27
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			75182,00			75182,00
	Инженерное оборудование		134,306	142,334	17790,60		5419,39	23209,99
	горячее водоснабжение		13,080	12,539	1574,39		2577,95	4152,34
	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	1,080	0,965	124,02		114,84	238,86
	Полусгон д -15	шт				6	114,84	
	Установка вентилей ГВС	шт	6,000	4,974	602,60		1776,00	2378,60
	Лен сантехнический	кг				0,072	36,00	

	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1000,00	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	740,00	
	Установка спускников ГВС	шт	6,000	6,600	847,77		687,11	1534,88
	Бочата ду 15	шт				12	156,00	
	Лен сантехнический	кг				0,042	9,11	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	522,00	
	канализация		2,000	2,484	270,90			270,90
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	2,000	2,484	270,90			270,90
	отопление		3,000	25,150	3044,24		340,97	3385,21
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		85,28	2906,86
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Смена вентиляей ц/о	шт	2,000	1,860	222,66		255,69	478,35

	Вентиль чуг.ду 20	шт				1	127,00	
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	125,19	
	Содержание инженерного оборудования		116,226	102,161	12901,06		2500,47	15401,53
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,880	14,429	2242,67			2242,67
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9,116	13,309	1515,41			1515,41
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	6,530	26,120	3355,11			3355,11
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Профобход квартир	квартира	5,000	3,000	385,35			385,35
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	25,000	9,250	1008,80			1008,80
	Прочистка фильтров (грязевиков)	шт	1,000	3,477	400,90		28,36	429,26
	Прокладки паранитовые 80	шт				1	28,36	
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7,000	7,000	899,15			899,15

	Ремонт вентиляй	шт	2,000	0,960	109,31		11,15	120,46
	Лен сантехнический	кг				0,04	11,15	
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	5,700	8,322	947,54			947,54
	Смена сгонов	шт	13,000	5,178	657,66		800,99	1458,65
	Контрогайка Ду 20	шт				7	56,00	
	Контрогайка Ду 25	шт				4	34,80	
	Контрогайка ду 32	шт				2	22,60	
	Лен сантехнический	кг				0,006	3,00	
	Муфта ду 25	шт				4	57,12	
	Муфта ду 32	шт				2	36,00	
	Муфта Ду20	шт				7	91,00	
	Сгон 32	шт				2	66,40	
	Сгон д 20	шт				7	245,00	
	Сгон Ду25	шт				4	178,80	

Унипак	кг					0,0192	10,27	
Уплотнение резьбовых соединений	шт	8,000	1,040	118,42			39,97	158,39
Лен сантехнический	кг					0,06	21,15	
Унипак	кг					0,02	18,82	
Установка заглушек	заглушка	2,000	2,576	304,66			1620,00	1924,66
Ревизия с крышкой ду160	шт					2	1620,00	
Конструктивные элементы		2445,963	130,009	14297,38			144682,93	158980,31
Внешнее благоустройство территории		1535,563	66,795	7357,81			143477,94	150835,75
Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1480,000	10,360	1179,59				1179,59
Окраска МАФ по дереву	м2	4,100	1,455	167,82			57,08	224,90
Олифа	кг					0,0369	1,94	
Эмаль ПФ изумрудная	кг					0,5002	55,14	
Окраска МАФ по металлу	м2	9,930	7,160	773,24			190,58	963,82
Олифа	кг					0,3972	20,90	

Эмаль ПФ изумрудная	кг					1,5391	169,68	
Окраска мусорных контейнеров	м2	4,000	0,860	100,40			51,47	151,87
Олифа	кг					0,36	18,94	
Эмаль ПФ-115 серая	кг					0,644	32,53	
Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	3,000	2,784	320,99			47,10	368,09
Олифа	кг					0,21	11,05	
Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг					0,408	36,05	
Приготовление растворов вручную: цементных	1 м3	0,533	1,930	201,08				201,08
Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52			25,64	153,16
Саморез 4,2*75	шт					7	3,78	
Фанера 4мм 1,52*1,52	м2					0,1	21,59	
Шайба М6	кг					0,003	0,27	
Установка урн	шт	1,000	0,966	124,08			1799,00	1923,08
Урна металлическая	шт					1	1799,00	

	Устройство детского спортивно-игрового городка	чел.-ч	24,000	24,000	2499,84		139579,07	142078,91
	Беговой барабан Полет 0414	шт				1	26948,55	
	Игровой комплекс	шт				1	91853,27	
	Качели с жесткой подвеской	шт				1	20057,25	
	Цемент	кг				120	720,00	
	Устройство металлических ограждений газонов	м	8,000	16,160	1863,25		1728,00	3591,25
	Цемент	кг				288	1728,00	
	Содержание конструктивных элементов		668,400	10,774	1316,99		11,77	1328,76
	Малый ремонт дверных полотен	м2	2,700	1,404	146,24		11,77	158,01
	Гвозди 40*2	кг				0,27	11,77	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	650,200	0,650	74,03			74,03
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	7,500	0,720	69,12			69,12

	Текущий ремонт конструктивных элементов		242,000	52,440	5622,57		1193,22	6815,79
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	110,000	20,240	2075,21		660,00	2735,21
	Цемент	кг				110	660,00	
	Окраска цоколя известковыми составами	м2	130,000	27,560	3005,69		392,21	3397,90
	Известь	кг				23,66	201,11	
	Цемент	кг				31,85	191,10	
	Ремонт штукатурки цоколей	м2	2,000	4,640	541,67		141,01	682,68
	Штукатурка гипсовая	кг				8,976	141,01	
	Итого:		2580,27	272,343	107269,98	674,57	156441,59	263711,57

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП