

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строеие "182 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 13		6096,396	348,388	93141,75	340,4364	12434,90	105576,65
	Благоустройство				53244,00		2548,53	55792,53
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2548,53	2548,53
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			53244,00			53244,00
	Инженерное оборудование		152,386	132,016	16043,41		6188,77	22232,18
	отопление		4,000	24,690	2988,24		6061,95	9050,19
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58			2821,58
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	1,000	1,026	121,34		53,03	174,37
	Труба 20	т				0,0017	53,03	

	Установка регистров	м	2,000	0,374	45,31		6008,92	6054,23
	Регистры отопления	шт				2	6008,92	
	Содержание инженерного оборудования		148,386	107,326	13055,18		126,82	13182,00
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,632	13,186	2049,55			2049,55
	Демонтаж радиаторов	шт	1,000	1,265	132,98			132,98
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,934	15,964	1817,61			1817,61
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	1,000	0,560	63,76			63,76
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	3,920	15,680	2014,10			2014,10
	Очистка водоприемных колодцев	1м3 грязи, ила	1,000	5,083	525,53			525,53
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	2,000	1,280	145,74		2,85	148,59

	Цемент	кг				0,56	2,85	
	Профобход квартир	квартира	6,000	3,600	462,42			462,42
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	60,000	22,200	2421,13			2421,13
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	2,000	6,706	773,20			773,20
	Ревизия и ремонт ТРЖ	шт	1,000	0,720	81,98			81,98
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	3,000	3,000	385,35			385,35
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	4,900	7,154	814,55			814,55
	Смена сгонов	шт	1,000	0,478	60,71		15,00	75,71
	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	15,000	1,950	222,03		108,97	331,00
	Контрогайка Ду 25	шт				2	16,10	
	Лен сантехнический	кг				0,06	30,00	

	Лен сантехнический	кг				0,08	17,36	
	Муфта ду 25	шт				2	28,56	
	Унипак	кг				0,02	16,95	
	Конструктивные элементы		5944,010	216,372	23854,34		3697,60	27551,94
	Внешнее благоустройство территории		2049,860	28,184	3220,75		846,86	4067,61
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2021,000	14,147	1610,78		37,40	1648,18
	Леска 2,4	м				7,23	26,90	
	Масло SHTIL	л				0,03	10,50	
	Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования	м2	2,300	0,400	42,45			42,45
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,550	0,456	44,57		116,35	160,92
	Песок раств.	т				0,825	116,35	
	Изготовление досок объявлений	шт	2,000	0,660	75,15		45,21	120,36

	Гвозди 3*70	кг				0,1	3,87	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,2	31,74	
	Штапик оконный	м				2,4	9,60	
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	4,000	0,020	2,57		6,42	8,99
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,058	6,42	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,800	1,032	120,48		61,77	182,25
	Олифа	кг				0,432	22,73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7728	39,04	
	Окраска нового штакетного забора	м2	1,600	0,819	95,63		37,82	133,45
	Олифа	кг				0,024	1,26	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,392	36,56	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	5,610	4,045	466,36		42,58	508,94

Олифа	кг				0,1683	8,85	
Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,6676	33,73	
Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		38,71	166,23
Саморез 3,8*51	шт				7	1,96	
Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	
Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		156,28	241,11
Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
Гайка М6	кг				0,006	0,57	
Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
Шайба М6	кг				0,003	0,27	
Ремонт штaketного забора, к-0,5	м2	3,200	2,480	289,51		6,24	295,75

	Саморез 4,2*65	шт				16	6,24	
	Установка нового штакетного забора	м2	0,800	1,240	144,76		294,08	438,84
	Саморез 4,2*65	шт				4	1,56	
	Штакетник 400*2000	шт				1	292,52	
	Установка досок объявлений	шт	2,000	1,020	116,14		4,00	120,14
	Саморез	шт				8	4,00	
	Прочие работы		4,000	0,660	75,15			75,15
	Установка кронштейнов с их заделкой и сверлением отверстий в бетонных стенах	шт	4,000	0,660	75,15			75,15
	Содержание конструктивных элементов		2802,400	53,580	5917,27			5917,27
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	654,600	0,655	74,53			74,53
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654,600	0,655	74,53			74,53

	Очистка желобов	м	120,000	15,120	1942,16			1942,16
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	56,000	13,440	1290,24			1290,24
	Очистка подвалов от мусора	м2	654,600	7,855	754,10			754,10
	Очистка чердака от мусора	м2	654,600	7,855	754,10			754,10
	Текущий ремонт конструктивных элементов		1087,750	133,948	14641,17		2850,74	17491,91
	Известковая побелка подвала	м2	1080,000	128,520	14016,39		2111,40	16127,79
	Известь	кг				248,4	2111,40	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2,000	1,820	207,22		2,00	209,22
	Саморез	шт				4	2,00	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	1,000	0,376	42,81		53,30	96,11
	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
	Саморез	шт				3	1,50	

	Смена дверных приборов: пружин	шт	2,000	1,316	149,84		81,60	231,44
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
	Саморез	шт				12	6,00	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,500	0,777	95,25		177,18	272,43
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0025	0,13	
	Стекло 4мм	м2				0,515	164,81	
	Штапик оконный	м				3,06	12,24	
	Смена частей водосточных труб	м	1,250	0,529	60,20		192,42	252,62
	Саморез 3,8*51	шт				4	1,12	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	1,000	0,610	69,45		232,84	302,29
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	

	Саморез 3,8*51	шт				3	0,84	
Итого:			6096,40	348,388	93141,75	340,44	12434,90	105576,65

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП