

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "182 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 16		6552,025	840,275	145700,64	449,092	17420,66	163121,30
	Благоустройство				54648,00		2489,55	57137,55
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2489,55	2489,55
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			54648,00			54648,00
	Инженерное оборудование		239,025	188,918	23116,12		10484,22	33600,34
	горячее водоснабжение		0,360	1,405	183,13		1381,61	1564,74
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,360	1,405	183,13		1381,61	1564,74
	Скотч 50мм/66 м	шт				6,012	242,28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,36	1139,33	
	отопление		37,360	61,257	7519,27		6930,34	14449,61
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,360	1,405	183,13		1381,61	1564,74

...	Скотч 50мм/66 м	ШТ				6,012	242,28	
...	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,36	1139,33	
...	Подготовка ТУ к отопительному сезону	ШТ	1,000	23,290	2821,58			2821,58
...	Смена вентилей ц/о	ШТ	17,000	15,810	1869,85		3037,13	4906,98
...	Лен сантехнический	кг				0,14	70,00	
...	Унипак	кг				0,098	113,68	
...	Шаровый кран ду 20	ШТ				17	2853,45	
...	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	2,000	2,052	242,69		192,55	435,24
...	Отвод ду 15	ШТ				2	93,60	
...	Резьба Д15	ШТ				2	12,04	
...	Труба ду 15	Т				0,0024	86,91	
...	Установка спускников ц/о	ШТ	17,000	18,700	2402,01		2319,05	4721,06
...	Лен сантехнический	кг				0,07	35,00	
...	Резьба Д15	ШТ				7	42,14	
...	Унипак	кг				0,098	113,68	

	Шаров. кран-ручка ду15	шт				17	2128,23	
	Содержание инженерного оборудования		200,945	124,851	15230,59		790,66	16021,25
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	3,000	1,110	126,38		54,28	180,66
	Хомут ду 40	шт				1	54,28	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,632	13,186	2049,55			2049,55
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,883	15,889	1809,14			1809,14
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	6,000	3,360	382,57			382,57
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	3,930	15,720	2019,23			2019,23
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	4,000	2,440	277,82		8,10	285,92
	Цемент	кг				1,37	8,10	
	Профобход квартир	квартира	15,000	9,000	1156,05			1156,05
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	80,000	29,600	3228,18			3228,18

...	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	2,000	6,706	773,20			773,20
...	Ревизия и ремонт ТРЖ	шт	2,000	1,440	163,96			163,96
...	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	3,000	3,000	385,35			385,35
...	Ремонт вентиля	шт	2,000	0,960	109,31			109,31
...	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	4,500	6,570	748,06			748,06
...	Смена сгонов	шт	18,000	5,940	754,44		686,68	1441,12
...	Контрогайка Ду 20	шт				7	56,00	
...	Контрогайка ф15	шт				10	59,90	
...	Лен сантехнический	кг				0,02	10,00	
...	Муфта ду 15	шт				10	59,00	
...	Муфта Ду20	шт				7	91,00	
...	Резьба Д15	шт				1	7,00	
...	Сгон д 20	шт				7	245,00	
...	Сгон д-15	шт				10	119,80	
...	Унипак	кг				0,0336	38,98	

	Уплотнение резьбовых соединений	шт	11,000	1,430	162,82		41,60	204,42
	Лен сантехнический	кг				0,06	30,00	
	Унипак	кг				0,01	11,60	
	холодное водоснабжение		0,360	1,405	183,13		1381,61	1564,74
	Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)	1 м3	0,360	1,405	183,13		1381,61	1564,74
	Скотч 50мм/66 м	шт				6,012	242,28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,36	1139,33	
	Конструктивные элементы		6313,000	651,357	67936,52		4446,89	72383,41
	Внешнее благоустройство территории		1913,550	24,836	2841,25		1070,56	3911,81
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1892,000	13,244	1507,96		37,40	1545,36
	Леска 2,4	м				7,23	26,90	
	Масло SHTIL	л				0,03	10,50	
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,550	0,456	44,57		116,35	160,92
	Песок раств.	т				0,825	116,35	
	Изготовление досок объявлений	шт	1,000	0,330	37,57		22,60	60,17

	Гвозди 3*70	кг				0,05	1,93	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	15,87	
	Штапик оконный	м				1,2	4,80	
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	4,000	0,020	2,57		6,42	8,99
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,058	6,42	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,800	1,032	120,48		61,77	182,25
	Олифа	кг				0,432	22,73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7728	39,04	
	Окраска нового штакетного забора	м2	1,600	0,819	95,63		37,82	133,45
	Олифа	кг				0,024	1,26	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,392	36,56	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		38,46	165,98
	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,71	
	Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		152,78	237,61

	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба 25	т				0,0005	17,86	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт штaketного забора, к-0,5	м2	4,000	3,100	361,89		7,80	369,69
	Саморез 4,2*65	шт				20	7,80	
	Установка нового штaketного забора	м2	1,600	2,480	289,51		588,16	877,67
	Саморез 4,2*65	шт				8	3,12	
	Штaketник 400*2000	шт				2	585,04	
	Установка досок объявлений	шт	1,000	0,510	58,07		1,00	59,07
	Саморез	шт				2	1,00	
	Формовочная обрезка деревьев	дерево	1,000	0,980	110,64			110,64
	Прочие работы		1,000	0,198	26,99			26,99
	Устройство ограничителей дверей в бетонных полах	шт	1,000	0,198	26,99			26,99
	Содержание конструктивных элементов		3400,800	494,128	50518,02		152,14	50670,16
	Малый ремонт дверных полотен	м2	2,000	1,040	108,33		65,00	173,33

	Брусok 40*50*2000	шт				1	58,00	
	Саморез	шт				14	7,00	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	660,500	0,660	75,20			75,20
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	653,900	0,654	74,45			74,45
	Очистка желобов	м	130,000	16,380	2104,01			2104,01
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	45,000	10,800	1036,80			1036,80
	Очистка подвалов от мусора	м2	660,500	7,926	760,90			760,90
	Очистка чердака от мусора	м2	653,900	7,847	753,29			753,29
	Разборка стен бытовых кладовых в подвальных помещениях	м2	584,700	426,792	43063,31			43063,31
	Ремонт кладки стен отдельными местами	1 м3	0,300	12,209	1306,89		85,14	1392,03
	Цемент	кг				15,48	85,14	
	Ремонт слуховых окон	шт	2,000	1,820	207,22		2,00	209,22
	Саморез	шт				4	2,00	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		997,650	132,195	14550,26		3224,19	17774,45

	Известковая побелка подвала	м2	980,000	116,620	12718,58		1915,90	14634,48
	Известь	кг				225,4	1915,90	
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	6,000	7,500	864,75			864,75
	Ремонт чердачных люков	шт	1,000	3,032	389,46		1,16	390,62
	Гвозди 3*70	кг				0,03	1,16	
	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,080	9,11		162,06	171,17
	Замок навесной	шт				1	162,06	
	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	1,000	0,376	42,81		18,80	61,61
	Ручка-скоба (цинк)	шт				1	16,80	
	Саморез	шт				4	2,00	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,900	1,089	133,50		314,37	447,87
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0027	0,14	
	Стекло 4мм	м2				0,936	299,54	
	Штапик оконный	м				3,672	14,69	
	Смена ухватов для водосточных труб	шт	3,000	1,302	142,00			142,00

	Смена частей водосточных труб	м	3,750	1,586	180,60		578,40	759,00
	Саморез	шт				9	4,50	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				3	573,90	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1,000	0,610	69,45		233,50	302,95
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	Саморез	шт				3	1,50	
Итого:			6552,02	840,275	145700,64	449,09	17420,66	163121,30

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП