

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "188 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>188 квартал - 1</b>		<b>3066,969</b>	<b>298,296</b>	<b>166601,96</b>	<b>174,3717</b>	<b>30448,10</b>	<b>197050,06</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>59712,00</b>		<b>3822,09</b>	<b>63534,09</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3822,09	3822,09
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			59712,00			59712,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>210,367</b>	<b>215,437</b>	<b>26485,59</b>		<b>4978,95</b>	<b>31464,54</b>
	<b>горячее водоснабжение</b>		<b>4,000</b>	<b>4,568</b>	<b>569,47</b>		<b>1032,38</b>	<b>1601,85</b>
	Смена вентилей ГВС	шт	2,000	2,368	286,88		780,00	1066,88
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	780,00	
	Установка спускников ГВС	шт	2,000	2,200	282,59		252,38	534,97
	Лен сантехнический	кг				0,004	2,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	250,38	

	<b>отопление</b>		<b>13,881</b>	<b>37,145</b>	<b>4502,41</b>		<b>2175,70</b>	<b>6678,11</b>
	<b>Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО</b>	<b>м2</b>	<b>0,360</b>	<b>0,260</b>	<b>28,04</b>		<b>1,33</b>	<b>29,37</b>
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,0558	1,33	
	<b>Врезка в ТУ под предохранительный клапан</b>	<b>врезка</b>	<b>1,000</b>	<b>1,692</b>	<b>224,00</b>		<b>265,00</b>	<b>489,00</b>
	Резьба ду25	шт				1	15,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	250,00	
	<b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,021</b>	<b>0,082</b>	<b>10,68</b>		<b>88,99</b>	<b>99,67</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,3507	14,13	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,026	74,86	
	<b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>23,290</b>	<b>2821,58</b>			<b>2821,58</b>
	<b>Смена вентиляей ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,930</b>	<b>112,67</b>		<b>168,55</b>	<b>281,22</b>
	Лен сантехнический	кг				0,0122	0,70	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	167,85	
	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>8,500</b>	<b>8,721</b>	<b>1031,43</b>		<b>476,10</b>	<b>1507,53</b>

	Лен сантехнический	кг				0,0005	0,03	
	Отвод 20	шт				1	22,42	
	Резьба Д15	шт				1	6,02	
	Труба 20	т				0,0053	181,73	
	Труба ду 15	т				0,0075	265,90	
	<b>Установка предохранительных клапанов</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>1,070</b>	<b>132,71</b>		<b>1081,73</b>	<b>1214,44</b>
	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	<b>Установка спускных вентилей ц/о</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>1,100</b>	<b>141,29</b>		<b>94,00</b>	<b>235,29</b>
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>188,486</b>	<b>169,156</b>	<b>20844,24</b>		<b>733,49</b>	<b>21577,73</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,630	13,176	2047,99			2047,99
	Замеры параметров теплоносителя	замер	27,000	6,750	867,04			867,04
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,400	10,804	1230,14			1230,14

	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	1,000	0,560	63,76			63,76
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,756	63,024	8095,43		6,04	8101,47
	Лен сантехнический	кг				0,1052	6,04	
	Перевод ГВС	перевод	2,000	1,000	113,86			113,86
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	11,000	6,620	753,75		18,59	772,34
	Цемент	кг				3,17	18,59	
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	85,000	31,450	3429,94			3429,94
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7,000	7,000	899,15			899,15
	Ремонт вентиляей	шт	1,000	0,480	54,65		1,15	55,80
	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	14,800	21,608	2460,29			2460,29
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,900	1,314	149,61			149,61
	Смена сгонов	шт	11,000	5,110	649,02		676,11	1325,13
	Контрогайка Ду 20	шт				1	8,00	

	Контрогайка ду 32	шт				10	113,00	
	Лен сантехнический	кг				0,01	4,11	
	Муфта ду 32	шт				10	180,00	
	Муфта Ду20	шт				1	13,00	
	Сгон 32	шт				10	332,00	
	Сгон д 20	шт				1	26,00	
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>0,260</b>	<b>29,60</b>		<b>31,60</b>	<b>61,20</b>
	Лен сантехнический	кг				0,04	20,00	
	Унипак	кг				0,01	11,60	
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>4,000</b>	<b>4,568</b>	<b>569,47</b>		<b>1037,38</b>	<b>1606,85</b>
	<b>Смена вентилях ХВС</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>2,368</b>	<b>286,88</b>		<b>780,00</b>	<b>1066,88</b>
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	780,00	
	<b>Установка спускников ХВС</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>2,200</b>	<b>282,59</b>		<b>257,38</b>	<b>539,97</b>
	Лен сантехнический	кг				0,014	7,00	

	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	250,38	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>2848,602</b>	<b>74,859</b>	<b>8829,37</b>		<b>11087,06</b>	<b>19916,43</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>841,072</b>	<b>43,174</b>	<b>4954,06</b>		<b>9368,30</b>	<b>14322,36</b>
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	812,000	5,684	647,18			647,18
	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		318,68	573,73
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	53,96	
	<b>Изготовление скребка</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,490</b>	<b>169,65</b>		<b>179,14</b>	<b>348,79</b>
	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	

	<b>Нанесение букв и цифр по трафарету</b>	<b>1 знак</b>	<b>5,000</b>	<b>0,025</b>	<b>3,21</b>		<b>8,03</b>	<b>11,24</b>
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,0725	8,03	
	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>2,470</b>	<b>0,531</b>	<b>61,99</b>		<b>31,79</b>	<b>93,78</b>
	Олифа	кг				0,2223	11,70	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,3977	20,09	
	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>2,850</b>	<b>2,645</b>	<b>304,94</b>		<b>30,08</b>	<b>335,02</b>
	Олифа	кг				0,1995	10,50	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,3876	19,58	
	<b>Приготовление бетона вручную</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,352</b>	<b>1,344</b>	<b>140,00</b>		<b>650,81</b>	<b>790,81</b>
	Гравий	т				0,3456	69,12	
	Песок раств.	т				0,2548	107,83	
	Цемент	кг				84,48	473,86	
	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,745</b>	<b>84,83</b>		<b>1,13</b>	<b>85,96</b>
	Болт 6*30	кг				0,0028	0,29	

	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	<b>Установка нового штакетного забора</b>	<b>м2</b>	<b>2,400</b>	<b>3,720</b>	<b>434,27</b>		<b>883,42</b>	<b>1317,69</b>
	Гвозди 40*2	кг				0,1344	5,86	
	Штакетник 400*2000	шт				3	877,56	
	<b>Установка досок объявлений</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,510</b>	<b>58,07</b>		<b>324,30</b>	<b>382,37</b>
	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				1	324,30	
	<b>Устройство металлических ограждений газонов</b>	<b>м</b>	<b>12,000</b>	<b>24,240</b>	<b>2794,87</b>		<b>6940,92</b>	<b>9735,79</b>
	Ограждение метал. 2м	шт				6	6940,92	
	<b>Прочие работы</b>		<b>12,000</b>	<b>5,640</b>	<b>708,21</b>		<b>436,80</b>	<b>1145,01</b>
	<b>Ремонт и восстановление герметизации стыков по вентшактам и канализационным вентстоякам</b>	<b>м</b>	<b>12,000</b>	<b>5,640</b>	<b>708,21</b>		<b>436,80</b>	<b>1145,01</b>
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				3,12	436,80	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>1987,700</b>	<b>16,457</b>	<b>2037,03</b>			<b>2037,03</b>
	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>1541,40</b>			<b>1541,40</b>



	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1320,600	1,320	150,36			150,36
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	653,100	0,653	74,36			74,36
	Прочистка канализационной вытяжки от льда на кровле	м	2,000	2,484	270,90			270,90
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>7,830</b>	<b>9,588</b>	<b>1130,06</b>		<b>1281,96</b>	<b>2412,02</b>
	Смена дверных приборов: петель	шт	4,000	4,580	521,48		206,00	727,48
	Петля накладная 110мм	шт				4	206,00	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	2,830	4,398	539,13		843,96	1383,09
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0049	0,18	
	Стекло	м2				1,8975	368,25	
	Стекло 4мм	м2				1,357	430,85	
	Штапик оконный	м				11,5464	44,68	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	1,000	0,610	69,45		232,00	301,45
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	<b>подъезды в том числе:</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>71575,00</b>		<b>10560,00</b>	<b>82135,00</b>

	РЕМОНТ подъезда машины	руб			618,00			618,00
	РЕМОНТ подъезда накладные ***	руб			22717,00			22717,00
	РЕМОНТ подъезда сметная прибыль	руб			12750,00			12750,00
	РЕМОНТ подъезда ФОТ	руб			35490,00			35490,00
	материалы	руб					10560,00	10560,00
<b>Итого:</b>			<b>3058,97</b>	<b>290,296</b>	<b>166601,97</b>	<b>172,37</b>	<b>30448,10</b>	<b>197050,07</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП