

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "188 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>188 квартал - 6</b>		<b>2421,884</b>	<b>226,117</b>	<b>133157,69</b>	<b>66,827</b>	<b>15441,08</b>	<b>148598,77</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>62664,00</b>		<b>3226,24</b>	<b>65890,24</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3226,24	3226,24
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			62664,00			62664,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>120,004</b>	<b>164,849</b>	<b>20887,13</b>		<b>3922,99</b>	<b>24810,12</b>
	<b>отопление</b>		<b>21,881</b>	<b>46,633</b>	<b>5801,05</b>		<b>3794,02</b>	<b>9595,07</b>
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	0,360	0,260	28,04		1,33	29,37
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,0558	1,33	
	<b>Врезка в ТУ под предохранительный клапан</b>	<b>врезка</b>	<b>1,000</b>	<b>1,692</b>	<b>224,00</b>		<b>245,00</b>	<b>469,00</b>
	Резьба ду25	шт				1	15,00	

Шаров. кран-ручка ду25	шт					1	230,00	
<b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,021</b>	<b>0,082</b>	<b>10,68</b>			<b>88,99</b>	<b>99,67</b>
Скотч 50мм/66 м	шт					0,3507	14,13	
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3					0,026	74,86	
<b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>23,290</b>	<b>2821,58</b>				<b>2821,58</b>
<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>1,500</b>	<b>1,539</b>	<b>182,02</b>			<b>66,74</b>	<b>248,76</b>
Труба ду 15	т					0,002	66,74	
<b>Установка предохранительных клапанов</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,070</b>	<b>132,71</b>			<b>1081,73</b>	<b>1214,44</b>
Лен сантехнический	кг					0,007	1,52	
Предохранительный клапан	шт					1	1080,21	
<b>Установка спускных вентилей ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>17,000</b>	<b>18,700</b>	<b>2402,01</b>			<b>2310,23</b>	<b>4712,24</b>
Бочата ду 15	шт					6	78,00	
Лен сантехнический	кг					0,063	28,40	

	Лен сантехнический	кг				0,049	10,63	
	Резьба Д15	шт				6	42,00	
	Резьба ду25	шт				1	15,00	
	Унипак	кг				0,014	7,49	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	1648,71	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	480,00	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>98,123</b>	<b>118,216</b>	<b>15086,08</b>		<b>128,97</b>	<b>15215,05</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,630	13,176	2047,99			2047,99
	Замеры параметров теплоносителя	замер	27,000	6,750	867,04			867,04
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,325	10,694	1217,68			1217,68
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	1,000	0,560	63,76			63,76
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	15,768	63,072	8101,60		6,04	8107,64
	Лен сантехнический	кг				0,1052	6,04	

	<b>Перевод ГВС</b>	перевод	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>113,86</b>			<b>113,86</b>
	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	м	<b>30,000</b>	<b>11,100</b>	<b>1210,57</b>			<b>1210,57</b>
	<b>Регулировка терморегулятора</b>	терморегулятор	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>899,15</b>			<b>899,15</b>
	<b>Ремонт вентилей</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>0,552</b>	<b>62,85</b>		<b>6,14</b>	<b>68,99</b>
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,02	6,14	
	<b>Слив и наполнение стояков</b>	1000 м3 здания	<b>2,400</b>	<b>3,504</b>	<b>398,97</b>			<b>398,97</b>
	<b>Смена сгонов</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>0,808</b>	<b>102,62</b>		<b>116,79</b>	<b>219,41</b>
	Контрогайка Ду 20	шт				1	8,00	
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,70	
	Лен сантехнический	кг				0,002	0,11	
	Лен сантехнический	кг				0,002	0,43	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Сгон д 20	шт				1	35,00	

...	Сгон Ду25	шт				1	44,70	
...	Унипак	кг				0,0048	5,57	
...	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>2297,880</b>	<b>57,268</b>	<b>6835,57</b>		<b>2672,85</b>	<b>9508,42</b>
...	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>233,700</b>	<b>20,460</b>	<b>2351,85</b>		<b>1660,41</b>	<b>4012,26</b>
...	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	200,000	1,400	159,40			159,40
...	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		318,68	573,73
...	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
...	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
...	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
...	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	53,96	
...	Изготовление скребка	шт	1,000	1,490	169,65		179,14	348,79
...	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
...	Гайка М6	кг				0,006	0,57	

...	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
...	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
...	<b>Нанесение букв и цифр по трафарету</b>	<b>1 знак</b>	<b>5,000</b>	<b>0,025</b>	<b>3,21</b>		<b>8,03</b>	<b>11,24</b>
...	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,0725	8,03	
...	<b>Окраска ранее окрашенного штaketного забора</b>	<b>м2</b>	<b>11,640</b>	<b>4,121</b>	<b>469,17</b>		<b>133,96</b>	<b>603,13</b>
...	Олифа	кг				0,1048	5,51	
...	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,4201	128,45	
...	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>1,060</b>	<b>0,376</b>	<b>43,39</b>		<b>12,20</b>	<b>55,59</b>
...	Олифа	кг				0,0095	0,50	
...	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,1293	11,70	
...	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>4,900</b>	<b>1,053</b>	<b>122,99</b>		<b>63,06</b>	<b>186,05</b>
...	Олифа	кг				0,441	23,20	
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7889	39,86	

	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>5,700</b>	<b>5,290</b>	<b>609,89</b>		<b>60,15</b>	<b>670,04</b>
	Олифа	кг				0,399	20,99	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7752	39,16	
	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,745</b>	<b>84,83</b>		<b>1,77</b>	<b>86,60</b>
	Болт 6*30	кг				0,0089	0,93	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	<b>Установка нового штaketного забора</b>	<b>м2</b>	<b>2,400</b>	<b>3,720</b>	<b>434,27</b>		<b>883,42</b>	<b>1317,69</b>
	Гвозди 40*2	кг				0,1344	5,86	
	Штакетник 400*2000	шт				3	877,56	
	<b>Прочие работы</b>		<b>6,000</b>	<b>2,820</b>	<b>354,11</b>		<b>218,40</b>	<b>572,51</b>
	<b>Ремонт и восстановление герметизации стыков по вентшaxтам и канализационным вентстоякам</b>	<b>м</b>	<b>6,000</b>	<b>2,820</b>	<b>354,11</b>		<b>218,40</b>	<b>572,51</b>
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1,56	218,40	

	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>2054,000</b>	<b>30,228</b>	<b>3685,52</b>			<b>3685,52</b>
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1321,000	1,320	150,41			150,41
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654,000	0,654	74,46			74,46
	Очистка желобов	м	60,000	7,560	971,08			971,08
	Прочистка канализационной вытяжки от льда на кровле	м	7,000	8,694	948,17			948,17
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>4,180</b>	<b>3,760</b>	<b>444,09</b>		<b>794,04</b>	<b>1238,13</b>
	Смена дверных приборов: проушин	шт	2,000	1,316	149,84		112,56	262,40
	Проушина д/замка	шт				2	111,20	
	Саморез 3,5*25	шт				8	1,36	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	1,180	1,834	224,79		449,48	674,27
	Стекло 4мм	м2				1,357	430,85	
	Штапик оконный	м				4,8144	18,63	



	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	1,000	0,610	69,45		232,00	301,45
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	<b>подъезды в том числе:</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>42771,00</b>		<b>5619,00</b>	<b>48390,00</b>
	РЕМОНТ подъезда машины	руб			324,00			324,00
	РЕМОНТ подъезда накладные ***	руб			13573,00			13573,00
	РЕМОНТ подъезда сметная прибыль	руб			7677,00			7677,00
	РЕМОНТ подъезда ФОТ	руб			21197,00			21197,00
	материалы	руб					5619,00	5619,00
	<b>Итого:</b>		<b>2417,88</b>	<b>222,117</b>	<b>133157,69</b>	<b>65,83</b>	<b>15441,08</b>	<b>148598,77</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП