

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "189 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 11		8307,522	316,257	90023,33	61,4725	14235,40	104258,73
	Благоустройство				51373,13		9983,97	61357,10
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					9983,97	9983,97
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			51373,13			51373,13
	Инженерное оборудование		192,952	224,129	27866,67		473,58	28340,25
	канализация		10,000	12,420	1354,52			1354,52
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	10,000	12,420	1354,52			1354,52
	отопление		5,031	27,515	3492,75		376,26	3869,01
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,031	0,121	15,77		131,47	147,24
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,52	20,96	

	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,0384	110,51	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2991,60		56,72	3048,32
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	4,000	4,104	485,38		188,07	673,45
	Труба ду 15	т				0,0054	188,07	
	Содержание инженерного оборудования		177,921	184,194	23019,39		97,32	23116,71
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,660	18,337	2850,06		36,60	2886,66
	Лен сантехнический	кг				0,0732	36,60	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	31,000	7,750	995,49			995,49
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	13,613	19,875	2262,97			2262,97
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	21,648	86,592	11122,74			11122,74
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	37,000	23,980	2730,36		60,72	2791,08

...	Цемент	кг				10,12	60,72	
...	Прочистка внутренней канализационной сети	м	68,000	25,160	2743,95			2743,95
...	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	2,000	2,000	256,90			256,90
...	Конструктивные элементы		8114,570	92,128	10783,53		3777,85	14561,38
...	Внешнее благоустройство территории		6072,630	52,822	6027,25		2654,20	8681,45
...	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	6057,800	42,404	4828,19			4828,19
...	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,310	0,257	25,12		194,95	220,07
...	Песок раств.	т				0,465	194,95	
...	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		105,98	361,03
...	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
...	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
...	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
...	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				7	2,38	

	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	6,120	1,316	153,61		49,78	203,39
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,9853	49,78	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	3,400	3,155	363,79		23,36	387,15
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4624	23,36	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		305,26	432,78
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,03	2,84	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
	Саморез 3,5*51	шт				1	0,30	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Ремонт ручного инструмента	шт	1,000	0,745	81,25		38,34	119,59

	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				1	0,34	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		137,53	222,36
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Установка урны	шт	1,000	0,840	107,90		1799,00	1906,90
	Урна металлическая	шт				1	1799,00	
	<i>Содержание конструктивных элементов</i>		2035,000	32,644	3995,39			3995,39
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	4,000	4,000	513,80			513,80
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	905,900	0,906	103,15			103,15
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	899,000	0,899	102,36			102,36
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,000	0,960	92,16			92,16

	Очистка желобов	м	171,100	21,559	2769,20			2769,20
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	45,000	4,320	414,72			414,72
	Текущий ремонт конструктивных элементов		6,940	6,662	760,89		1123,65	1884,54
	Остекление оконных переплётов	м2	0,890	1,410	160,52		275,17	435,69
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0026	0,13	
	Стекло (оконное)	м2				1,0235	260,99	
	Штапик оконный	м				3,6312	14,05	
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	1,050	2,270	261,74		293,15	554,89
	Полоса перильного ограждения	шт				11	293,15	
	Смена дверных приборов: замков	шт	2,000	1,008	113,86		411,89	525,75
	Замок навесной	шт				1	72,75	
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				6	2,04	

	Смена дверных приборов: проушин	шт	2,000	1,316	149,84		105,64	255,48
	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				6	2,04	
	Смена дверных приборов: пружин	шт	1,000	0,658	74,92		37,80	112,72
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
Итого:			8307,52	316,257	90023,33	61,47	14235,40	104258,73

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП