

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "189 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 8		6289,453	403,187	100959,95	318,2953	24369,52	125329,47
	Благоустройство				51374,53		5615,57	56990,10
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					5615,57	5615,57
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			51374,53			51374,53
	Инженерное оборудование		307,997	319,858	39984,99		17745,35	57730,34
	горячее водоснабжение		0,210	0,819	106,82		889,64	996,46
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,210	0,819	106,82		889,64	996,46
	Скотч 50мм/66 м	шт				3,5	141,05	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,2604	748,59	
	отопление		98,746	122,445	15246,20		12135,26	27381,46

	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,006	0,023	3,05		25,43	28,48
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,1002	4,04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,0074	21,39	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2991,60		56,72	3048,32
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Смена вентиля ц/о	шт	47,000	43,710	5169,58		5151,39	10320,97
	Лен сантехнический	кг				0,329	71,39	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	1360,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				31	3720,00	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	3,000	3,078	364,04		163,33	527,37
	Труба 20	т				0,0027	89,10	
	Труба ду 15	т				0,002	74,23	
	Установка радиаторов	квт	0,740	0,644	77,07		2014,00	2091,07

	Радиатор чуг.4 секц.	шт				1	2014,00	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	47,000	51,700	6640,86		4724,39	11365,25
	Бочата ду 15	шт				47	658,00	
	Лен сантехнический	кг				0,329	71,39	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				47	3995,00	
	Содержание инженерного оборудования		209,001	196,438	24611,61		4550,94	29162,55
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1,000	0,370	42,13			42,13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,659	18,332	2849,28		36,59	2885,87
	Лен сантехнический	кг				0,0732	36,59	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	31,000	7,750	995,49			995,49
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,241	17,872	2034,89			2034,89
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	21,660	86,640	11128,91			11128,91
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93

	Прочистка внутренней канализационной сети	м	74,000	27,380	2986,06			2986,06
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	2,000	2,000	256,90			256,90
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	12,241	17,872	2034,89			2034,89
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,200	1,752	199,48			199,48
	Смена сгонов	шт	48,000	15,840	2011,84		4513,20	6525,04
	Контрогайка Ду 20	шт				32	256,00	
	Контрогайка ф15	шт				16	95,84	
	Лен сантехнический	кг				0,062	13,45	
	Муфта Ду20	шт				1	13,00	
	Сгон д 20	шт				32	934,00	
	Сгон Ду 15	шт				16	283,20	
	Смазка уплотн.	кг				0,768	414,72	
	Тройник 15*20	шт				47	2256,00	

	Труба 20	т				0,0055	175,69	
	Труба ду 15	т				0,0022	71,30	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	1,000	0,130	14,80		1,15	15,95
	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
	холодное водоснабжение		0,040	0,156	20,35		169,51	189,86
	Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)	1 м3	0,040	0,156	20,35		169,51	189,86
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,668	26,92	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,0496	142,59	
	Конструктивные элементы		5981,456	83,329	9600,43		1008,60	10609,03
	Внешнее благоустройство территории		3839,126	38,251	4362,84		846,82	5209,66
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	3823,100	26,762	3047,08			3047,08
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,309	0,256	25,04		195,16	220,20
	Песок раств.	т				0,4655	195,16	

	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		105,98	361,03
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				7	2,38	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	5,440	1,170	136,54		44,25	180,79
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,8758	44,25	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	2,277	2,113	243,64		15,64	259,28
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,3097	15,64	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		305,26	432,78
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	

...	Гайка М6	кг				0,03	2,84	
...	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
...	Саморез 3,5*51	шт				1	0,30	
...	Черенок	шт				1	38,00	
...	Ремонт ручного инструмента	шт	1,000	0,745	81,25		38,34	119,59
...	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				1	0,34	
...	Черенок	шт				1	38,00	
...	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		137,53	222,36
...	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
...	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
...	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
...	Ремонт штaketного забора, к-0,5	м2	4,000	3,100	361,89		4,66	366,55
...	Гвозди 2,5*50	кг				0,112	4,66	

	Содержание конструктивных элементов		2140,100	43,622	5073,86			5073,86
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	4,000	4,000	513,80			513,80
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	904,400	0,904	102,97			102,97
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	901,000	0,901	102,59			102,59
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,000	0,960	92,16			92,16
	Очистка желобов	м	170,950	21,540	2766,77			2766,77
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	146,000	14,016	1345,54			1345,54
	Укрепление водосточных труб	м	3,750	1,301	150,03			150,03
	Текущий ремонт конструктивных элементов		2,230	1,456	163,73		161,78	325,51
	Остекление оконных переплётов	м2	0,230	0,364	41,48		71,11	112,59
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0007	0,03	
	Стекло (оконное)	м2				0,2645	67,45	
	Штапик оконный	м				0,9384	3,63	

	Смена дверных приборов: пружин	шт	1,000	0,658	74,92		38,82	113,74
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	
	Смена ухватов для водосточных труб	шт	1,000	0,434	47,33		51,85	99,18
	Проволока вязальная	кг				0,004	0,18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51,67	
	Итого:		6289,45	403,187	100959,95	318,30	24369,52	125329,47

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП