

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "205 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	205 квартал - 13		1595,485	575,579	126029,33	344,543	47867,82	173897,15
	Благоустройство				57520,50		23774,31	81294,81
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					23774,31	23774,31
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			57520,50			57520,50
	Инженерное оборудование		251,880	232,585	27113,30		4114,56	31227,86
	горячее водоснабжение		4,000	4,736	573,77		1245,58	1819,35
	Смена вентилей ГВС	шт	4,000	4,736	573,77		1245,58	1819,35
	Унипак	кг				0,075	87,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	768,58	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	
	отопление		11,000	33,959	4115,79		2357,92	6473,71
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	1,200	0,865	93,44		4,42	97,86

	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,186	4,42	
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	1,000	1,693	224,14		356,58	580,72
	Полусгон д 25	шт				1	48,45	
	Резьба ду25	шт				1	20,00	
	Унипак	кг				0,0205	23,84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		107,15	2928,73
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Смена вентиляей ц/о	шт	1,000	0,930	109,99		167,85	277,84
	Шаровый кран ду 20	шт				1	167,85	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	4,800	5,011	592,63		517,27	1109,90
	Лен сантехнический	кг				0,0003	0,02	

	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
	Резьба ду25	шт				4	70,00	
	Труба 20	т				0,0009	35,37	
	Труба 25	т				0,0109	396,88	
	Установка предохранительных клапанов	шт	1,000	1,070	132,71		1104,05	1236,76
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	Унипак	кг				0,0205	23,84	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		100,60	241,89
	Труба ду 15	т				0,0002	6,60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
	Содержание инженерного оборудования		236,880	193,890	22423,75		511,06	22934,81
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,440	7,214	1121,33			1121,33
	Замеры параметров теплоносителя	замер	30,000	7,500	863,95			863,95
	Запуск системы отопления	1000 м	10,852	15,844	1803,99			1803,99
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	8,028	32,112	3947,42		60,37	4007,79

	Лен сантехнический	кг				0,0402	20,07	
	Скотч 50мм/66 м	шт				1	40,30	
	Перевод ГВС	перев	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	50,000	26,600	3028,68		31,20	3059,88
	Цемент	кг				5,2	31,20	
	Профобход квартир	кварти	1,000	0,600	77,07			77,07
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	20,000	7,400	807,04			807,04
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	12,000	14,880	1622,81			1622,81
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	9,000	11,178	1219,07			1219,07
	Регулировка терморегулятора	термор	4,000	4,000	447,52			447,52
	Ремонт вентиля	шт	5,000	2,400	273,26		2,29	275,55
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	54,260	57,732	6449,99			6449,99
	Слив и наполнение стояков	1000 м	0,300	0,438	49,87			49,87
	Смена сгонов	шт	5,000	2,242	284,76		272,20	556,96

	Контрогайка Ду 25	шт				3	24,15	
	Контрогайка ду 32	шт				1	11,30	
	Контрогайка ф15	шт				1	7,50	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Муфта ду 25	шт				3	42,84	
	Муфта ду 32	шт				1	18,00	
	Сгон 32	шт				1	33,20	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Сгон Ду25	шт				2	89,40	
	Труба 25	т				0,0003	11,23	
	Унипак	кг				0,0144	16,70	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	25,000	3,250	370,04		145,00	515,04
	Унипак	кг				0,125	145,00	
	Конструктивные элементы		1343,605	342,994	41395,53		19978,95	61374,48
	Внешнее благоустройство территории		768,300	61,221	6587,96		3080,37	9668,33

	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	702,000	4,914	559,51			559,51
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,800	0,664	64,83		503,10	567,93
	Песок раств.	т				1,2	503,10	
	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		23,18	278,23
	Болт 8*20	кг				0,014	1,06	
	Гайка М 8	кг				0,003	0,25	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	21,59	
	Шайба ду 8	кг				0,003	0,28	
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	3,000	0,015	1,93		10,73	12,66
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,0969	10,73	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	10,500	2,257	263,54		135,12	398,66
	Олифа	кг				0,945	49,72	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,6905	85,40	
	Окраска нового штакетного забора	м2	4,000	2,048	239,08		94,55	333,63
	Олифа	кг				0,06	3,16	

	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,98	91,39	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	5,600	5,197	599,19		59,10	658,29
	Олифа	кг				0,392	20,62	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7616	38,48	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	2,000	0,820	85,41		226,44	311,85
	Гвозди 5*150	кг				0,2	11,84	
	Обналичник 2100	шт				2	214,60	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2,000	2,240	255,05		92,67	347,72
	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
	Гайка М 8	кг				0,06	5,70	
	Саморез 3,8*51	шт				7	1,96	
	Саморез 4,2*65	шт				7	2,73	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,5	79,34	
	Ремонт металлического надворного оборудования (сварка стыков труб)	1 стык	4,000	0,320	36,43			36,43
	Ремонт надворного оборудования	м2	6,500	15,957	1839,90		337,48	2177,38

	Гвозди 4*120	кг				0,2	11,81	
	Гвозди 40*2	кг				0,05	2,18	
	Гвозди 5*150	кг				0,3	17,76	
	Доска для ремонта строг.2000	шт				1	70,00	
	Обналичка 130*25*2100	шт				2	233,00	
	Саморез 4,2*65	шт				7	2,73	
	Ремонт надворного оборудования, сварочные работы	м2	0,500	1,081	124,64			124,64
	Ремонт ручного инструмента	шт	6,000	4,470	487,50		80,22	567,72
	Саморез 3,5*32	шт				10	3,40	
	Саморезы 3,5*51	шт				2	0,82	
	Черенок	шт				2	76,00	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	2,000	1,490	169,65		141,65	311,30
	Болт 6*30	кг				0,056	5,86	
	Гайка М 8	кг				0,012	1,14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	

	Ремонт штакетного забора, к-0,5	м2	3,200	2,480	289,51		3,47	292,98
	Гвозди 3*70	кг				0,0896	3,47	
	Смена сетки-рабицы ограждений мусорных площадок	м2	2,000	1,678	193,47		154,62	348,09
	Проволока сварочн.3,0мм	кг				0,064	2,29	
	Сетка рабица	м2				2,04	152,33	
	Установка нового штакетного забора	м2	3,200	4,960	579,03		1213,84	1792,87
	Брусok 30*40*2000	шт				2	37,20	
	Саморезы 3,5*51	шт				16	6,56	
	Штакетник 400*2000	шт				4	1170,08	
	Установка досок объявлений	шт	3,000	1,530	174,21		4,20	178,41
	Дюбель	шт				12	4,20	
	Формовочная обрезка деревьев	дерев	7,000	6,860	370,03			370,03
	Прочие работы		14,000	0,993	116,20		320,96	437,16
	Сверление отверстий в листовой стали	отверс	9,000	0,135	14,06			14,06
	Установка кронштейнов с их заделкой и сверлением отверстий в бетонных стенах	шт	4,000	0,660	75,15		320,96	396,11

	Кронштейн стальной	шт				4	320,96	
	Устройство ограничителей дверей в бетонных полах	шт	1,000	0,198	26,99			26,99
	Содержание конструктивных элементов		334,950	133,770	17812,14		430,07	18242,21
	Малый ремонт дверных полотен	м2	8,100	4,212	438,72		337,32	776,04
	Гвозди 40*2	кг				0,81	35,32	
	Обналичка 2000	шт				3,5	245,00	
	Штапик дверной	м				6	57,00	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1276,28			1276,28
	Очистка желобов	м	133,000	16,758	2152,56			2152,56
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	50,000	4,800	460,80			460,80
	Очистка подвалов от мусора	м2	30,000	0,360	34,56			34,56
	Ремонт шиферной кровли (поднятие сползших листов шифера)	м2	98,000	91,434	10410,67		40,74	10451,41
	Гвозди 3*80	кг				1,5876	40,74	
	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	0,850	2,232	260,57		45,53	306,10
	Известь	кг				2,618	22,25	

	Цемент	кг				3,8165	23,28	
	Услуги автовышки				2553,20			2553,20
	Установка пружин (б/у)	шт	3,000	1,974	224,76		6,48	231,24
	Саморез 4,2*75	шт				12	6,48	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		226,355	147,010	16879,24		16147,55	33026,79
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	3,500	1,998	272,44		58,45	330,89
	Вилатерм Ду 20	м				3,5	58,45	
	Окраска дверей по дереву	м2	24,797	12,175	1403,81		614,65	2018,46
	Олифа	кг				0,4463	23,48	
	Шпаклевка	кг				8,2326	133,29	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5,1826	457,88	
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	30,597	7,404	828,86		82,13	910,99
	Шпаклевка	кг				7,6186	82,13	
	Окраска маслянными составами плинтусов, сапожков	м2	0,744	0,328	38,30		12,11	50,41
	Олифа	кг				0,0238	1,25	

	Шпатлевка универсальная	кг				0,0923	1,35	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,1019	9,51	
	Окраска масляными составами металлических стоек козырьков	м2	1,000	0,721	77,87		16,56	94,43
	Олифа	кг				0,04	2,10	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,155	14,46	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	8,371	1,800	210,11		107,73	317,84
	Олифа	кг				0,7534	39,64	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,3477	68,09	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	3,380	3,137	361,65		55,32	416,97
	Олифа	кг				0,2366	12,45	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,4597	42,87	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	0,351	0,325	35,10		4,51	39,61
	Олифа	кг				0,0316	1,66	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,0565	2,85	
	Окраска масляными составами торцов козырьков	м2	1,545	0,264	31,25		18,45	49,70

	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,2039	18,45	
	Окраска фасадов (входа в подъезд)	м2	15,310	3,246	353,98		55,03	409,01
	Шпатлевка универсальная	кг				3,7509	55,03	
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	5,000	4,164	480,22		3,06	483,28
	Саморез 3,5*32	шт				9	3,06	
	Перетирка штукатурки	м2	9,179	2,956	340,78		25,58	366,36
	Шпатлевка универсальная	кг				1,744	25,58	
	Покрытие поверхности стен, потолков грунтовкой	м2	10,029	0,752	96,62		56,32	152,94
	Грунтовка	кг				1,3038	56,32	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	98,000	91,434	10410,67		11794,05	22204,72
	Гвозди 4*120	кг				1,854	109,50	
	Гвозди 90мм	кг				2,2519	85,68	
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				4	243,04	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	шт				67	11355,83	
	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,080	8,20		162,06	170,26

	Замок навесной	шт				1	162,06	
	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	3,000	5,091	579,66		138,45	718,11
	Саморез 4,2*75	шт				12	6,48	
	Шпингалет	шт				3	131,97	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	7,302	9,386	1150,60		2516,73	3667,33
	Гвозди 32	кг				0,0171	0,86	
	Стекло 4мм	м2				7,5211	2387,94	
	Штапик оконный	м				33,0558	127,93	
	Смена частей водосточных труб	м	1,250	0,529	60,20		192,32	252,52
	Саморез 3,5*32	шт				3	1,02	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1,000	0,610	69,45		233,02	302,47
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	Саморез 3,5*32	шт				3	1,02	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты) - б/у	шт	1,000	0,610	69,45		1,02	70,47

	Саморез 3,5*32	шт				3	1,02	
Итого:			1595,48	575,579	126029,33	344,54	47867,82	173897,15

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП