

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "206 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 2		6326,723	564,575	261363,94	291,7366	52340,06	313704,00
	Благоустройство				187872,00		28900,72	216772,72
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					28900,72	28900,72
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			187872,00			187872,00
	Инженерное оборудование		435,828	434,709	53589,45		14656,51	68245,96
	горячее водоснабжение		3,500	3,652	453,66		521,73	975,39
	Смена вентилей ГВС	шт	2,000	2,115	256,23		413,99	670,22
	Лен сантехнический	кг				0,0122	0,70	
	Унипак	кг				0,025	29,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	120,00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	1,500	1,537	197,43		107,74	305,17
	Труба 25	т				0,0024	86,90	

	Труба ду 15	т				0,0006	20,84	
	канализация		16,000	13,504	1623,52		2063,23	3686,75
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	8,000	5,664	734,62		2063,23	2797,85
	Заглушка РР 110	шт				1	25,00	
	Манжет 100	шт				1	45,00	
	Муфта ду 110	шт				1	55,00	
	Отвод 110*45	шт				2	125,00	
	Переход для подсоед. 100-124	шт				1	126,99	
	Переход с чугуна на пл. 125*110 с манж	шт				2	310,00	
	Переход с чугуна на пласт. ду 100	шт				1	155,00	
	Тройник 110/110*45*	шт				1	90,00	
	Труба 100/2000	шт				4	1131,24	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	8,000	7,840	888,90			888,90
	отопление		49,500	117,761	14347,03		10017,27	24364,30
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	3,000	5,076	672,01		824,97	1496,98
	Бочата ду 25	шт				3	29,97	

	Резьба ду25	шт				3	45,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	750,00	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	3,000	69,870	8464,75			8464,75
	Смена вентилей ц/о	шт	28,000	26,040	3095,82		3996,01	7091,83
	Лен сантехнический	кг				0,042	2,41	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	348,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				24	3645,60	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	2,500	2,565	303,36		111,35	414,71
	Труба ду 15	т				0,0034	111,35	
	Установка предохранительных клапанов	шт	3,000	3,210	398,14		3610,44	4008,58
	Клапан предохранит.ду25	шт				3	3605,88	
	Лен сантехнический	кг				0,021	4,56	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	10,000	11,000	1412,95		1474,50	2887,45
	Резьба Д15	шт				10	60,20	
	Унипак	кг				0,14	162,40	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	1251,90	

Содержание инженерного оборудования			365,828	298,861	37052,45		1934,28	38986,73
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м		6,400	32,064	4983,71			4983,71
Замеры параметров теплоносителя	замер		81,000	20,250	2601,11			2601,11
Запуск системы отопления	1000 м3 здания		21,344	31,162	3548,13			3548,13
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк		1,000	0,560	63,76			63,76
Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2		19,944	79,776	10247,23		7,64	10254,87
Лен сантехнический	кг					0,1328	7,64	
Перевод ГВС	перевод		6,000	3,000	341,58			341,58
Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб		10,000	5,800	660,39		16,44	676,83
Цемент	кг					2,74	16,44	
Профобход квартир	квартира		1,000	0,600	77,07			77,07
Прочистка внутренней канализационной сети	м		135,000	49,950	5447,55			5447,55
Регулировка терморегулятора	терморегулятор		21,000	21,000	2697,45			2697,45
Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3		26,640	38,895	4428,52			4428,52
Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания		1,500	2,190	249,35			249,35
Смена сгонов	шт		33,000	11,038	1401,94		1872,86	3274,80

	Контрогайка Ду 20	шт				27	205,00	
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Контрогайка ф15	шт				5	30,00	
	Лен сантехнический	кг				0,034	10,80	
	Лен сантехнический	кг				0,032	6,94	
	Муфта ду 15	шт				5	95,00	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Муфта Ду20	шт				27	450,00	
	Сгон д 20	шт				27	879,00	
	Сгон д-15	шт				5	40,00	
	Сгон Ду25	шт				1	44,70	
	Унипак	кг				0,0768	89,09	
	Установка заглушек	заглушка	2,000	2,576	304,66		37,34	342,00
	Заглушка РР 110	шт				2	37,34	
	холодное водоснабжение		1,000	0,931	112,79		120,00	232,79
	Смена вентилей ХВС	шт	1,000	0,931	112,79		120,00	232,79

	Шаровый кран ду 20	шт				1	120,00	
	Конструктивные элементы		5886,895	125,866	14470,49		5416,83	19887,32
	Внешнее благоустройство территории		2315,000	22,654	2569,95		352,64	2922,59
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2308,000	16,156	1839,52			1839,52
	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		79,69	334,74
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,36	77,71	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
	Изготовление скребка	шт	1,000	1,490	169,65		176,79	346,44
	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Труба ду32*3,2	т				0,0005	15,51	
	Окраска МАФ по дереву	м2	1,500	0,532	61,40		17,26	78,66
	Олифа	кг				0,0135	0,71	

	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,183	16,55	
	Окраска МАФ по металлу	м2	1,500	1,081	116,80		24,19	140,99
	Олифа	кг				0,06	3,16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,2325	21,03	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	1,000	0,410	42,71		53,87	96,58
	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
	Гвозди 3*70	кг				0,1	3,87	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		0,84	85,67
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Содержание конструктивных элементов		3237,000	22,975	2842,90		118,27	2961,17
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1662,000	1,662	189,23			189,23
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1541,000	1,541	175,46			175,46
	Очистка желобов	м	20,000	2,520	323,69			323,69
	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	2,000	5,252	613,12		118,27	731,39

	Штукатурка гипсовая	кг				8,98	118,27	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		334,895	80,237	9057,64		4945,92	14003,56
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	196,000	30,772	3385,53		697,25	4082,78
	Шпаклевка	кг				45,276	697,25	
	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	5,280	2,328	271,83		86,43	358,26
	Олифа	кг				0,169	8,89	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,6547	10,08	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,7234	67,46	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	4,540	0,976	113,95		86,62	200,57
	Олифа	кг				0,4086	21,50	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,7309	65,12	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	5,400	5,000	540,04		103,02	643,06
	Олифа	кг				0,486	25,57	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,8694	77,45	
	Перетирка штукатурки	м2	60,000	19,320	2227,60		150,14	2377,74
	Штукатурка гипсовая	кг				11,4	150,14	

	Простая масляная окраска дверей	м2	55,500	16,705	1926,14		1014,44	2940,58
	Олифа	кг				0,666	35,04	
	Шпатлевка универсальная	кг				14,1525	217,95	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				8,547	761,45	
	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,080	8,20		162,06	170,26
	Замок навесной	шт				1	162,06	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	2,000	1,316	149,84		115,78	265,62
	Гвозди 90мм	кг				0,32	12,18	
	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
	Смена частей водосточных труб	м	2,500	1,057	120,41		542,00	662,41
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	542,00	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	2,000	1,220	138,91		465,02	603,93
	Отметы водосточные	шт				2	464,00	
	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	
	Установка блоков оконных с переплетами	м2	0,675	1,463	175,18		1523,16	1698,34
	Гвозди 3*70	кг				0,1039	3,60	

	Окон.блок один.0,78*0,43	м2				0,675	1519,56	
	насосы в том числе:		1,000	1,000	5432,00		3366,00	8798,00
	Установка насосов сметная прибыль	руб			1110,00			1110,00
	Установка насосов машины	руб			124,00			124,00
	Установка насосов накладные ***	руб			2012,00			2012,00
	Установка насосов ФОТ	руб			2186,00			2186,00
	материалы	руб					3366,00	3366,00
	Итого:		6322,72	560,575	261363,94	290,74	52340,06	313704,00

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП