

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "207/210 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 12		4920,245	354,991	134239,93	199,945	13974,58	148214,51
	Благоустройство				91800,00		6604,18	98404,18
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6604,18	6604,18
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			91800,00			91800,00
	Инженерное оборудование		356,550	260,533	31230,88		3308,27	34539,15
	горячее водоснабжение		1,000	1,184	143,44		267,79	411,23
	Смена вентилей ГВС	шт	1,000	1,184	143,44		267,79	411,23
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
	отопление		15,000	42,171	5276,41		2482,55	7758,96
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	3,000	5,079	672,41		404,13	1076,54
	Лен сантехнический	кг				0,021	10,50	

	Резьба Д15	шт				3	18,06	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	375,57	
	Врезка термокарманов	врезка	3,000	5,076	672,01		240,00	912,01
	Термокарман	шт				3	240,00	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		928,59	3750,17
	Манометр МПЗ Уф-16кгс/см	шт				2	560,00	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	1,000	1,026	121,35		49,83	171,18
	Труба ду 15	т				0,0016	49,83	
	Установка спускников ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		125,73	267,02
	Бочата ду 15	шт				1	9,99	
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Унипак	кг				0,014	16,24	

	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	96,00	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	6,000	6,600	847,77		734,27	1582,04
	Бочата ду 15	шт				3	42,00	
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Лен сантехнический	кг				0,014	3,04	
	Унипак	кг				0,028	14,97	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	670,76	
	Содержание инженерного оборудования		339,550	215,994	25667,58		290,14	25957,72
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,200	16,032	2491,85			2491,85
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	Запуск системы отопления	1000 м	13,485	19,688	2241,69			2241,69
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	11,880	47,520	6103,94			6103,94
	Перевод ГВС	перев	2,000	1,000	113,86			113,86
	Профобход квартир	кварти	15,000	9,000	1156,05			1156,05
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	213,000	78,810	8595,02			8595,02

	Прочистка дворовой канализационной сети	м	16,000	19,840	2163,75			2163,75
	Ремонт вентиляей	шт	1,000	0,480	54,65		10,00	64,65
	Лен сантехнический	кг				0,02	10,00	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	13,485	6,338	644,94			644,94
	Слив и наполнение стояков	1000 м	4,500	6,570	748,06			748,06
	Смена сгонов	шт	3,000	1,286	163,33		172,07	335,40
	Контрогайка Ду 25	шт				2	16,10	
	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
	Лен сантехнический	кг				0,006	3,00	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Муфта ду 25	шт				2	28,56	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Сгон Ду25	шт				2	89,40	
	Унипак	кг				0,0096	11,14	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	11,000	1,430	162,82		108,07	270,89

	Лен сантехнический	кг				0,12	33,44	
	Лен сантехнический	кг				0,08	28,68	
	Унипак	кг				0,045	45,95	
	холодное водоснабжение		1,000	1,184	143,44		267,79	411,23
	Смена вентилей ХВС	шт	1,000	1,184	143,44		267,79	411,23
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
	Конструктивные элементы		4563,695	94,458	11209,05		4062,13	15271,18
	Внешнее благоустройство территории		2372,985	49,918	5630,58		2888,08	8518,66
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2325,000	16,275	1853,07		109,40	1962,47
	Песка 2,4	м				20	74,40	
	Масло SHTIL	л				0,1	35,00	
	Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования	м2	0,450	0,078	8,31			8,31
	Изготовление досок объявлений	шт	1,000	0,330	37,57		82,30	119,87
	Фанера 1,52*1,52	лист				0,2	73,50	

	Штапик оконный	м				2,2	8,80	
	Окраска МАФ по дереву	м2	11,440	4,061	468,26		140,80	609,06
	Олифа	кг				0,103	5,42	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1,3957	135,38	
	Окраска МАФ по металлу	м2	18,606	13,415	1448,81		318,89	1767,70
	Олифа	кг				0,7442	39,15	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2,8839	279,74	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	2,653	0,570	66,59		34,14	100,73
	Олифа	кг				0,2388	12,56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4271	21,58	
	Окраска новых МАФ по дереву	м2	2,310	1,183	138,07		52,24	190,31
	Олифа	кг				0,0346	1,82	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,5659	50,42	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	5,216	4,840	558,10		55,05	613,15
	Олифа	кг				0,3651	19,21	

	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7094	35,84	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2,000	2,240	255,05		123,50	378,55
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,06	5,69	
	Гвозди 2,5*50	кг				0,072	3,00	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,00	
	Фанера 1,52*1,52	лист				0,2	73,50	
	Ремонт надворного оборудования	м2	2,310	5,671	653,87		1810,40	2464,27
	Брусok 40*50*2000	шт				5	290,00	
	Саморез 3,5*45	шт				80	22,40	
	Фанера 1,52*1,52 10мм	шт				2	1498,00	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		160,66	245,49
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	

	Установка досок объявлений	шт	1,000	0,510	58,07		0,70	58,77
	Дюбель	шт				2	0,70	
	Содержание конструктивных элементов		2182,900	38,840	4921,93		34,48	4956,41
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1,000	0,910	103,61		34,48	138,09
	Саморез 3,5*45	шт				16	4,48	
	Уголок	шт				4	30,00	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	993,600	0,994	113,13			113,13
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	984,300	0,984	112,07			112,07
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	8,000	0,768	73,73			73,73
	Очистка желобов	м	184,000	23,184	2977,98			2977,98
	Текущий ремонт конструктивных элементов		7,810	5,700	656,55		1139,57	1796,12
	Заделка выбоин в полах цементных	1 мест	1,000	0,797	90,75		24,09	114,84
	Цемент	кг				4,38	24,09	
	Зашивка проемов фанерой	м2	0,340	0,172	18,08		134,54	152,62

	Брусок 40*50*2000	шт				1	58,00	
	Саморез 3,5*45	шт				6	1,68	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,3468	74,86	
	Остекление оконных переплётов	м2	0,570	0,883	108,31		201,97	310,28
	Гвозди 32	кг				0,0028	0,14	
	Стекло 4мм	м2				0,5871	187,88	
	Штапик оконный	м				3,4884	13,95	
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	0,400	0,865	99,71			99,71
	Смена дверных приборов: проушин	шт	2,000	1,316	149,84		3,47	153,31
	Гвозди 4*100	кг				0,01	0,43	
	Гвозди 90мм	кг				0,08	3,04	
	Смена частей водосточных труб	м	2,500	1,057	120,41		542,00	662,41
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	542,00	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1,000	0,610	69,45		233,50	302,95
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	

