

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "207/210 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>207/210 квартал - 7</b>		<b>4763,025</b>	<b>282,583</b>	<b>121114,28</b>	<b>157,0906</b>	<b>17503,35</b>	<b>138617,63</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>87000,00</b>		<b>6604,18</b>	<b>93604,18</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6604,18	6604,18
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			87000,00			87000,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>214,110</b>	<b>200,472</b>	<b>24651,47</b>		<b>3158,39</b>	<b>27809,86</b>
	<b>канализация</b>		<b>4,000</b>	<b>4,968</b>	<b>541,81</b>			<b>541,81</b>
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	4,000	4,968	541,81			541,81
	<b>отопление</b>		<b>10,000</b>	<b>35,952</b>	<b>4467,16</b>		<b>3058,93</b>	<b>7526,09</b>
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2,000	3,386	448,27		269,42	717,69
	Лен сантехнический	кг				0,014	7,00	
	Резьба Д15	шт				2	12,04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	250,38	

	<b>Врезка в ТУ под предохранительный клапан</b>	<b>врезка</b>	<b>1,000</b>	<b>1,692</b>	<b>224,00</b>		<b>245,00</b>	<b>469,00</b>
	Резьба ду25	шт				1	15,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	230,00	
	<b>Врезка термокарманов</b>	<b>врезка</b>	<b>2,000</b>	<b>3,384</b>	<b>448,01</b>		<b>160,00</b>	<b>608,01</b>
	Термокарман	шт				2	160,00	
	<b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>23,290</b>	<b>2821,58</b>		<b>928,59</b>	<b>3750,17</b>
	Манометр МПЗ Уф-16кгс/см	шт				2	560,00	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
	<b>Смена вентилей ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,930</b>	<b>109,99</b>		<b>94,01</b>	<b>204,00</b>
	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
	Унипак	кг				0,014	7,49	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	85,00	
	<b>Установка предохранительных клапанов</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,070</b>	<b>132,71</b>		<b>1108,03</b>	<b>1240,74</b>

	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	Сгон 25	шт				1	26,30	
	Установка спускников ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		125,19	266,48
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	125,19	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		128,69	269,98
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	125,19	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>200,110</b>	<b>159,552</b>	<b>19642,49</b>		<b>99,46</b>	<b>19741,95</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,200	16,032	2491,85			2491,85
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	Запуск системы отопления	1000 м	13,077	19,092	2173,86			2173,86
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	1,000	0,560	63,76			63,76
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	11,733	46,932	6028,42			6028,42
	Перевод ГВС	перев	2,000	1,000	113,86			113,86

	<b>Подчеканка раструбов канализационных труб</b>	1 раст	30,000	17,400	1981,16		48,60	2029,76
	Цемент	кг				8,1	48,60	
	<b>Профобход квартир</b>	кварти	20,000	12,000	1541,40			1541,40
	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	м	74,000	27,380	2986,06			2986,06
	<b>Прочистка дворовой канализационной сети</b>	м	6,000	7,440	811,41			811,41
	<b>Слив и наполнение стояков</b>	1000 м	2,100	3,066	349,10			349,10
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	шт	5,000	0,650	74,01		50,86	124,87
	Контрогайка Ду 20	шт				1	7,00	
	Лен сантехнический	кг				0,02	10,00	
	Лен сантехнический	кг				0,08	17,36	
	Унипак	кг				0,025	16,50	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>4548,915</b>	<b>82,111</b>	<b>9462,82</b>		<b>7740,78</b>	<b>17203,60</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>2509,869</b>	<b>26,610</b>	<b>3029,27</b>		<b>237,59</b>	<b>3266,86</b>
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	м2	2500,000	17,500	1992,55		109,40	2101,95
	Леска 2,4	м				20	74,40	

	Масло SHTIL	л				0,1	35,00	
	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>2,653</b>	<b>0,570</b>	<b>66,59</b>		<b>34,14</b>	<b>100,73</b>
	Олифа	кг				0,2388	12,56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4271	21,58	
	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>5,216</b>	<b>4,840</b>	<b>558,10</b>		<b>55,05</b>	<b>613,15</b>
	Олифа	кг				0,3651	19,21	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7094	35,84	
	<b>Ремонт ручного инструмента</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,745</b>	<b>81,25</b>		<b>39,00</b>	<b>120,25</b>
	Саморез	шт				2	1,00	
	Черенок	шт				1	38,00	
	<b>Удаление аварийных деревьев, распиловка, погрузка</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>2,955</b>	<b>330,78</b>			<b>330,78</b>
	<b><i>Содержание конструктивных элементов</i></b>		<b>2005,972</b>	<b>29,234</b>	<b>3383,85</b>		<b>1639,52</b>	<b>5023,37</b>
	<b>Демонтаж дверных коробок</b>	<b>короб</b>	<b>2,000</b>	<b>4,122</b>	<b>441,22</b>			<b>441,22</b>
	<b>Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью с 2-х сторон по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>2,848</b>	<b>3,759</b>	<b>410,00</b>		<b>1281,77</b>	<b>1691,77</b>
	Гвозди толевые 3,0* 40	кг				0,0484	2,03	

	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0,0305	1279,74	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	977,800	0,978	111,33			111,33
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	968,700	0,969	110,30			110,30
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	8,000	0,768	73,73			73,73
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	30,000	2,880	276,48			276,48
	Снятие дверных полотен	м2	2,624	1,094	116,07			116,07
	Укрепление оконных и дверных коробок	короб	2,000	2,664	303,32		357,75	661,07
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1	174,00	
	Пена пистолетная 750гр	шт				0,75	183,75	
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>33,074</b>	<b>26,267</b>	<b>3049,70</b>		<b>5863,67</b>	<b>8913,37</b>
	Заделка выбоин в полах цементных	1 мест	3,000	2,391	272,24		72,27	344,51
	Цемент	кг				13,14	72,27	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	4,449	0,956	111,66		57,24	168,90
	Олифа	кг				0,4004	21,07	

	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,716	36,17	
	<b>Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных</b>	<b>м2</b>	<b>1,313</b>	<b>2,092</b>	<b>253,40</b>		<b>30,80</b>	<b>284,20</b>
	Олифа	кг				0,0276	1,45	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,3335	29,35	
	<b>Остекление оконных переплётов</b>	<b>м2</b>	<b>1,460</b>	<b>2,262</b>	<b>277,42</b>		<b>544,42</b>	<b>821,84</b>
	Гвозди 32	кг				0,0072	0,37	
	Стекло 4мм	м2				1,5038	508,31	
	Штапик оконный	м				8,9352	35,74	
	<b>Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей</b>	<b>м</b>	<b>2,500</b>	<b>1,735</b>	<b>200,04</b>			<b>200,04</b>
	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,928</b>	<b>105,66</b>		<b>339,62</b>	<b>445,28</b>
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
	Саморез 3,5*45	шт				9	2,52	
	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>1,316</b>	<b>149,84</b>		<b>51,80</b>	<b>201,64</b>
	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>1,316</b>	<b>149,84</b>		<b>76,62</b>	<b>226,46</b>

	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	
	<b>Смена дверных приборов: шпингалет</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>3,394</b>	<b>386,44</b>		<b>1,12</b>	<b>387,56</b>
	Саморез 3,5*45	шт				4	1,12	
	<b>Смена оконных приборов: шпингалет</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>1,697</b>	<b>193,22</b>		<b>45,01</b>	<b>238,23</b>
	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	
	Шпингалет	шт				1	43,99	
	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм</b>	м2	<b>0,852</b>	<b>1,396</b>	<b>171,15</b>		<b>267,72</b>	<b>438,87</b>
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0045	0,23	
	Стекло (оконное)	м2				0,9664	246,42	
	Штапик оконный	м				5,4427	21,07	
	<b>Смена ухватов для водосточных труб</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>0,868</b>	<b>94,66</b>		<b>103,34</b>	<b>198,00</b>
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	103,34	
	<b>Смена частей водосточных труб</b>	м	<b>2,500</b>	<b>1,057</b>	<b>120,41</b>		<b>382,60</b>	<b>503,01</b>
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				2	382,60	

	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)</b>	шт	<b>6,000</b>	<b>3,660</b>	<b>416,73</b>		<b>232,00</b>	<b>648,73</b>
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах</b>	м2	<b>1,000</b>	<b>1,199</b>	<b>146,98</b>		<b>3659,11</b>	<b>3806,09</b>
	Дверной блок 1890*880	м2				1,67	3507,00	
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
	Рамный дюбель 10*132	шт				6	34,56	
	Ручка-скоба	шт				1	43,99	
	Саморез 4,2*65	шт				24	10,56	
<b>Итого:</b>			<b>4763,02</b>	<b>282,583</b>	<b>121114,28</b>	<b>157,09</b>	<b>17503,35</b>	<b>138617,63</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП