

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строеие "207/210 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 8		6267,324	324,576	134861,55	245,2009	23228,59	158090,14
	Благоустройство				95400,00		3957,66	99357,66
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3957,66	3957,66
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			95400,00			95400,00
	Инженерное оборудование		216,154	224,306	27812,10		5184,35	32996,45
	горячее водоснабжение		1,500	1,729	213,45		310,88	524,33
	Смена вентиля ГВС	шт	1,000	1,184	143,44		267,79	411,23
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	0,500	0,545	70,00		43,09	113,09
	Труба 25	т				0,0012	43,09	
	канализация		36,200	32,941	3865,49		2747,00	6612,49

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	15,100	10,691	1371,17		2747,00	4118,17
	Манжет	шт				4	60,00	
	Манжета 123*110	шт				1	40,00	
	Патрубок	шт				5	475,00	
	Переход с чугуна на пл. 125*110 с манж	шт				1	135,00	
	Переход с чугуна на пласт. ду 100	шт				4	620,00	
	Тройник РР 110*50*45	шт				4	280,00	
	Труба 100/1000	шт				1	233,00	
	Труба 100/2000	шт				1	284,00	
	Труба с растубом100/2000	шт				2	620,00	
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	6,000	7,452	812,71			812,71
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	15,100	14,798	1681,61			1681,61
	отопление		9,700	33,178	4059,74		1608,30	5668,04
	Врезка термокарманов	врезка	1,000	1,692	224,00		80,00	304,00
	Термокарман	шт				1	80,00	

	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		928,59	3750,17
	Манометр МПЗ Уф-16кгс/см	шт				2	560,00	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	3,700	3,796	448,98		166,18	615,16
	Труба ду 15	т				0,0051	166,18	
	Установка спускников ц/о	шт	2,000	2,200	282,59		224,75	507,34
	Бочата ду 15	шт				1	13,00	
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
	Унипак	кг				0,028	23,73	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	183,00	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	2,000	2,200	282,59		208,78	491,37
	Бочата ду 15	шт				2	19,98	

	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
	Содержание инженерного оборудования		165,554	152,970	19225,38		215,44	19440,82
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,000	20,040	3114,82			3114,82
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	Запуск системы отопления	1000 м	15,346	22,405	2551,06			2551,06
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	13,662	54,648	7019,53			7019,53
	Перевод ГВС	перев	2,000	1,000	113,86			113,86
	Профобход квартир	кварти	24,000	14,400	1849,68			1849,68
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	34,000	12,580	1371,97			1371,97
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	2,000	2,484	270,90			270,90
	Ремонт вентилей	шт	3,000	1,440	163,96		2,29	166,25
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	15,346	7,213	733,95			733,95
	Слив и наполнение стояков	1000 м	4,200	6,132	698,19			698,19

	Смена сгонов	шт	2,000	0,808	102,62		129,03	231,65
	Контрогайка Ду 20	шт				1	8,00	
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Лен сантехнический	кг				0,002	0,43	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Муфта Ду20	шт				1	22,00	
	Сгон д 20	шт				1	29,00	
	Сгон Ду25	шт				1	44,70	
	Унипак	кг				0,0048	2,57	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	14,000	1,820	207,23		84,12	291,35
	Лен сантехнический	кг				0,2	46,89	
	Лен сантехнический	кг				0,04	8,68	
	Унипак	кг				0,03	28,55	
	холодное водоснабжение		3,200	3,488	448,03		302,73	750,76
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	3,200	3,488	448,03		302,73	750,76

	Труба 25	т				0,0084	302,73	
	Конструктивные элементы		6051,170	100,270	11649,45		14086,58	25736,03
	Внешнее благоустройство территории		3723,069	38,922	4454,94		5180,06	9635,00
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	3700,000	25,900	2948,97		109,40	3058,37
	Песка 2,4	м				20	74,40	
	Масло SHTIL	л				0,1	35,00	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	2,653	0,570	66,59		34,14	100,73
	Олифа	кг				0,2388	12,56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4271	21,58	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	5,216	4,840	558,10		55,05	613,15
	Олифа	кг				0,3651	19,21	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7094	35,84	
	Омоложение живых изгородей и кустарников	м	9,500	1,710	175,33			175,33
	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		36,75	164,27
	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				0,1	36,75	

	Ремонт надворного оборудования	м2	0,100	0,245	28,31		53,52	81,83
	Ручка-скоба	шт				2	50,80	
	Саморез 3,5*32	шт				8	2,72	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		160,93	245,76
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	0,800	0,620	72,38		1,13	73,51
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0224	1,13	
	Установка урн	шт	2,000	1,932	248,16		4335,56	4583,72
	Урна металлическая	шт				2	4335,56	
	Устройство заборов: решетчатых	м2	0,800	1,240	144,76		393,58	538,34
	Гвозди 2,5*50	кг				0,0448	1,86	
	Столбик дерев. для штакетника	шт				1	99,20	

	Штакетник 400*2000	шт				1	292,52	
	Прочие работы		1,000	3,059	366,19			366,19
	Пробивка отверстий в стенах	м2	1,000	3,059	366,19			366,19
	Содержание конструктивных элементов		2296,611	33,278	3861,40		2346,55	6207,95
	Демонтаж дверных коробок	короб	1,000	2,061	220,61			220,61
	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью с 2-х сторон по дереву	м2	2,848	3,759	410,00		1281,77	1691,77
	Гвозди толевые 3,0* 40	кг				0,0484	2,03	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0,0305	1279,74	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1138,900	1,139	129,67			129,67
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1128,400	1,128	128,48			128,48
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,000	0,960	92,16			92,16
	Ремонт кладки стен отдельными местами	1 м3	0,199	8,099	866,92		868,15	1735,07
	Кирпич	шт				39	808,88	
	Цемент	кг				10,2271	59,27	

	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	0,840	2,206	257,50		22,63	280,13
	Цемент	кг				3,7716	22,63	
	Снятие дверных полотен	м2	1,424	0,594	62,99			62,99
	Укрепление оконных и дверных коробок	короб	1,000	1,332	151,66		174,00	325,66
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1	174,00	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		30,490	25,011	2966,92		6559,97	9526,89
	Заделка выбоин в полах цементных	1 мест	4,000	1,872	213,15		41,73	254,88
	Цемент	кг				7,588	41,73	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	3,740	0,804	93,87		48,13	142,00
	Олифа	кг				0,3366	17,71	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,6021	30,42	
	Остекление оконных переплётов	м2	3,470	5,429	664,17		1254,67	1918,84
	Гвозди 32	кг				0,0168	0,84	
	Стекло 4мм	м2				3,5741	1170,85	
	Штапик оконный	м				20,7468	82,98	

	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	2,500	1,734	200,05			200,05
	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	м2	1,000	3,747	448,55		89,01	537,56
	Известь	кг				5,39	45,81	
	Цемент	кг				7,854	43,20	
	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,080	8,20		338,78	346,98
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
	Саморез 3,5*45	шт				6	1,68	
	Смена дверных приборов: пружин	шт	2,000	1,316	149,84		77,28	227,12
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
	Саморез 3,5*45	шт				6	1,68	
	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	1,000	1,697	193,22		45,11	238,33
	Саморез 3,5*45	шт				4	1,12	
	Шпингалет	шт				1	43,99	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,360	0,559	68,58		103,45	172,03
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0018	0,09	

	Стекло (оконное)	м2				0,3708	94,55	
	Штапик оконный	м				2,2032	8,81	
	Смена ухватов для водосточных труб	шт	1,000	0,434	47,33		51,67	99,00
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51,67	
	Смена частей водосточных труб	м	3,750	1,586	180,60		573,90	754,50
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				3	573,90	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	3,000	1,830	208,36		232,23	440,59
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	Проволока вязальная	кг				0,005	0,23	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты) - б/у	шт	1,000	0,610	69,45		0,23	69,68
	Проволока вязальная	кг				0,005	0,23	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	м2	1,670	2,002	245,46		3703,10	3948,56
	Дверной блок 1890*880	м2				1,67	3507,00	
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
	Рамный дюбель 10*132	шт				6	34,56	

	Ручка-скоба	шт				2	87,98	
	Саморез 4,2*65	шт				24	10,56	
	Установка чердачных люков	шт	1,000	1,311	176,08		0,68	176,76
	Гвозди 4*100	кг				0,02	0,68	
Итого:			6267,32	324,576	134861,55	245,20	23228,59	158090,14

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП