

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "211 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 14		1159,250	218,507	73158,14	107,4163	11618,85	84776,99
	Благоустройство				47737,00		5340,72	53077,72
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					5340,72	5340,72
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			47737,00			47737,00
	Инженерное оборудование		123,382	156,118	18681,97		688,44	19370,41
	горячее водоснабжение		1,000	1,184	143,44		240,00	383,44
	Смена вентилей ГВС	шт	1,000	1,184	143,44		240,00	383,44
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
	канализация		7,500	9,315	1015,89			1015,89
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	7,500	9,315	1015,89			1015,89
	отопление		4,000	25,994	3141,53		299,27	3440,80
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	1,500	1,081	116,80		5,52	122,32

	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,2325	5,52	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		107,15	2928,73
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	0,500	0,523	61,85		86,00	147,85
	Лен сантехнический	кг				0,0001	0,01	
	Резьба ду25	шт				2	40,00	
	Труба 25	т				0,0013	45,99	
	Установка спускных вентиля ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		100,60	241,89
	Труба ду 15	т				0,0002	6,60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
	Содержание инженерного оборудования		110,382	119,178	14323,68		125,99	14449,67
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,840	9,218	1432,82			1432,82

	Замеры параметров теплоносителя	замер	30,000	7,500	863,95			863,95
	Запуск системы отопления	1000 м	10,818	15,794	1798,34			1798,34
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	13,788	55,152	6779,65		66,27	6845,92
						0,6	31,80	
	Лен сантехнический	кг				0,069	34,47	
	Перевод ГВС	перев	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	16,000	9,280	1056,62			1056,62
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 приБ	2,000	0,360	40,99			40,99
	Профобход квартир	кварти	1,000	0,600	77,07			77,07
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6,000	7,440	811,41			811,41
	Ремонт вентиля	шт	4,000	1,920	218,61		2,29	220,90
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	21,636	10,168	1034,80			1034,80
	Слив и наполнение стояков	1000 м	0,300	0,438	49,87			49,87
	Смена сгонов	шт	2,000	0,808	102,62		57,43	160,05

	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Труба 25	т				0,0003	11,23	
	холодное водоснабжение		0,500	0,447	57,42		23,18	80,60
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	0,500	0,447	57,42		23,18	80,60
	Труба ду 15	т				0,0006	23,18	
	Конструктивные элементы		1035,868	62,389	6739,17		5589,69	12328,86
	Внешнее благоустройство территории		908,250	34,609	3746,69		1670,05	5416,74
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	870,000	6,090	693,41			693,41
	Засыпка грунтом ям и неровных поверхностей	м3	0,500	0,338	35,26			35,26
	Изготовление скребка	шт	1,000	1,490	169,65		178,55	348,20
	Болт 8*20	кг				0,028	2,12	

	Гайка М 8	кг				0,006	0,51	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Шайба ду 8	кг				0,003	0,28	
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	1,000	0,005	0,64		3,58	4,22
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,0323	3,58	
	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	3,000	1,062	120,92		41,77	162,69
	Олифа	кг				0,027	1,42	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,366	40,35	
	Окраска МАФ по металлу	м2	3,000	2,163	233,60		47,46	281,06
	Олифа	кг				0,12	6,31	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,465	41,15	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	3,500	0,752	87,85		45,04	132,89
	Олифа	кг				0,315	16,57	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,5635	28,47	

	Окраска нового штакетного забора	м2	2,000	1,024	119,54		47,28	166,82
	Олифа	кг				0,03	1,58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,49	45,70	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	0,650	0,603	69,55		6,86	76,41
	Олифа	кг				0,0455	2,39	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,0884	4,47	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	2,000	0,820	85,41		222,21	307,62
	Гвозди 90мм	кг				0,2	7,61	
	Обналичник 2100	шт				2	214,60	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	3,000	3,360	382,57		100,72	483,29
	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
	Болт 8*70	кг				0,014	1,01	
	Гайка М 8	кг				0,09	8,55	
	Саморез 3,8*51	шт				7	1,96	
	Саморез 4,2*65	шт				7	2,73	

	Саморезы 3,8*64	шт				7	3,92	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,5	79,34	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт надворного оборудования	м2	1,000	2,455	283,06		122,42	405,48
	Гвозди 5*150	кг				0,1	5,92	
	Обналичка 130*25*2100	шт				1	116,50	
	Ремонт ручного инструмента	шт	4,000	2,980	325,00		2,72	327,72
	Саморез 3,5*32	шт				8	2,72	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	2,000	1,490	169,65		7,00	176,65
	Болт 6*30	кг				0,056	5,86	
	Гайка М 8	кг				0,012	1,14	
	Смена сетки-рабицы ограждений мусорных площадок	м2	3,000	2,517	290,21		231,92	522,13
	Проволока сварочн.3.0мм	кг				0,096	3,43	
	Сетка рабица	м2				3,06	228,49	
	Установка нового штaketного забора	м2	1,600	2,480	289,51		606,92	896,43

	Брусok 30*40*2000	шт				1	18,60	
	Саморезы 3,5*51	шт				8	3,28	
	Штакетник 400*2000	шт				2	585,04	
	Установка досок объявлений	шт	4,000	2,040	232,27		5,60	237,87
	Дюбель	шт				16	5,60	
	Формовочная обрезка деревьев	дерев	3,000	2,940	158,58			158,58
	Прочие работы		9,000	0,135	14,06			14,06
	Сверление отверстий в листовой стали	отверс	9,000	0,135	14,06			14,06
	Содержание конструктивных элементов		109,900	21,772	2277,69		101,00	2378,69
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1276,28			1276,28
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,900	1,046	100,45			100,45
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	50,000	4,800	460,80			460,80
	Очистка подвалов от мусора	м2	32,000	0,384	36,86			36,86
	Ремонт слуховых окон	шт	1,000	0,910	103,61		101,00	204,61
	Гвозди 32	кг				0,02	1,00	

	Обналичка 2000	шт				1	100,00	
	Установка пружин (б/у)	шт	4,000	2,632	299,68			299,68
	Текущий ремонт конструктивных элементов		8,718	5,873	700,72		3818,64	4519,36
	Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных	м2	2,968	1,520	177,40		71,15	248,55
	Шпатлевка универсальная	кг				0,1484	2,40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,7272	68,75	
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	3,750	3,297	380,20		2,04	382,24
	Саморез 3,5*32	шт				6	2,04	
	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,080	8,20		165,53	173,73
	Замок навесной	шт				1	165,53	
	Установка жалюзи слуховых окон	шт	1,000	0,976	134,92		3579,92	3714,84
	Окон.блок слух.окна1,25*0,95 с жал.	м2				1,1875	3484,30	
	Петля навесн. 60мм	шт				2	86,98	
	Саморез 4,2*75	шт				16	8,64	
Итого:			1159,25	218,507	73158,14	107,42	11618,85	84776,99

