

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строеие "211 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 6		1743,252	402,750	130282,99	112,2807	14890,28	145173,27
	Благоустройство				83127,60		6402,78	89530,38
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6402,78	6402,78
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			83127,60			83127,60
	Инженерное оборудование		248,352	318,844	37939,80		6060,75	44000,55
	канализация		10,000	12,420	1354,52			1354,52
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	10,000	12,420	1354,52			1354,52
	отопление		15,150	36,565	4413,79		5576,20	9989,99
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	1,600	1,154	124,59		5,89	130,48
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,248	5,89	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,400	1,561	203,48		1425,89	1629,37
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,496	1425,89	

	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		50,43	2872,01
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Смена вентилей ц/о	шт	1,000	0,930	112,67		94,00	206,67
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	7,750	8,081	955,80		970,19	1925,99
	Лен сантехнический	кг				0,0002	0,01	
	Резьба Д32	шт				5	100,30	
	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
	Труба 20	т				0,0022	88,83	
	Труба ду 32	т				0,0214	766,05	
	Установка регистров	м	2,400	0,449	54,37		2929,20	2983,57
	Регистр д89 L-800 3-х секционный	шт				1	2929,20	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		100,60	241,89

	Труба ду 15	т				0,0002	6,60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
	Содержание инженерного оборудования		221,702	268,228	31970,63		221,37	32192,00
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,640	13,226	2055,78			2055,78
	Демонтаж радиаторов	шт	1,000	1,265	132,98			132,98
	Замеры параметров теплоносителя	замер	30,000	7,500	863,95			863,95
	Запуск системы отопления	1000 м	18,550	27,083	3083,67			3083,67
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	31,212	124,848	15347,15		131,03	15478,18
						1	53,00	
	Лен сантехнический	кг				0,156	78,03	
	Перевод ГВС	перев	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	12,000	6,960	792,47			792,47
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 приб	4,000	0,720	81,98			81,98
	Профобход квартир	кварти	5,000	3,000	385,35			385,35
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	52,000	19,240	2098,31			2098,31

	Прочистка дворовой канализационной сети	м	12,000	14,880	1622,81			1622,81
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	6,000	7,452	812,71			812,71
	Ремонт вентиляей	шт	5,000	2,400	273,26		22,29	295,55
	Лен сантехнический	кг				0,08	22,29	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	37,100	35,801	3970,86			3970,86
	Слив и наполнение стояков	1000 м	1,200	1,752	199,48			199,48
	Смена сгонов	шт	2,000	0,808	102,62		68,05	170,67
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Тройник д 15/25 сталь	шт				1	16,52	
	Труба 25	т				0,0003	11,23	
	Устранение засоров санитарных приборов	1 прибор	1,000	0,793	90,29			90,29
	холодное водоснабжение		1,500	1,631	200,86		263,18	464,04

	Смена вентилей ХВС	шт	1,000	1,184	143,44		240,00	383,44
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	0,500	0,447	57,42		23,18	80,60
	Труба ду 15	т				0,0006	23,18	
	Конструктивные элементы		1494,900	83,906	9215,59		2426,75	11642,34
	Внешнее благоустройство территории		1347,450	44,895	4952,13		1743,38	6695,51
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1305,000	9,135	1040,11			1040,11
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	1,000	0,005	0,64		3,58	4,22
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,0323	3,58	
	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	4,000	1,416	161,23		55,69	216,92
	Олифа	кг				0,036	1,89	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,488	53,80	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	3,500	0,752	87,85		45,04	132,89
	Олифа	кг				0,315	16,57	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,5635	28,47	

	Окраска нового штакетного забора	м2	2,000	1,024	119,54		47,28	166,82
	Олифа	кг				0,03	1,58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,49	45,70	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	0,650	0,603	69,55		6,86	76,41
	Олифа	кг				0,0455	2,39	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,0884	4,47	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	2,000	0,820	85,41		226,44	311,85
	Гвозди 5*150	кг				0,2	11,84	
	Обналичник 2100	шт				2	214,60	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2,000	2,240	255,05		93,44	348,49
	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
	Гайка М 8	кг				0,06	5,70	
	Саморез	шт				7	3,50	
	Саморез 3,8*51	шт				7	1,96	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,5	79,34	

	Ремонт надворного оборудования	м2	4,500	11,047	1273,78		303,42	1577,20
	Гвозди 40*2	кг				0,05	2,18	
	Гвозди 60*2,5	кг				0,4	16,64	
	Доска для ремонта строг.2000	шт				1	70,00	
	Обналичник 2100	шт				2	214,60	
	Ремонт ручного инструмента	шт	4,000	2,980	325,00		2,72	327,72
	Саморез 3,5*32	шт				8	2,72	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	3,000	2,235	254,48		185,50	439,98
	Болт 6*30	кг				0,056	5,86	
	Болт 8*70	кг				0,028	2,02	
	Гайка М 8	кг				0,018	1,71	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт штакетного забора, к-0,5	м2	3,200	2,480	289,51		3,47	292,98

	Гвозди 3*70	кг				0,0896	3,47	
	Смена сетки-рабицы ограждений мусорных площадок	м2	2,000	1,678	193,47		154,62	348,09
	Проволока сварочн.3,0мм	кг				0,064	2,29	
	Сетка рабица	м2				2,04	152,33	
	Установка нового штaketного забора	м2	1,600	2,480	289,51		606,92	896,43
	Брусok 30*40*2000	шт				1	18,60	
	Саморезы 3,5*51	шт				8	3,28	
	Штакетник 400*2000	шт				2	585,04	
	Установка досок объявлений	шт	6,000	3,060	348,41		8,40	356,81
	Дюбель	шт				24	8,40	
	Формовочная обрезка деревьев	дерев	3,000	2,940	158,58			158,58
	Прочие работы		9,000	0,135	14,06			14,06
	Сверление отверстий в листовой стали	отверс	9,000	0,135	14,06			14,06
	Содержание конструктивных элементов		125,200	23,635	2463,77			2463,77
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1276,28			1276,28

	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	16,200	1,555	149,30			149,30
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	60,000	5,760	552,96			552,96
	Очистка подвалов от мусора	м2	31,000	0,372	35,71			35,71
	Установка пружин (б/у)	шт	6,000	3,948	449,52			449,52
	Текущий ремонт конструктивных элементов		13,250	15,241	1785,63		683,37	2469,00
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	5,000	4,860	560,36		3,06	563,42
	Саморез 3,5*32	шт				9	3,06	
	Перенавеска дверного полотна	полотн	2,000	3,840	437,22			437,22
	Ремонт чердачных люков	шт	1,000	3,032	389,46		2,46	391,92
	Саморезы 3,5*51	шт				6	2,46	
	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,080	8,20		165,53	173,73
	Замок навесной	шт				1	165,53	
	Смена дверных приборов: петель	шт	2,000	2,290	260,74		86,98	347,72
	Петля навесн. 60мм	шт				2	86,98	
	Смена частей водосточных труб	м	1,250	0,529	60,20		192,32	252,52

	Саморез 3,5*32	шт				3	1,02	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1,000	0,610	69,45		233,02	302,47
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	Саморез 3,5*32	шт				3	1,02	
Итого:			1743,25	402,750	130282,99	112,28	14890,28	145173,27

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП