

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "211 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>211 квартал - 8</b>		<b>1558,446</b>	<b>263,544</b>	<b>78195,08</b>	<b>144,0634</b>	<b>15598,78</b>	<b>93793,86</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>47677,60</b>		<b>5563,53</b>	<b>53241,13</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					5563,53	5563,53
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			47677,60			47677,60
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>124,618</b>	<b>145,926</b>	<b>17569,99</b>		<b>611,60</b>	<b>18181,59</b>
	<b>отопление</b>		<b>3,700</b>	<b>25,768</b>	<b>3116,99</b>		<b>197,32</b>	<b>3314,31</b>
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	1,200	0,865	93,44		4,42	97,86
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,186	4,42	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		56,92	2878,50
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				1	28,36	

	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	0,500	0,513	60,67		35,38	96,05
	Лен сантехнический	кг				0,0001	0,01	
	Труба 20	т				0,0009	35,37	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		100,60	241,89
	Труба ду 15	т				0,0002	6,60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>119,418</b>	<b>118,527</b>	<b>14252,14</b>		<b>151,10</b>	<b>14403,24</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,840	9,218	1432,82			1432,82
	Замеры параметров теплоносителя	замер	30,000	7,500	863,95			863,95
	Запуск системы отопления	1000 м	10,637	15,530	1768,25			1768,25
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	13,704	54,816	6738,35		60,76	6799,11
						0,5	26,50	
	Лен сантехнический	кг				0,0684	34,26	
	Перевод ГВС	перев	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	2,000	1,160	132,08			132,08

	<b>Проверка на прогрев отопительных приборов</b>	1 прибор	2,000	0,360	40,99			40,99
	<b>Профобход квартир</b>	квартира	1,000	0,600	77,07			77,07
	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	м	32,000	11,840	1291,27			1291,27
	<b>Прочистка дворовой канализационной сети</b>	м	6,000	7,440	811,41			811,41
	<b>Ремонт вентилей</b>	шт	6,000	2,880	327,92		22,29	350,21
	Лен сантехнический	кг				0,08	22,29	
	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения</b>	1000 м	10,637	4,999	508,74			508,74
	<b>Слив и наполнение стояков</b>	1000 м	0,600	0,876	99,74			99,74
	<b>Смена сгонов</b>	шт	2,000	0,808	102,62		68,05	170,67
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Тройник д 15/25 сталь	шт				1	16,52	
	Труба 25	т				0,0003	11,23	

	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>1,500</b>	<b>1,631</b>	<b>200,86</b>		<b>263,18</b>	<b>464,04</b>
	<b>Смена вентилей ХВС</b>	шт	1,000	1,184	143,44		240,00	383,44
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС</b>	м	0,500	0,447	57,42		23,18	80,60
	Труба ду 15	т				0,0006	23,18	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>1433,828</b>	<b>117,618</b>	<b>12947,49</b>		<b>9423,65</b>	<b>22371,14</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>1314,940</b>	<b>84,030</b>	<b>9315,52</b>		<b>8187,00</b>	<b>17502,52</b>
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	м2	1230,000	8,610	980,33			980,33
	<b>Нанесение букв и цифр по трафарету</b>	1 знак	1,000	0,005	0,64		3,58	4,22
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,0323	3,58	
	<b>Окраска ранее окрашенного штакетного забора</b>	м2	5,000	1,770	201,53		69,62	271,15
	Олифа	кг				0,045	2,37	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,61	67,25	
	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	м2	12,240	4,345	501,00		137,95	638,95
	Олифа	кг				0,1102	5,80	

	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				1,4933	132,15	
	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>13,400</b>	<b>9,661</b>	<b>1043,43</b>		<b>209,56</b>	<b>1252,99</b>
	Олифа	кг				0,4896	25,75	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				2,077	183,81	
	<b>Окраска металлических ограждений</b>	<b>м2</b>	<b>5,000</b>	<b>4,030</b>	<b>435,24</b>		<b>97,04</b>	<b>532,28</b>
	Олифа	кг				0,45	23,67	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,805	73,37	
	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>3,500</b>	<b>0,752</b>	<b>87,85</b>		<b>45,04</b>	<b>132,89</b>
	Олифа	кг				0,315	16,57	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,5635	28,47	
	<b>Окраска нового штaketного забора</b>	<b>м2</b>	<b>1,000</b>	<b>0,512</b>	<b>59,77</b>		<b>23,63</b>	<b>83,40</b>
	Олифа	кг				0,015	0,79	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,1225	11,42	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,1225	11,42	
	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>0,650</b>	<b>0,603</b>	<b>69,55</b>		<b>6,86</b>	<b>76,41</b>

	Олифа	кг				0,0455	2,39	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,0884	4,47	
	<b>Приготовление бетона вручную</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,250</b>	<b>0,992</b>	<b>103,29</b>		<b>466,58</b>	<b>569,87</b>
	Гравий	т				0,3	60,00	
	Песок раств.	т				0,181	76,58	
	Цемент	кг				60	330,00	
	<b>Разборка штaketного забора</b>	<b>м2</b>	<b>10,000</b>	<b>6,130</b>	<b>668,54</b>			<b>668,54</b>
	<b>Ремонт деревянных скамеек</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>0,820</b>	<b>85,41</b>		<b>226,44</b>	<b>311,85</b>
	Гвозди 5*150	кг				0,2	11,84	
	Обналичник 2100	шт				2	214,60	
	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>2,240</b>	<b>255,05</b>		<b>93,44</b>	<b>348,49</b>
	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
	Гайка М 8	кг				0,06	5,70	
	Саморез	шт				7	3,50	
	Саморез 3,8*51	шт				7	1,96	

	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,5	79,34	
	<b>Ремонт надворного оборудования</b>	<b>м2</b>	<b>4,500</b>	<b>11,047</b>	<b>1273,78</b>		<b>375,13</b>	<b>1648,91</b>
	Гвозди 60*2,5	кг				0,2	8,32	
	Гвозди 90мм	кг				0,25	9,51	
	Обналичка 2000	шт				2	250,00	
	Обналичник 2100	шт				1	107,30	
	<b>Ремонт ручного инструмента</b>	<b>шт</b>	<b>4,000</b>	<b>2,980</b>	<b>325,00</b>		<b>2,72</b>	<b>327,72</b>
	Саморез 3,5*32	шт				8	2,72	
	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>3,000</b>	<b>2,235</b>	<b>254,48</b>		<b>185,50</b>	<b>439,98</b>
	Болт 6*30	кг				0,056	5,86	
	Болт 8*70	кг				0,028	2,02	
	Гайка М 8	кг				0,018	1,71	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	

	<b>Ремонт штакетного забора, к-0,5</b>	м2	1,600	1,240	144,76		1,73	146,49
	Гвозди 3*70	кг				0,0448	1,73	
	<b>Смена сетки-рабицы ограждений мусорных площадок</b>	м2	2,000	1,678	193,47		154,62	348,09
	Проволока сварочн.3,0мм	кг				0,064	2,29	
	Сетка рабица	м2				2,04	152,33	
	<b>Установка нового штакетного забора</b>	м2	0,800	1,240	144,76		303,46	448,22
	Брусok 30*40*2000	шт				0,5	9,30	
	Саморезы 3,5*51	шт				4	1,64	
	Штакетник 400*2000	шт				1	292,52	
	<b>Устройство металлических ограждений газонов</b>	м	10,000	20,200	2329,06		5784,10	8113,16
	Ограждение метал. 2м	шт				5	5784,10	
	<b>Формовочная обрезка деревьев</b>	дерев	3,000	2,940	158,58			158,58
	<b>Прочие работы</b>		9,238	2,683	284,35		1065,00	1349,35
	<b>Сверление отверстий в листовой стали</b>	отверс	9,000	0,135	14,06			14,06
	<b>Устройство ступеней крыльца (каркас, опалубка, бетонирование)</b>	м3	0,238	2,548	270,29		1065,00	1335,29

	Бетон М-100	м3				0,2428	813,25	
	Полоса перильного ограждения	шт				6	230,16	
	Проволока вязальная	кг				0,476	21,59	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>98,900</b>	<b>19,902</b>	<b>2081,92</b>			<b>2081,92</b>
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1276,28			1276,28
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,900	1,046	100,45			100,45
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	40,000	3,840	368,64			368,64
	Очистка подвалов от мусора	м2	32,000	0,384	36,86			36,86
	Установка пружин (б/у)	шт	4,000	2,632	299,68			299,68
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>10,750</b>	<b>11,003</b>	<b>1265,70</b>		<b>171,65</b>	<b>1437,35</b>
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	8,750	9,547	1100,83		6,12	1106,95
	Саморез 3,5*32	шт				18	6,12	
	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,080	8,20		165,53	173,73
	Замок навесной	шт				1	165,53	
	Смена частей водосточных труб: воронок	шт	1,000	1,376	156,67			156,67

