

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "212 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|-----|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | 212 квартал - 14 | | 15536,634 | 1249,563 | 394474,69 | 1442,9934 | 111490,57 | 505965,26 |
| | Благоустройство | | | | 215870,60 | | 28861,55 | 244732,15 |
| | Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы) | руб | | | | | 28861,55 | 28861,55 |
| | Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами) | руб | | | 215870,60 | | | 215870,60 |
| | Инженерное оборудование | | 572,836 | 573,887 | 66735,39 | | 15303,25 | 82038,64 |
| | горячее водоснабжение | | 0,500 | 0,545 | 70,00 | | 63,09 | 133,09 |
| | Смена внутренних трубопроводов ГВС | м | 0,500 | 0,545 | 70,00 | | 63,09 | 133,09 |
| | Резьба ду25 | шт | | | | 1 | 20,00 | |
| | Труба 25 | т | | | | 0,0012 | 43,09 | |
| | канализация | | 98,000 | 82,712 | 9708,58 | | 11064,02 | 20772,60 |
| | Прокладка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб ду 100мм | м | 13,000 | 9,204 | 1003,79 | | 2125,44 | 3129,23 |
| | Манжета 123*110 | шт | | | | 1 | 47,00 | |
| | Муфта Ду 100 | шт | | | | 4 | 182,20 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|---------------|----------------|----|----------------|-----------------|
| | Отвод 100*45 | шт | | | | 3 | 125,85 | |
| | Переход для подсоед. 100-124 | шт | | | | 1 | 126,99 | |
| | Переход с чугуна на пл. 125*110 с манж | шт | | | | 1 | 109,80 | |
| | Труба 100*2000 | шт | | | | 6 | 1533,60 | |
| | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб | м | 36,000 | 25,488 | 3237,23 | | 8938,58 | 12175,81 |
| | Манжета 123*110 | шт | | | | 2 | 94,00 | |
| | Муфта Ду 100 | шт | | | | 10 | 1610,00 | |
| | Отвод 100*45 | шт | | | | 4 | 188,00 | |
| | Отвод 100*87,5 | шт | | | | 5 | 470,00 | |
| | Отвод 110*87 Пл. | шт | | | | 3 | 141,33 | |
| | Переход для подсоед. 100-124 | шт | | | | 1 | 126,99 | |
| | Переход на чуг труб с маж и кольц | шт | | | | 3 | 390,00 | |
| | Переход с чугуна на пл. 125*110 с манж | шт | | | | 2 | 350,00 | |
| | Ревизия 110 | шт | | | | 2 | 230,00 | |
| | Тройник 100/50*87,5 | шт | | | | 3 | 180,26 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|-----------------|
| | Тройник PP110*50*87 | шт | | | | 1 | 75,00 | |
| | Труба 100*2000 | шт | | | | 13 | 5083,00 | |
| | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб | м | 49,000 | 48,020 | 5467,56 | | | 5467,56 |
| | отопление | | 8,170 | 54,791 | 6649,17 | | 3753,43 | 10402,60 |
| | Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО | м2 | 2,800 | 2,019 | 218,03 | | 10,31 | 228,34 |
| | Лак БТ (кузбаслак) | кг | | | | 0,434 | 10,31 | |
| | Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА) | 1 м3 | 0,870 | 3,395 | 442,57 | | 3101,30 | 3543,87 |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 1,0788 | 3101,30 | |
| | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 2,000 | 46,580 | 5643,17 | | 100,85 | 5744,02 |
| | Болт М 16 | кг | | | | 0,6 | 46,85 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0,1 | 10,26 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 2 | 43,74 | |
| | Смена вентиляей ц/о | шт | 1,000 | 1,184 | 143,44 | | 390,00 | 533,44 |
| | Шаровый кран ручка ду 32 | шт | | | | 1 | 390,00 | |
| | Смена отдельных участков трубопроводов ц/о | м | 0,500 | 0,513 | 60,67 | | 50,37 | 111,04 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------------|----------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| | Резьба Ду20 | шт | | | | 1 | 15,00 | |
| | Труба 20 | т | | | | 0,0009 | 35,37 | |
| | Установка спускных вентилей ц/о | шт | 1,000 | 1,100 | 141,29 | | 100,60 | 241,89 |
| | Труба ду 15 | т | | | | 0,0002 | 6,60 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 94,00 | |
| | Содержание инженерного оборудования | | 465,166 | 434,655 | 50164,19 | | 182,71 | 50346,90 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения | 100 м | 2,240 | 11,222 | 1744,30 | | | 1744,30 |
| | Замеры параметров теплоносителя | замер | 60,000 | 15,000 | 1727,91 | | | 1727,91 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 42,496 | 62,044 | 7064,35 | | | 7064,35 |
| | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке. | 1 стоя | 59,000 | 33,040 | 3761,93 | | | 3761,93 |
| | Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен | 1000 м | 18,942 | 75,768 | 9307,14 | | 85,36 | 9392,50 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,0902 | 45,06 | |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 1 | 40,30 | |
| | Перевод ГВС | перев | 2,000 | 1,000 | 113,86 | | | 113,86 |
| | Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раст | 12,000 | 5,520 | 628,51 | | 18,72 | 647,23 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| | Цемент | кг | | | | 3,12 | 18,72 | |
| | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 87,000 | 32,190 | 3510,64 | | | 3510,64 |
| | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 24,000 | 29,760 | 3245,62 | | | 3245,62 |
| | Прочистка и промывка трубопроводов | м | 6,000 | 7,452 | 812,71 | | | 812,71 |
| | Регулировка терморегулятора | термо | 14,000 | 14,000 | 1665,74 | | | 1665,74 |
| | Ремонт вентилей | шт | 5,000 | 2,400 | 273,26 | | 2,29 | 275,55 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,04 | 2,29 | |
| | Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения | 1000 м | 127,488 | 144,061 | 16161,17 | | | 16161,17 |
| | Смена сгонов | шт | 2,000 | 0,808 | 102,62 | | 58,94 | 161,56 |
| | Контрогайка Ду 25 | шт | | | | 1 | 8,05 | |
| | Контрогайка ф15 | шт | | | | 1 | 7,50 | |
| | Муфта ду 15 | шт | | | | 1 | 5,90 | |
| | Муфта ду 25 | шт | | | | 1 | 14,28 | |
| | Сгон д-15 | шт | | | | 1 | 11,98 | |
| | Труба 25 | т | | | | 0,0003 | 11,23 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----|------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|
| | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 3,000 | 0,390 | 44,40 | | 17,40 | 61,80 |
| | Унипак | кг | | | | 0,015 | 17,40 | |
| | холодное водоснабжение | | 1,000 | 1,184 | 143,44 | | 240,00 | 383,44 |
| | Смена вентилей ХВС | шт | 1,000 | 1,184 | 143,44 | | 240,00 | 383,44 |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 1 | 240,00 | |
| | Конструктивные элементы | | 14955,798 | 667,676 | 76544,70 | | 31035,77 | 107580,47 |
| | Внешнее благоустройство территории | | 7229,133 | 181,814 | 20730,77 | | 6920,65 | 27651,42 |
| | Выкашивание газонов моторной косилкой | м2 | 7072,000 | 49,504 | 5636,53 | | | 5636,53 |
| | Изготовление лопат | шт | 1,000 | 2,240 | 255,05 | | 23,18 | 278,23 |
| | Болт 8*20 | кг | | | | 0,014 | 1,06 | |
| | Гайка М 8 | кг | | | | 0,003 | 0,25 | |
| | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 0,1 | 21,59 | |
| | Шайба ду 8 | кг | | | | 0,003 | 0,28 | |
| | Окраска ранее окрашенного штакетного забора | м2 | 12,000 | 4,248 | 483,68 | | 167,07 | 650,75 |
| | Олифа | кг | | | | 0,108 | 5,68 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------|--------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | Эмаль ПФ-115 сиреневая | кг | | | | 1,464 | 161,39 | |
| | Окраска МАФ по дереву | м2 | 2,000 | 0,710 | 81,86 | | 21,42 | 103,28 |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 0,244 | 21,42 | |
| | Окраска МАФ по металлу | м2 | 12,783 | 9,216 | 995,38 | | 176,38 | 1171,76 |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0,1214 | 11,77 | |
| | Эмаль ПФ-115 салатная | кг | | | | 1,86 | 164,61 | |
| | Окраска металлических ограждений | м2 | 5,000 | 4,030 | 435,24 | | 97,04 | 532,28 |
| | Олифа | кг | | | | 0,45 | 23,67 | |
| | Эмаль ПФ-115 салатная | кг | | | | 0,805 | 73,37 | |
| | Окраска металлических урн | м2 | 10,500 | 9,387 | 1068,80 | | 228,46 | 1297,26 |
| | Олифа | кг | | | | 0,9 | 47,35 | |
| | Эмаль ПФ-115 салатная | кг | | | | 0,2415 | 21,37 | |
| | Эмаль ПФ-115 сиреневая | кг | | | | 1,449 | 159,74 | |
| | Окраска мусорных контейнеров | м2 | 42,000 | 9,030 | 1054,16 | | 341,62 | 1395,78 |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 6,762 | 341,62 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|---------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| | Окраска нового штакетного забора | м2 | 6,000 | 3,072 | 358,62 | | 141,82 | 500,44 |
| | Олифа | кг | | | | 0,09 | 4,73 | |
| | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 1,47 | 137,09 | |
| | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым колом земли разм.0,5*0,4 | шт | 10,000 | 13,890 | 1446,78 | | | 1446,78 |
| | Посадка деревьев и кустарников с колом земли размером 0,5*0,5*0,4м | шт | 10,000 | 23,640 | 3036,56 | | | 3036,56 |
| | Приготовление бетона вручную | 1 м3 | 0,250 | 0,992 | 103,29 | | 466,58 | 569,87 |
| | Гравий | т | | | | 0,3 | 60,00 | |
| | Песок раств. | т | | | | 0,181 | 76,58 | |
| | Цемент | кг | | | | 60 | 330,00 | |
| | Ремонт деревянных скамеек | шт | 4,000 | 1,640 | 170,82 | | 654,18 | 825,00 |
| | Гвозди 3*80 | кг | | | | 0,2 | 7,74 | |
| | Гвозди 5*150 | кг | | | | 0,2 | 11,84 | |
| | Доска д/песочн.строг.40*150*2000 | шт | | | | 4 | 420,00 | |
| | Обналичник 2100 | шт | | | | 2 | 214,60 | |
| | Ремонт лопат к=0,5 | шт | 2,000 | 2,240 | 255,05 | | 76,80 | 331,85 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| | Болт 6*30 | кг | | | | 0,028 | 2,94 | |
| | Гайка М 8 | кг | | | | 0,06 | 5,70 | |
| | Саморез 3,8*51 | шт | | | | 7 | 1,96 | |
| | Саморез 4,2*65 | шт | | | | 7 | 2,73 | |
| | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 0,4 | 63,47 | |
| | Ремонт металлического надворного оборудования (сварка стыков труб) | 1 стык | 2,000 | 0,160 | 18,22 | | | 18,22 |
| | Ремонт надворного оборудования | м2 | 2,000 | 4,910 | 566,12 | | 341,91 | 908,03 |
| | Гвозди 4*120 | кг | | | | 0,1 | 5,91 | |
| | Доска д/песочн.строг.40*150*2000 | шт | | | | 3 | 315,00 | |
| | Саморез | шт | | | | 42 | 21,00 | |
| | Ремонт ручного инструмента | шт | 5,000 | 3,725 | 406,25 | | 41,54 | 447,79 |
| | Саморез 3,5*32 | шт | | | | 8 | 2,72 | |
| | Саморезы 3,5*51 | шт | | | | 2 | 0,82 | |
| | Черенок | шт | | | | 1 | 38,00 | |
| | Ремонт скребков к=0,5 | шт | 2,000 | 1,490 | 169,65 | | 141,65 | 311,30 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | Болт 6*30 | кг | | | | 0,056 | 5,86 | |
| | Гайка М 8 | кг | | | | 0,012 | 1,14 | |
| | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0,3 | 134,65 | |
| | Ремонт штaketного забора, к-0,5 | м2 | 4,800 | 3,720 | 434,27 | | 5,46 | 439,73 |
| | Гвозди 3*70 | кг | | | | 0,0448 | 1,73 | |
| | Гвозди 60*2,5 | кг | | | | 0,0896 | 3,73 | |
| | Установка нового штaketного забора | м2 | 4,800 | 7,440 | 868,55 | | 1820,76 | 2689,31 |
| | Брусok 30*40*2000 | шт | | | | 3 | 55,80 | |
| | Саморезы 3,5*51 | шт | | | | 24 | 9,84 | |
| | Штaketник 400*2000 | шт | | | | 6 | 1755,12 | |
| | Установка досок объявлений | шт | 5,000 | 2,550 | 290,34 | | 7,00 | 297,34 |
| | Дюбель | шт | | | | 20 | 7,00 | |
| | Установка урны | шт | 1,000 | 0,840 | 107,90 | | 2167,78 | 2275,68 |
| | Урна металлическая | шт | | | | 1 | 2167,78 | |
| | Устройство металлических ограждений газонов | м | 10,000 | 20,200 | 2329,06 | | | 2329,06 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| | Формовочная обрезка деревьев | дерев | 3,000 | 2,940 | 158,58 | | | 158,58 |
| | Прочие работы | | 15,010 | 11,667 | 1476,68 | | 3305,89 | 4782,57 |
| | Заделка отверстий, штраб в стенах и перегородках | м3 | 0,010 | 0,869 | 93,87 | | 609,00 | 702,87 |
| | Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м | шт | | | | 3,5 | 609,00 | |
| | Изготовление металлических ограждений дл.2 м | шт | 5,000 | 10,600 | 1361,57 | | 2696,21 | 4057,78 |
| | Труба ду 15 | т | | | | 0,034 | 1106,97 | |
| | Труба ду 32 | т | | | | 0,0445 | 1589,24 | |
| | Сверление отверстий в листовой стали | отверс | 9,000 | 0,135 | 14,06 | | | 14,06 |
| | Установка табличек | 1 свер | 1,000 | 0,063 | 7,17 | | 0,68 | 7,85 |
| | Саморез 3,5*32 | шт | | | | 2 | 0,68 | |
| | Содержание конструктивных элементов | | 6532,203 | 145,807 | 15226,98 | | 530,76 | 15757,74 |
| | Малый ремонт дверных полотен | м2 | 13,800 | 7,176 | 747,45 | | 358,45 | 1105,90 |
| | Гвозди 32 | кг | | | | 1,2 | 60,26 | |
| | Гвозди 60*2,5 | кг | | | | 0,18 | 7,49 | |
| | Притвор.планка 2000мм | шт | | | | 10 | 200,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|---------------|----------------|-------|--------|----------------|
| | Притвор.планка 2100мм | шт | | | | 1 | 33,70 | |
| | Штапик дверной | м | | | | 6 | 57,00 | |
| | Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра | чел.-ч | 12,000 | 12,000 | 1276,28 | | | 1276,28 |
| | Очистка козырьков от мусора | м2 | 27,850 | 0,334 | 32,08 | | | 32,08 |
| | Очистка кровли от мусора | м2 | 1600,000 | 19,200 | 1843,20 | | | 1843,20 |
| | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек | м2 | 1600,000 | 19,200 | 1843,20 | | | 1843,20 |
| | Очистка подвалов от мусора | м2 | 1652,000 | 19,824 | 1903,10 | | | 1903,10 |
| | Очистка чердака от мусора | м2 | 1600,000 | 19,200 | 1843,20 | | | 1843,20 |
| | Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 приб | 16,000 | 36,352 | 4299,35 | | 2,80 | 4302,15 |
| | Болт 10*80 | шт | | | | 4 | 2,80 | |
| | Ремонт штукатурки внутренних стен | м2 | 3,000 | 7,878 | 919,68 | | 160,71 | 1080,39 |
| | Известь | кг | | | | 9,24 | 78,54 | |
| | Цемент | кг | | | | 13,47 | 82,17 | |
| | Снятие оконных переплетов | м2 | 2,553 | 1,353 | 144,84 | | | 144,84 |
| | Установка пружин (б/у) | шт | 5,000 | 3,290 | 374,60 | | 8,80 | 383,40 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----|-----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| | Саморез 4,2*65 | шт | | | | 20 | 8,80 | |
| | Текущий ремонт конструктивных элементов | | 1179,452 | 328,388 | 39110,27 | | 20278,47 | 59388,74 |
| | Герметизация швов и трещин стеновых панелей | м | 470,000 | 69,064 | 9158,10 | | 914,34 | 10072,44 |
| | Вилатерм Ду 20 | м | | | | 6,5 | 108,55 | |
| | Цемент | кг | | | | 132,0975 | 805,79 | |
| | Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке | м | 257,500 | 47,380 | 4857,87 | | 1570,75 | 6428,62 |
| | Цемент | кг | | | | 257,5 | 1570,75 | |
| | Маслянная окраска ранее окрашенных окон | м2 | 44,703 | 43,407 | 5004,78 | | 1117,35 | 6122,13 |
| | Олифа | кг | | | | 0,7152 | 37,63 | |
| | Шпатлевка универсальная | кг | | | | 14,6179 | 214,44 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 9,5664 | 865,28 | |
| | Окраска дверей по дереву | м2 | 30,720 | 15,083 | 1739,13 | | 761,46 | 2500,59 |
| | Олифа | кг | | | | 0,553 | 29,09 | |
| | Шпаклевка | кг | | | | 10,199 | 165,12 | |
| | Эмаль ПФ-266 желто-коричневая | кг | | | | 6,4205 | 567,25 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|
| | Окраска клеевыми составами стен, потолков | м2 | 113,555 | 27,480 | 3076,14 | | 672,77 | 3748,91 |
| | Шлиф. сетка | шт | | | | 1 | 73,34 | |
| | Шпаклевка | кг | | | | 28,2752 | 599,43 | |
| | Окраска масляными составами плинтусов, сапожков | м2 | 3,950 | 1,742 | 203,35 | | 64,31 | 267,66 |
| | Олифа | кг | | | | 0,1264 | 6,65 | |
| | Шпатлевка универсальная | кг | | | | 0,4898 | 7,19 | |
| | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | | | | 0,5411 | 50,47 | |
| | Окраска масляными составами мет. покрытий, эл.коробов и др.мелких покрытий | м2 | 13,400 | 3,189 | 367,71 | | 264,23 | 631,94 |
| | Олифа | кг | | | | 1,3132 | 69,09 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 2,1574 | 195,14 | |
| | Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу | м2 | 17,215 | 3,701 | 432,08 | | 289,97 | 722,05 |
| | Аэрозоль краска-спрей 350 гр. | шт | | | | 1 | 110,76 | |
| | Олифа | кг | | | | 1,2533 | 65,94 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 2,2421 | 113,27 | |
| | Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных | м2 | 7,149 | 3,660 | 427,30 | | 171,46 | 598,76 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| | Шпатлевка универсальная | кг | | | | 0,3574 | 5,90 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 1,751 | 165,56 | |
| | Окраска фасадов (входа в подъезд) | м2 | 77,787 | 16,491 | 1798,49 | | 279,58 | 2078,07 |
| | Шпатлевка универсальная | кг | | | | 19,0578 | 279,58 | |
| | Остекление окон (новых, неостекленных) | 1м2 пл | 1,530 | 2,107 | 239,88 | | 757,49 | 997,37 |
| | Гвозди 20*1,2 | кг | | | | 0,0076 | 0,28 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 2,2491 | 719,76 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 9,3636 | 37,45 | |
| | Перетирка штукатурки | м2 | 34,065 | 10,969 | 1264,71 | | 137,21 | 1401,92 |
| | Шпаклевка | кг | | | | 6,4723 | 137,21 | |
| | Покрытие поверхности стен, потолков грунтовкой | м2 | 37,065 | 2,780 | 357,08 | | 208,16 | 565,24 |
| | Грунтовка | кг | | | | 4,8184 | 208,16 | |
| | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой | м2 | 6,500 | 0,929 | 101,37 | | 2469,73 | 2571,10 |
| | Битум БН-90/10 | кг | | | | 10 | 220,00 | |
| | Пропан | кг | | | | 63 | 2249,73 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|--------|--------|---------|----|---------|---------|
| | Смена дверных приборов: замков | шт | 1,000 | 0,080 | 8,20 | | 162,06 | 170,26 |
| | Замок навесной | шт | | | | 1 | 162,06 | |
| | Смена дверных приборов: петель | шт | 10,000 | 11,450 | 1303,70 | | 677,60 | 1981,30 |
| | Петля накладная ПН-85 | шт | | | | 10 | 642,40 | |
| | Саморез 4,2*65 | шт | | | | 80 | 35,20 | |
| | Смена дверных приборов: ручек-скоб | шт | 5,000 | 1,880 | 214,06 | | 228,15 | 442,21 |
| | Ручка-скоба | шт | | | | 5 | 219,95 | |
| | Саморезы 3,5*51 | шт | | | | 20 | 8,20 | |
| | Смена дверных приборов: шпингалет | шт | 5,000 | 8,485 | 966,10 | | 228,15 | 1194,25 |
| | Саморезы 3,5*51 | шт | | | | 20 | 8,20 | |
| | Шпингалет | шт | | | | 5 | 219,95 | |
| | Смена оконных приборов: петель | шт | 9,000 | 10,179 | 1158,98 | | 102,42 | 1261,40 |
| | Петля накладная 40 мм | шт | | | | 9 | 72,90 | |
| | Саморезы 3,5*51 | шт | | | | 72 | 29,52 | |
| | Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм | м2 | 10,313 | 16,870 | 2068,17 | | 3659,66 | 5727,83 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|
| | Гвозди 20*1,2 | кг | | | | 0,0528 | 1,91 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 10,6224 | 3395,97 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 65,7941 | 261,78 | |
| | Укрепление парапетов с к=0,5 | м | 14,000 | 5,642 | 642,40 | | 21,67 | 664,07 |
| | Гвозди 3*80 | кг | | | | 0,56 | 21,67 | |
| | Установка оконных переплетов | шт | 10,000 | 25,820 | 3720,66 | | 5519,95 | 9240,61 |
| | Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м | шт | | | | 3,5 | 609,00 | |
| | Петля навесн. 60мм | шт | | | | 20 | 869,80 | |
| | Рама оконная 0,73*0,31 с напльвом по периметру | м2 | | | | 1,1915 | 1802,98 | |
| | Рама оконная 0,79*0,36 с напльвом по периметру | м2 | | | | 1,422 | 2151,77 | |
| | Саморез 4,2*75 | шт | | | | 160 | 86,40 | |
| | насосы в том числе: | | 1,000 | | 11400,00 | | 5835,00 | 17235,00 |
| | Установка насосов сметная прибыль | руб | | | 2332,00 | | | 2332,00 |
| | Установка насосов машины | руб | | | 251,00 | | | 251,00 |
| | Установка насосов накладные *** | руб | | | 4226,00 | | | 4226,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Установка насосов ФОТ | руб | | | 4591,00 | | | 4591,00 |
| | материалы | руб | | | | | 5835,00 | 5835,00 |
| | отмостки в том числе: | | 1,000 | | 23924,00 | | 30455,00 | 54379,00 |
| | Устройство отмостки ФОТ | руб | | | 14121,00 | | | 14121,00 |
| | материалы | руб | | | | | 30455,00 | 30455,00 |
| | Устройство отмостки машины | руб | | | 559,00 | | | 559,00 |
| | Устройство отмостки накладные *** | руб | | | 7822,00 | | | 7822,00 |
| | Устройство отмостки сметная прибыль | руб | | | 1422,00 | | | 1422,00 |
| Итого: | | | 15528,63 | 1241,563 | 394474,69 | 1440,99 | 111490,57 | 505965,26 |

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП