

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "219 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 1		1741,876	486,712	183857,56	398,4445	26062,49	209920,05
	Благоустройство				125968,00		5078,32	131046,32
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					5078,32	5078,32
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			125968,00			125968,00
	Инженерное оборудование		499,746	368,544	44129,94		14250,44	58380,38
	горячее водоснабжение		4,000	3,724	451,16		490,59	941,75
	Смена вентиля ГВС	шт	4,000	3,724	451,16		490,59	941,75
	Лен сантехнический	кг				0,0488	10,59	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	480,00	
	отопление		36,795	74,991	9105,90		10907,01	20012,91
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	2,000	3,384	448,01		516,00	964,01
	Бочата ду 15	шт				2	26,00	

	Резьба ду25	шт				2	30,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	460,00	
	Изготовление и установка дроссельной шайбы	шт	4,000	5,040	573,85		323,36	897,21
	Болт М 16	кг				0,54	42,17	
	Гайка М 16	кг				0,18	18,46	
	Лист 3мм 1250*2500	т				0,0021	61,81	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87,48	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,295	1,151	150,07		1121,72	1271,79
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,3658	1121,72	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2,000	46,580	5643,17		153,19	5796,36
	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
	Паранит 3мм	кг				0,504	52,34	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	

	Смена вентилей ц/о	шт	6,000	5,580	659,95		1125,54	1785,49
	Лен сантехнический	кг				0,042	21,00	
	Унипак	кг				0,084	97,44	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1007,10	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	5,500	5,683	672,13		370,03	1042,16
	Лен сантехнический	кг				0,001	0,06	
	Лен сантехнический	кг				0,0017	0,38	
	Резьба Д15	шт				2	14,00	
	Резьба Ду20	шт				2	30,00	
	Труба 20	т				0,0035	115,00	
	Труба 25	т				0,005	165,01	
	Труба ду 15	т				0,0014	45,58	
	Установка манометров	компл	1,000	0,253	33,49		282,17	315,66
	Лен сантехнический	кг				0,01	2,17	
	Манометр МПЗ Уф-16кгс/см	шт				1	280,00	

	Установка регистров	м	8,000	1,496	181,24		6008,92	6190,16
	Регистры отопления	шт				2	6008,92	
	Установка спускников ц/о	шт	4,000	4,400	565,18		406,08	971,26
	Бочата ду 15	шт				4	52,00	
	Лен сантехнический	кг				0,028	6,08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	348,00	
	Установка термометров	компл	4,000	1,424	178,81		600,00	778,81
	Термометр ТТЖ-М	шт				4	600,00	
	Содержание инженерного оборудования		458,951	289,829	34572,88		2852,84	37425,72
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,200	16,032	2491,85			2491,85
	Замеры параметров теплоносителя	замер	48,000	12,000	1541,40			1541,40
	Запуск системы отопления	1000 м	21,853	31,905	3632,75			3632,75
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	34,000	19,040	2167,89			2167,89
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	16,698	66,792	8579,43			8579,43
	Перевод ГВС	перев	4,000	2,000	227,72			227,72

	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	12,000	6,960	792,47		17,32	809,79
	Цемент	кг				2,86	17,32	
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 приб	8,000	1,440	163,96			163,96
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	98,000	36,260	3954,51			3954,51
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	30,000	37,200	4057,03			4057,03
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	4,000	4,968	541,81			541,81
	Регулировка терморегулятора	термо	2,000	2,000	256,90			256,90
	Ремонт вентиля	шт	68,000	32,640	3716,39		380,45	4096,84
	Лен сантехнический	кг				1,24	354,41	
	Лен сантехнический	кг				0,12	26,04	
	Слив и наполнение стояков	1000 м	1,200	1,752	199,48			199,48
	Смена сгонов	шт	24,000	7,920	1005,92		1112,47	2118,39
	Контрогайка Ду 20	шт				12	90,31	
	Контрогайка ф15	шт				11	67,45	
	Лен сантехнический	кг				0,026	10,34	

	Лен сантехнический	кг				0,018	3,90	
	Муфта ду 15	шт				11	130,40	
	Муфта Ду20	шт				13	206,00	
	Резьба Д15	шт				1	6,02	
	Резьба Ду20	шт				1	8,85	
	Сгон д 20	шт				13	422,00	
	Сгон д-15	шт				11	111,88	
	Унипак	кг				0,072	55,32	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	84,000	10,920	1243,35		1342,60	2585,95
	Контрогайка Ду 20	шт				3	21,00	
	Контрогайка ф15	шт				30	179,74	
	Лен сантехнический	кг				1,3	384,41	
	Лен сантехнический	кг				0,38	82,46	
	Муфта ду 15	шт				30	229,40	
	Муфта Ду20	шт				15	330,00	

	Унипак	кг				0,16	115,59	
	Конструктивные элементы		1242,130	118,168	13759,62		6733,73	20493,35
	Внешнее благоустройство территории		792,400	17,308	1994,47		1290,10	3284,57
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	750,000	5,250	597,76			597,76
	Окраска металлических урн	м2	3,000	2,682	305,37		45,04	350,41
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,483	45,04	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	38,400	8,256	963,80		873,57	1837,37
	Олифа	кг				3,456	181,82	
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				6,1824	691,75	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		371,49	499,01
	Болт 8*20	кг				0,014	1,06	
	Гайка М 8	кг				0,15	14,23	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
	Фанера 1,52*1,52	лист				0,25	91,87	
	Шайба М6	кг				0,015	1,36	

	Прочие работы		7,000	0,105	10,94			10,94
	Сверление отверстий в листовой стали	отверс	7,000	0,105	10,94			10,94
	Содержание конструктивных элементов		63,000	23,956	2837,29		649,03	3486,32
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	6,000	5,460	621,68		649,03	1270,71
	Гвозди 40*2	кг				0,12	5,23	
	Обналичник 2100	шт				6	643,80	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	24,000	2,304	221,18			221,18
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	20,000	1,920	184,32			184,32
	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 приб	1,000	2,272	268,71			268,71
	Текущий ремонт конструктивных элементов		379,730	76,799	8916,92		4794,60	13711,52
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	184,660	28,402	3772,50		412,88	4185,38
	Вилатерм Ду 20	м				5,5	91,85	
	Цемент	кг				52,6281	321,03	
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	161,000	29,624	3037,35		255,35	3292,70

	Цемент	кг				41,86	255,35	
	Зашивка проемов фанерой	м2	3,940	1,993	209,57		886,22	1095,79
	Гвозди 2,5*50	кг				0,394	18,73	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				4,0188	867,49	
	Известковая побелка стен, потолков	м2	12,000	1,968	214,63		19,38	234,01
	Известь	кг				2,28	19,38	
	Остекление оконных переплётов	м2	4,880	10,721	1220,74		1769,55	2990,29
	Гвозди 32	кг				0,0342	1,72	
	Стекло 4мм	м2				5,0264	1608,55	
	Штапик оконный	м				39,8208	159,28	
	Смена дверных приборов: замков	шт	4,000	0,320	32,81		662,12	694,93
	Замок навесной	шт				4	662,12	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	7,000	2,632	299,68		365,23	664,91
	Гвозди 90мм	кг				0,006	0,23	
	Проушина д/замка	шт				7	362,60	

	Саморез 3,5*32	шт				12	2,40	
	Смена частей водосточных труб	м	1,250	0,529	60,20		191,64	251,84
	Проволока вязальная	кг				0,0075	0,34	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	1,000	0,610	69,45		232,23	301,68
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	Проволока вязальная	кг				0,005	0,23	
Итого:			1741,88	486,712	183857,56	398,44	26062,49	209920,05

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП