

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строеие "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>225а квартал - 1</b>		<b>9350,583</b>	<b>1547,481</b>	<b>431621,86</b>	<b>1422,7657</b>	<b>84376,45</b>	<b>515998,31</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>249516,00</b>		<b>26083,52</b>	<b>275599,52</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					26083,52	26083,52
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			249516,00			249516,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>1079,483</b>	<b>833,882</b>	<b>100386,71</b>		<b>29861,00</b>	<b>130247,71</b>
	<b>горячее водоснабжение</b>		<b>27,100</b>	<b>26,351</b>	<b>3211,96</b>		<b>3960,64</b>	<b>7172,60</b>
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,100	0,390	50,87		356,47	407,34
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,124	356,47	
	Смена вентилях ГВС	шт	25,000	23,781	2881,07		3369,83	6250,90
	Лен сантехнический	кг				0,035	17,50	
	Лен сантехнический	кг				0,14	30,37	
	Унипак	кг				0,266	186,01	

	Шаров. кран-ручка ду15	шт				11	1195,95	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	500,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				12	1440,00	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС</b>	м	<b>2,000</b>	<b>2,180</b>	<b>280,02</b>		<b>234,34</b>	<b>514,36</b>
	Лен сантехнический	кг				0,001	0,28	
	Резьба ду25	шт				2	68,64	
	Труба 25	т				0,0048	165,42	
	<b>канализация</b>		<b>36,000</b>	<b>30,384</b>	<b>3632,84</b>		<b>3644,46</b>	<b>7277,30</b>
	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб</b>	м	<b>18,000</b>	<b>12,744</b>	<b>1626,23</b>		<b>3644,46</b>	<b>5270,69</b>
						1,996		
	Заглушка PP 110	шт				1	18,67	
	Манжета переходная 100*123	шт				2	76,00	
	Манжета 123*110	шт				2	80,00	
	Муфта ду 110	шт				4	201,34	
	Отвод 100*90	шт				2	74,40	

	Отвод 110*45	шт				1	60,00	
	Переход для подсоед. 100-124	шт				3	380,97	
	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				1	130,00	
	Переход PP110*50	шт				2	58,10	
	Тройник 100*100*45	шт				1	67,50	
	Тройник 100*100*87,5	шт				1	67,50	
	Тройник PP110*50*87	шт				1	75,00	
	Труба 100*2000	шт				6	1533,60	
	Труба 110*2000мм	шт				2	821,38	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	18,000	17,640	2006,61			2006,61
	<b>отопление</b>		<b>88,795</b>	<b>170,974</b>	<b>20761,83</b>		<b>13329,45</b>	<b>34091,28</b>
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,295	1,151	150,07		1121,72	1271,79
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,3658	1121,72	
	Мелкий ремонт изоляции ц/о	м	2,500	0,825	93,93			93,93
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	4,000	93,160	11286,33		306,38	11592,71

	Болт М 16	кг				1,2	93,71	
	Гайка М 16	кг				0,2	20,52	
	Паранит 3мм	кг				1,008	104,67	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87,48	
	<b>Смена вентилей ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>41,000</b>	<b>39,400</b>	<b>4703,67</b>		<b>7127,97</b>	<b>11831,64</b>
	Лен сантехнический	кг				0,084	32,70	
	Лен сантехнический	кг				0,2028	44,02	
	Унипак	кг				0,322	224,71	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				18	1590,19	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	730,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				27	3766,35	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	740,00	
	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>14,000</b>	<b>14,384</b>	<b>1701,20</b>		<b>960,56</b>	<b>2661,76</b>
	Лен сантехнический	кг				0,0053	1,52	
	Лен сантехнический	кг				0,0014	0,32	

	Резьба Д15	шт				13	80,22	
	Резьба Ду20	шт				10	137,70	
	Труба 20	т				0,0134	484,28	
	Труба ду 15	т				0,0075	256,52	
	<b>Установка манометров</b>	<b>компл</b>	<b>2,000</b>	<b>0,506</b>	<b>66,99</b>		<b>784,34</b>	<b>851,33</b>
	Лен сантехнический	кг				0,02	4,34	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	780,00	
	<b>Установка спускников ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>8,000</b>	<b>8,800</b>	<b>1130,36</b>		<b>936,05</b>	<b>2066,41</b>
	Бочата ду 15	шт				8	104,00	
	Лен сантехнический	кг				0,056	12,15	
	Унипак	кг				0,112	59,90	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	760,00	
	<b>Установка спускных вентиля ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>9,000</b>	<b>9,900</b>	<b>1271,65</b>		<b>892,43</b>	<b>2164,08</b>
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Лен сантехнический	кг				0,049	10,63	

	Резьба Д15	шт				7	98,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	783,00	
	<b>Установка термометров</b>	компл	<b>8,000</b>	<b>2,848</b>	<b>357,62</b>		<b>1200,00</b>	<b>1557,62</b>
	Термометр ТТЖ-М	шт				8	1200,00	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>921,588</b>	<b>596,702</b>	<b>71626,14</b>		<b>5080,25</b>	<b>76706,39</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	11,700	58,617	9110,84			9110,84
	Замеры параметров теплоносителя	замер	96,000	24,000	3082,80			3082,80
	Запуск системы отопления	1000 м	35,162	51,336	5845,17			5845,17
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	82,000	45,920	5228,45			5228,45
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	26,856	107,424	13798,61			13798,61
	Перевод ГВС	перев	8,000	4,000	455,44			455,44
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	29,000	16,820	1915,13		34,84	1949,97
	Цемент	кг				6,76	34,84	
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	13,000	2,340	266,43			266,43
	Профобход квартир	кварти	3,000	1,800	231,21			231,21

	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	м	270,000	99,900	10895,09			10895,09
	<b>Прочистка дворовой канализационной сети</b>	м	62,000	76,880	8384,53			8384,53
	<b>Прочистка и промывка трубопроводов</b>	м	4,000	4,968	541,81			541,81
	<b>Регулировка терморегулятора</b>	термо	4,000	4,000	513,80			513,80
	<b>Ремонт вентилей</b>	шт	40,000	19,200	2186,11		258,35	2444,46
	Лен сантехнический	кг				0,8	258,35	
	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения</b>	1000 м	50,270	23,627	2404,27			2404,27
	<b>Слив и наполнение стояков</b>	1000 м	9,600	14,016	1595,86			1595,86
	<b>Смена сгонов</b>	шт	92,000	30,804	3912,42		3791,42	7703,84
	Контрогайка Ду 20	шт				41	313,24	
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Контрогайка ду 32	шт				2	22,60	
	Контрогайка ф15	шт				44	265,11	
	Лен сантехнический	кг				0,41	195,25	
	Лен сантехнический	кг				0,072	15,63	

	Муфта ду 15	ШТ				44	312,00	
	Муфта ду 25	ШТ				1	14,28	
	Муфта ду 32	ШТ				2	36,00	
	Муфта Ду20	ШТ				40	704,00	
	Резьба Д15	ШТ				1	6,02	
	Резьба Ду20	ШТ				4	35,40	
	Сгон 32	ШТ				2	66,40	
	Сгон д 20	ШТ				43	1322,00	
	Сгон д-15	ШТ				29	323,54	
	Сгон Ду25	ШТ				1	44,70	
	Унипак	КГ				0,1488	107,20	
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	ШТ	<b>85,000</b>	<b>11,050</b>	<b>1258,15</b>		<b>995,64</b>	<b>2253,79</b>
	Контрогайка Ду 20	ШТ				13	104,00	
	Контрогайка ф15	ШТ				13	77,87	
	Лен сантехнический	КГ				1,2	352,11	



	Лен сантехнический	кг				0,5	108,50	
	Муфта ду 15	шт				13	76,70	
	Муфта Ду20	шт				13	223,00	
	Унипак	кг				0,135	53,46	
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>6,000</b>	<b>9,471</b>	<b>1153,94</b>		<b>3846,20</b>	<b>5000,14</b>
	<b>Смена вентилей ХВС</b>	<b>шт</b>	<b>4,000</b>	<b>3,724</b>	<b>451,16</b>		<b>416,03</b>	<b>867,19</b>
	Лен сантехнический	кг				0,028	6,08	
	Унипак	кг				0,056	29,95	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	380,00	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС</b>	<b>м</b>	<b>1,000</b>	<b>0,894</b>	<b>114,83</b>		<b>42,27</b>	<b>157,10</b>
	Лен сантехнический	кг				0,0005	0,03	
	Труба ду 15	т				0,0013	42,24	
	<b>Смена задвижек ХВС</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>4,853</b>	<b>587,94</b>		<b>3387,90</b>	<b>3975,84</b>
	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				1	3387,90	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>8271,100</b>	<b>713,599</b>	<b>81719,15</b>		<b>28431,93</b>	<b>110151,08</b>

<b>Внешнее благоустройство территории</b>			<b>6067,240</b>	<b>97,155</b>	<b>10990,80</b>		<b>1746,67</b>	<b>12737,47</b>
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	<b>м2</b>	<b>6000,000</b>	<b>42,000</b>	<b>4782,12</b>			<b>4782,12</b>
	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>15,060</b>	<b>5,346</b>	<b>616,43</b>		<b>163,49</b>	<b>779,92</b>
	Олифа	кг				0,0416	2,19	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,8373	161,30	
	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>22,560</b>	<b>16,266</b>	<b>1756,71</b>		<b>306,98</b>	<b>2063,69</b>
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3,4968	306,98	
	<b>Окраска металлических урн</b>	<b>м2</b>	<b>24,000</b>	<b>21,456</b>	<b>2442,98</b>		<b>360,36</b>	<b>2803,34</b>
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3,864	360,36	
	<b>Ремонт надворного оборудования</b>	<b>м2</b>	<b>4,620</b>	<b>11,342</b>	<b>1307,74</b>		<b>755,10</b>	<b>2062,84</b>
	Гвозди 4*100	кг				0,462	20,10	
	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				2	735,00	
	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,745</b>	<b>84,83</b>		<b>160,74</b>	<b>245,57</b>
	Болт 8*20	кг				0,028	2,12	
	Гайка М 8	кг				0,006	0,57	

	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	<b>Прочие работы</b>		<b>119,000</b>	<b>45,934</b>	<b>5564,90</b>		<b>9842,94</b>	<b>15407,84</b>
	<b>Заделка примыканий козырьков, панелей к стенам.</b>	<b>м</b>	<b>119,000</b>	<b>45,934</b>	<b>5564,90</b>		<b>9842,94</b>	<b>15407,84</b>
	Битум БН-90/10	кг				13	286,00	
	Линкром (10 м2)	м2				50	6075,00	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				24,871	3481,94	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>240,500</b>	<b>69,699</b>	<b>8005,51</b>		<b>1217,57</b>	<b>9223,08</b>
	<b>Малый ремонт дверных полотен</b>	<b>м2</b>	<b>3,000</b>	<b>1,560</b>	<b>162,49</b>		<b>325,36</b>	<b>487,85</b>
	Гвозди 2,5*50	кг				0,3	14,26	
	Обналичка 2000	шт				3	210,00	
	Притвор-планка 50*25*2100	шт				3	101,10	
	<b>Малый ремонт оконных переплетов</b>	<b>шт</b>	<b>6,000</b>	<b>5,460</b>	<b>621,68</b>		<b>605,70</b>	<b>1227,38</b>
	Гвозди 2,5*50	кг				0,12	5,70	
	Обналичка 2000	шт				6	600,00	

	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	84,000	8,064	774,14			774,14
	Очистка козырьков от мусора	м2	84,000	1,008	96,77			96,77
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	32,000	3,072	294,91			294,91
	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 приб	12,000	27,264	3224,51			3224,51
	Ремонт подвальных окон	шт	4,000	2,080	216,65		99,02	315,67
	Гвозди 2,5*50	кг				0,4	19,02	
	Притвор.планка 2000мм	шт				4	80,00	
	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	3,500	9,191	1072,96		187,49	1260,45
	Известь	кг				10,78	91,63	
	Цемент	кг				15,715	95,86	
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>1844,360</b>	<b>500,811</b>	<b>57157,93</b>		<b>15624,75</b>	<b>72782,68</b>
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	481,000	67,821	8978,82		836,22	9815,04
	Цемент	кг				137,085	836,22	
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	412,000	75,808	7772,59		653,43	8426,02

	Цемент	кг				107,12	653,43	
	<b>Зашивка проемов фанерой</b>	<b>м2</b>	<b>1,440</b>	<b>0,729</b>	<b>76,59</b>		<b>323,91</b>	<b>400,50</b>
	Гвозди 2,5*50	кг				0,144	6,85	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1,4688	317,06	
	<b>Известковая побелка стен, потолков</b>	<b>м2</b>	<b>24,000</b>	<b>3,936</b>	<b>429,26</b>		<b>38,76</b>	<b>468,02</b>
	Известь	кг				4,56	38,76	
	<b>Окраска дверей по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>93,900</b>	<b>46,105</b>	<b>5315,89</b>		<b>2492,18</b>	<b>7808,07</b>
	Олифа	кг				1,6902	88,92	
	Шпаклевка Мастер	кг				31,1748	644,07	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				19,6251	1759,19	
	<b>Окраска клеевыми составами стен, потолков</b>	<b>м2</b>	<b>112,000</b>	<b>27,104</b>	<b>3034,02</b>		<b>278,90</b>	<b>3312,92</b>
	Шпаклевка	кг				25,872	278,90	
	<b>Окраска масляными составами плинтусов, сапожков</b>	<b>м2</b>	<b>5,400</b>	<b>2,381</b>	<b>278,00</b>		<b>87,90</b>	<b>365,90</b>
	Олифа	кг				0,1728	9,09	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,6696	9,82	

	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,7398	68,99	
	<b>Окраска масляными составами металлических стоек козырьков</b>	<b>м2</b>	<b>36,260</b>	<b>26,143</b>	<b>2823,50</b>		<b>371,15</b>	<b>3194,65</b>
	Олифа	кг				1,6576	87,21	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				5,6203	283,94	
	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>15,600</b>	<b>3,354</b>	<b>391,55</b>		<b>126,89</b>	<b>518,44</b>
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2,5116	126,89	
	<b>Окраска масляными составами торцов козырьков</b>	<b>м2</b>	<b>26,180</b>	<b>4,477</b>	<b>529,47</b>		<b>326,74</b>	<b>856,21</b>
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3,4558	326,74	
	<b>Окраска фасадов (входа в подъезд)</b>	<b>м2</b>	<b>525,000</b>	<b>111,300</b>	<b>12138,38</b>		<b>5582,93</b>	<b>17721,31</b>
	Краска в/д "Оптимист" фасадная	кг				84	3696,00	
	Шпатлевка универсальная	кг				128,625	1886,93	
	<b>Ремонт чердачных люков</b>	<b>шт</b>	<b>3,000</b>	<b>9,096</b>	<b>1168,38</b>		<b>3,05</b>	<b>1171,43</b>
	Гвозди 4*100	кг				0,09	3,05	
	<b>Ремонт штукатурки козырьков по камню и бетону цем.-известк. раствором</b>	<b>м2</b>	<b>22,300</b>	<b>60,678</b>	<b>7083,58</b>		<b>610,50</b>	<b>7694,08</b>
	Цемент	кг				100,0824	610,50	

	<b>Ремонт штукатурки фасадов с земли и лесов</b>	<b>м2</b>	<b>4,000</b>	<b>14,276</b>	<b>1666,58</b>		<b>109,51</b>	<b>1776,09</b>
	Цемент	кг				17,952	109,51	
	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	<b>шт</b>	<b>5,000</b>	<b>4,640</b>	<b>528,31</b>		<b>810,30</b>	<b>1338,61</b>
	Замок навесной	шт				5	810,30	
	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>3,000</b>	<b>1,128</b>	<b>128,43</b>		<b>157,20</b>	<b>285,63</b>
	Прошина д/замка	шт				3	155,40	
	Саморез 3,5*32	шт				9	1,80	
	<b>Смена оконных приборов: петель</b>	<b>шт</b>	<b>4,000</b>	<b>4,524</b>	<b>515,10</b>		<b>55,61</b>	<b>570,71</b>
	Гвозди 20*1,2	кг				0,64	23,21	
	Петля накладная 40 мм	шт				4	32,40	
	<b>Смена оконных приборов: ручек-скоб</b>	<b>шт</b>	<b>14,000</b>	<b>3,948</b>	<b>449,52</b>		<b>636,17</b>	<b>1085,69</b>
	Гвозди 20*1,2	кг				0,56	20,31	
	Ручка-скоба	шт				14	615,86	
	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм</b>	<b>м2</b>	<b>0,280</b>	<b>0,435</b>	<b>53,34</b>		<b>62,65</b>	<b>115,99</b>
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0014	0,05	

	Стекло	м2				0,2884	55,97	
	Штапик оконный	м				1,713	6,63	
	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен, откосов с расчисткой до 35 % за 2 раза</b>	<b>м2</b>	<b>56,000</b>	<b>32,928</b>	<b>3796,60</b>		<b>2060,75</b>	<b>5857,35</b>
	Олифа	кг				6,3441	333,76	
	Шпатлевка универсальная	кг				45,5217	667,80	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				11,816	1059,19	
<b>Итого:</b>			<b>9350,58</b>	<b>1547,481</b>	<b>431621,86</b>	<b>1422,77</b>	<b>84376,45</b>	<b>515998,31</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП