

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "32мк-н - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	32мк-н - 8		3753,580	486,010	204361,96	337,679	25379,39	229741,35
	Благоустройство				146316,00		6799,15	153115,15
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6799,15	6799,15
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			146316,00			146316,00
	Инженерное оборудование		376,389	396,437	47605,50		11488,23	59093,73
	горячее водоснабжение		16,611	26,358	3248,44		5869,50	9117,94
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,211	0,823	107,33		752,15	859,48
	Скотч	шт				3,5237		
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,2616	752,15	
	Смена вентилях ГВС	шт	7,000	8,288	1004,09		2737,39	3741,48
	Лен сантехнический	кг				0,1288	7,39	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				7	2730,00	

	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	1,400	1,854	238,09		211,42	449,51
	Резьба Ду20	шт				4	60,00	
	Труба ду 32	т				0,0042	151,42	
	Установка насосов	шт	1,000	7,693	909,85		2007,33	2917,18
	Насос циркуляционный	шт				1	1434,73	
	Резьба ду25	шт				4	60,00	
	Сгон 25	шт				2	52,60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	460,00	
	Установка спускников ГВС	шт	7,000	7,700	989,06		161,21	1150,27
	Лен сантехнический	кг				0,014	7,00	
	Муфта ду 15	шт				7	69,93	
	Резьба Д15	шт				14	84,28	
	отопление		4,000	29,196	3575,88		88,98	3664,86
	Демонтаж элеватора	шт	1,000	1,120	132,46			132,46
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58			2821,58

	Установка элеваторов	шт	1,000	3,686	480,54		78,59	559,13
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		10,39	151,68
	Бочата ду 15	шт				1	9,99	
	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
	Содержание инженерного оборудования		339,167	321,036	38299,33		1177,06	39476,39
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,000	20,040	3114,82			3114,82
	Демонтаж элеватора	шт	1,000	1,118	132,23			132,23
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	Запуск системы отопления	1000 м	20,724	30,257	3445,06			3445,06
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	45,000	25,200	2869,27			2869,27
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	12,471	49,884	6407,60			6407,60
	Перевод ГВС	перев	3,000	1,500	170,79			170,79
	Профобход квартир	кварти	14,000	8,400	1078,98			1078,98

	Прочистка внутренней канализационной сети	м	84,000	31,080	3389,58			3389,58
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	27,000	33,480	3651,33			3651,33
	Работа с соплом	сопло	1,000	1,000	128,45			128,45
	Регулировка терморегулятора	термо	6,000	6,000	770,70			770,70
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	62,172	90,771	10335,19			10335,19
	Слив и наполнение стояков	1000 м	1,800	2,628	299,22			299,22
	Смена сгонов	шт	14,000	6,692	849,95		876,61	1726,56
	Контрогайка ду 32	шт				14	158,20	
	Лен сантехнический	кг				0,028	1,61	
	Муфта ду 32	шт				14	252,00	
	Сгон 32	шт				14	464,80	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	10,000	1,300	148,02		70,73	218,75
	Лен сантехнический	кг				0,1	32,29	
	Лен сантехнический	кг				0,06	13,02	
	Унипак	кг				0,03	25,42	

	Установка элеватора	шт	1,000	3,686	480,54		229,72	710,26
	Болт М 16	кг				1,62	126,51	
	Гайка М 16	кг				0,24	24,62	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	холодное водоснабжение		16,611	19,847	2481,85		4352,69	6834,54
	Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)	1 м3	0,211	0,823	107,33		894,16	1001,49
	Скотч 50мм/66 м	шт				3,5237	142,01	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,2616	752,15	
	Смена вентилях ХВС	шт	8,000	9,472	1147,53		3128,40	4275,93
	Лен сантехнический	кг				0,0924	8,40	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				8	3120,00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	1,400	1,852	237,91		151,42	389,33
	Труба ду 32	т				0,0042	151,42	
	Установка спускников ХВС	шт	7,000	7,700	989,06		178,71	1167,77

	Лен сантехнический	кг				0,049	24,50	
	Муфта ду 15	шт				7	69,93	
	Резьба Д15	шт				14	84,28	
	Конструктивные элементы		3377,191	89,573	10440,46		7092,01	17532,47
	Внешнее благоустройство территории		1233,170	41,937	4820,18		5813,10	10633,28
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200,000	8,400	956,42		83,60	1040,02
	Песка 2,4	м				20	76,60	
	Масло SHTIL	л				0,02	7,00	
	Изготовление досок объявлений	шт	2,000	0,660	75,15		124,25	199,40
	Фанера 1,52*1,52	лист				0,3	110,25	
	Штапик оконный	м				3,5	14,00	
	Окраска МАФ по дереву	м2	1,530	0,543	62,62		18,13	80,75
	Олифа	кг				0,0138	0,72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,1867	17,41	
	Окраска МАФ по металлу	м2	3,840	2,769	299,01		73,69	372,70

	Олифа	кг				0,1536	8,08	
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				0,5952	65,61	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	6,000	6,720	765,14		310,59	1075,73
	Болт 6*60	кг				0,0425	3,50	
	Гайка М6	кг				0,09	8,53	
	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				0,5	183,75	
	Черенок	шт				3	114,00	
	Шайба М6	кг				0,009	0,81	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		175,80	260,63
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	4,800	3,720	434,27		6,39	440,66

	Гвозди 2,5*50	кг				0,1344	6,39	
	Ремонт штакетного забора, к-0,5	м2	1,600	1,240	144,76		1,86	146,62
	Гвозди 2,5*50	кг				0,0448	1,86	
	Установка нового штакетного забора	м2	10,400	16,120	1881,85		5017,39	6899,24
	Гвозди 2,5*50	кг				0,5824	24,23	
	Столбик дерев. для штакетника	шт				12	1190,40	
	Штакетник 400*2000	шт				13	3802,76	
	Установка досок объявлений	шт	2,000	1,020	116,14		1,40	117,54
	Дюбель	шт				4	1,40	
	Прочие работы		2,000	0,126	14,35		2,80	17,15
	Установка табличек	1 свер	2,000	0,126	14,35		2,80	17,15
	Дюбель	шт				8	2,80	
	Содержание конструктивных элементов		2109,762	21,510	2638,43		1,84	2640,27
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	0,262	0,133	13,81		1,01	14,82
	Гвозди 3*80	кг				0,0262	1,01	

	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1,000	0,910	103,61		0,83	104,44
	Гвозди 2,5*50	кг				0,02	0,83	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	16,000	16,000	2055,20			2055,20
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1039,000	1,039	118,30			118,30
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1028,500	1,028	117,10			117,10
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	25,000	2,400	230,40			230,40
	Текущий ремонт конструктивных элементов		32,259	26,000	2967,50		1274,27	4241,77
	Заделка выбоин в полах цементных	1 мест	28,000	22,316	2540,90		748,10	3289,00
	Цемент	кг				122,64	748,10	
	Остекление оконных переплётов	м2	0,256	0,405	46,17		79,98	126,15
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0018	0,09	
	Стекло (оконное)	м2				0,2816	71,81	
	Штапик оконный	м				2,089	8,08	
	Остекление оконных переплётов	м2	0,483	1,061	120,83		191,28	312,11
	Гвозди 32	кг				0,0034	0,17	

	Стекло 4мм	м2				0,4975	175,34	
	Штапик оконный	м				3,9413	15,77	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	3,000	1,410	160,54		105,88	266,42
	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
	Саморез 3,5*35	шт				3	1,44	
	Саморез 3,5*45	шт				3	0,84	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,520	0,808	99,06		149,03	248,09
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0026	0,13	
	Стекло (оконное)	м2				0,5356	136,58	
	Штапик оконный	м				3,1824	12,32	
Итого:			3753,58	486,010	204361,96	337,68	25379,39	229741,35

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП