

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строеению "ЗЗМК-н - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЗЗМК-н - 5</b>		<b>19685,793</b>	<b>1483,496</b>	<b>630499,41</b>	<b>724,8576</b>	<b>80308,54</b>	<b>710807,95</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>444000,00</b>		<b>7509,75</b>	<b>451509,75</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					7509,75	7509,75
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			444000,00			444000,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>1093,964</b>	<b>1101,004</b>	<b>135124,28</b>		<b>30192,07</b>	<b>165316,35</b>
	<b>горячее водоснабжение</b>		<b>29,000</b>	<b>28,013</b>	<b>3441,95</b>		<b>3036,44</b>	<b>6478,39</b>
	Смена вентилей ГВС	шт	23,000	21,413	2594,18		2218,30	4812,48
	Лен сантехнический	кг				0,2078	45,10	
	Унипак	кг				0,322	172,20	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				23	2001,00	
	Установка спускников ГВС	шт	6,000	6,600	847,77		818,14	1665,91
	Лен сантехнический	кг				0,027	7,56	

	Резьба Д15	шт				3	21,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	261,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	528,58	
	<b>отопление</b>		<b>72,000</b>	<b>186,222</b>	<b>22778,70</b>		<b>21837,32</b>	<b>44616,02</b>
	<b>Врезка в ТУ под предохранительный клапан</b>	<b>врезка</b>	<b>6,000</b>	<b>10,152</b>	<b>1344,02</b>		<b>1470,00</b>	<b>2814,02</b>
	Резьба ду25	шт				6	90,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1380,00	
	<b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>	<b>шт</b>	<b>6,000</b>	<b>139,740</b>	<b>16929,50</b>		<b>2382,87</b>	<b>19312,37</b>
	Болт М 16	кг				1,8	140,56	
	Гайка М 16	кг				0,3	30,77	
	Прокладки паранитовые 80	шт				12	340,32	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131,22	
	Термометр ТТЖ-М	шт				12	1740,00	
	<b>Смена вентиля ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>24,000</b>	<b>22,320</b>	<b>2704,07</b>		<b>1586,28</b>	<b>4290,35</b>
	Лен сантехнический	кг				0,168	84,00	

	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1502,28	
	<b>Установка манометров</b>	компл	<b>30,000</b>	<b>7,590</b>	<b>1004,84</b>		<b>9750,00</b>	<b>10754,84</b>
	Лен сантехнический	кг				0,3	150,00	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				30	9600,00	
	<b>Установка предохранительных клапанов</b>	шт	<b>6,000</b>	<b>6,420</b>	<b>796,27</b>		<b>6648,17</b>	<b>7444,44</b>
	Лен сантехнический	кг				0,042	9,11	
	Предохранительный клапан	шт				6	6481,26	
	Сгон 25	шт				6	157,80	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>966,964</b>	<b>862,056</b>	<b>105885,55</b>		<b>2877,58</b>	<b>108763,13</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	16,000	80,160	12459,27			12459,27
	Замеры параметров теплоносителя	замер	192,000	48,000	6165,60			6165,60
	Запуск системы отопления	1000 м	110,170	160,848	18314,18			18314,18
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	139,000	77,840	8862,86			8862,86
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	51,693	206,772	26559,87			26559,87
	Перевод ГВС	перев	12,000	6,000	683,16			683,16

	<b>Профобход квартир</b>	кварти	<b>60,000</b>	<b>36,000</b>	<b>4624,20</b>		<b>100,00</b>	<b>4724,20</b>
	Резьба ду25	шт				5	100,00	
	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	м	<b>137,500</b>	<b>50,875</b>	<b>5548,42</b>			<b>5548,42</b>
	<b>Прочистка дворовой канализационной сети</b>	м	<b>20,000</b>	<b>24,800</b>	<b>2704,69</b>		<b>36,12</b>	<b>2740,81</b>
	Резьба Д15	шт				6	36,12	
	<b>Ревизия и ремонт ТРЖ</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>0,720</b>	<b>81,98</b>			<b>81,98</b>
	<b>Регулировка терморегулятора</b>	термо	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>4624,20</b>			<b>4624,20</b>
	<b>Ремонт вентиля</b>	шт	<b>77,000</b>	<b>36,960</b>	<b>4208,27</b>		<b>1190,00</b>	<b>5398,27</b>
	Лен сантехнический	кг				0,06	30,00	
	Лен сантехнический	кг				1,46	724,34	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				1,42	435,66	
	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения</b>	1000 м	<b>68,301</b>	<b>82,273</b>	<b>9267,35</b>			<b>9267,35</b>
	<b>Слив и наполнение стояков</b>	1000 м	<b>3,300</b>	<b>4,818</b>	<b>548,58</b>			<b>548,58</b>
	<b>Смена сгонов</b>	шт	<b>22,000</b>	<b>7,260</b>	<b>922,09</b>		<b>1411,03</b>	<b>2333,12</b>
	Контрогайка Ду 20	шт				1	8,00	

	Контрогайка ф15	шт				46	276,00	
	Лен сантехнический	кг				0,002	1,00	
	Лен сантехнический	кг				0,056	12,15	
	Муфта ду 15	шт				46	874,00	
	Сгон д-15	шт				21	168,00	
	Унипак	кг				0,1344	71,88	
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>шт</b>	<b>21,000</b>	<b>2,730</b>	<b>310,84</b>		<b>140,43</b>	<b>451,27</b>
	Лен сантехнический	кг				0,2	64,59	
	Лен сантехнический	кг				0,1	33,02	
	Унипак	кг				0,045	42,82	
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>26,000</b>	<b>24,713</b>	<b>3018,07</b>		<b>2440,73</b>	<b>5458,80</b>
	<b>Смена вентилей ХВС</b>	<b>шт</b>	<b>23,000</b>	<b>21,413</b>	<b>2594,18</b>		<b>2131,71</b>	<b>4725,89</b>
	Лен сантехнический	кг				0,098	49,00	
	Лен сантехнический	кг				0,063	13,67	
	Смазка уплотн.	кг				0,126	68,04	

	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				23	2001,00	
	<b>Установка спускников ХВС</b>	ШТ	<b>3,000</b>	<b>3,300</b>	<b>423,88</b>		<b>309,02</b>	<b>732,90</b>
	Лен сантехнический	КГ				0,021	4,56	
	Резьба Д15	ШТ				3	21,00	
	Унипак	КГ				0,042	22,46	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				3	261,00	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>18587,829</b>	<b>378,492</b>	<b>45639,13</b>		<b>35874,72</b>	<b>81513,85</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>8840,427</b>	<b>90,944</b>	<b>10368,57</b>		<b>3324,00</b>	<b>13692,57</b>
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	м2	<b>8800,000</b>	<b>61,600</b>	<b>7013,78</b>		<b>144,40</b>	<b>7158,18</b>
	Леска 2,4	м				20	74,40	
	Масло SHTIL	л				0,2	70,00	
	<b>Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования</b>	м2	<b>2,500</b>	<b>0,435</b>	<b>46,14</b>			<b>46,14</b>
	<b>Изготовление песочниц</b>	м	<b>16,000</b>	<b>6,400</b>	<b>728,70</b>		<b>886,50</b>	<b>1615,20</b>
	Гвозди 4*120	КГ				1,6	94,50	
	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	ШТ				8	792,00	

	<b>Разборка штaketного забора</b>	<b>м2</b>	<b>1,200</b>	<b>0,736</b>	<b>80,22</b>			<b>80,22</b>
	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>6,000</b>	<b>6,720</b>	<b>765,14</b>		<b>292,52</b>	<b>1057,66</b>
	Болт 6*60	кг				0,084	6,92	
	Гайка М6	кг				0,18	17,06	
	Саморез 3,5*45	шт				21	7,98	
	Фанера 1,52*1,52	лист				0,5	183,75	
	Черенок	шт				2	76,00	
	Шайба М6	кг				0,009	0,81	
	<b>Ремонт надвoрного оборудования</b>	<b>м2</b>	<b>1,327</b>	<b>3,258</b>	<b>375,62</b>		<b>992,82</b>	<b>1368,44</b>
	Гвозди 4*100	кг				0,12	5,22	
	Доска д/качели балансир.50*150*3000	шт				4	887,60	
	Обналичка 2000	шт				1	100,00	
	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>3,000</b>	<b>2,235</b>	<b>254,48</b>		<b>413,40</b>	<b>667,88</b>
	Болт 6*60	кг				0,084	6,92	
	Гайка М6	кг				0,018	1,71	

	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,9	403,96	
	Шайба М6	кг				0,009	0,81	
	<b>Ремонт штaketного забора, к-0,5</b>	<b>м2</b>	<b>4,800</b>	<b>3,720</b>	<b>434,27</b>		<b>5,59</b>	<b>439,86</b>
	Гвозди 2,5*50	кг				0,1344	5,59	
	<b>Установка нового штaketного забора</b>	<b>м2</b>	<b>1,600</b>	<b>2,480</b>	<b>289,51</b>		<b>588,77</b>	<b>878,28</b>
	Гвозди 2,5*50	кг				0,0896	3,73	
	Штакетник 400*2000	шт				2	585,04	
	<b>Установка песочниц</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>1,400</b>	<b>159,40</b>			<b>159,40</b>
	<b>Формовочная обрезка деревьев</b>	<b>дерев</b>	<b>2,000</b>	<b>1,960</b>	<b>221,28</b>			<b>221,28</b>
	<b>Прочие работы</b>		<b>44,000</b>	<b>9,504</b>	<b>1008,18</b>		<b>1266,84</b>	<b>2275,02</b>
	<b>Устройство обрешетки</b>	<b>м2</b>	<b>44,000</b>	<b>9,504</b>	<b>1008,18</b>		<b>1266,84</b>	<b>2275,02</b>
	Гвозди 4*100	кг				2,64	114,84	
	Доска строганная 10*130*2000	шт				24	1152,00	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>9287,010</b>	<b>104,204</b>	<b>12423,62</b>			<b>12423,62</b>
	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>2055,20</b>			<b>2055,20</b>

	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	4307,700	4,308	490,47			490,47
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	4288,500	4,288	488,29			488,29
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	39,680	3,809	365,69			365,69
	Очистка желобов	м	420,000	52,920	6797,57			6797,57
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	210,000	20,160	1935,36			1935,36
	Снятие оконных переплетов	м2	5,130	2,719	291,03			291,03
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>416,392</b>	<b>173,840</b>	<b>21838,76</b>		<b>31283,88</b>	<b>53122,64</b>
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	172,300	58,065	7569,95		11626,41	19196,36
	Пена пистолетная 750гр	шт				36,8757	9919,19	
	Утеплитель	м2				16,8	1707,22	
	Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных	м2	5,130	8,172	990,05		126,07	1116,12
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,303	126,07	
	Остекление окон (новых, неостекленных)	1м2 пл	5,133	7,068	804,77		1103,29	1908,06
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0172	0,87	
	Стекло (оконное)	м2				4,0037	1020,95	

	Штапик оконный	м				21,0528	81,47	
	<b>Остекление оконных переплётов</b>	<b>м2</b>	<b>0,248</b>	<b>0,545</b>	<b>62,04</b>		<b>89,93</b>	<b>151,97</b>
	Гвозди 32	кг				0,0017	0,09	
	Стекло 4мм	м2				0,2554	81,75	
	Штапик оконный	м				2,0237	8,09	
	<b>Промазка швов стеновых, цокольных панелей</b>	<b>м</b>	<b>157,300</b>	<b>22,179</b>	<b>2936,32</b>		<b>246,57</b>	<b>3182,89</b>
	Цемент	кг				44,8305	246,57	
	<b>Ремонт оконных переплетов с заменой брусков</b>	<b>шт</b>	<b>4,000</b>	<b>17,304</b>	<b>2222,70</b>		<b>84,11</b>	<b>2306,81</b>
	Брусок окон.40*40*520	м				1,04	40,11	
	Брусок окон.40*40*530	м				1,06	40,88	
	Саморез 4,2*65	шт				8	3,12	
	<b>Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля</b>	<b>м2</b>	<b>7,800</b>	<b>7,277</b>	<b>828,60</b>		<b>929,17</b>	<b>1757,77</b>
	Гвозди 4*100	кг				0,949	41,28	
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0,0095	0,58	
	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				1,647	209,35	

	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	шт				4	677,96	
	<b>Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.до 30 мм</b>	м2	<b>2,700</b>	<b>7,347</b>	<b>857,65</b>		<b>137,34</b>	<b>994,99</b>
	Известь	кг				8,316	70,69	
	Цемент	кг				12,1176	66,65	
	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	шт	<b>3,000</b>	<b>1,692</b>	<b>192,65</b>		<b>54,11</b>	<b>246,76</b>
	Гвозди 4*100	кг				0,02	0,87	
	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
	Саморез 3,5*35	шт				3	1,44	
	<b>Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов</b>	м	<b>1,600</b>	<b>2,160</b>	<b>235,57</b>		<b>97,50</b>	<b>333,07</b>
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0025	97,50	
	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 мм</b>	м2	<b>2,178</b>	<b>4,916</b>	<b>559,71</b>		<b>690,83</b>	<b>1250,54</b>
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0108	0,55	
	Стекло (оконное)	м2				2,5047	638,70	
	Штапик оконный	м				13,3294	51,58	
	<b>Укрепление парапетов с к=0,5</b>	м	<b>1,000</b>	<b>0,403</b>	<b>45,89</b>		<b>0,04</b>	<b>45,93</b>

	Гвозди 3*70	кг				0,001	0,04	
	<b>Установка оконных переплетов</b>	<b>шт</b>	<b>4,000</b>	<b>10,328</b>	<b>1488,26</b>		<b>8293,03</b>	<b>9781,29</b>
	Завертки форточные	шт				4	58,80	
	Петля накладная 40 мм	шт				8	64,80	
	Рама окон.1,99*0,605 с форт.	м2				2,4079	3643,63	
	Рама окон.2,065*0,66 с форт.	м2				2,7258	4124,68	
	Ручка-скоба	шт				4	101,60	
	Саморез 3,5*32	шт				64	17,92	
	Шпингалет	шт				16	281,60	
	<b>Установка поручней</b>	<b>м</b>	<b>3,000</b>	<b>0,861</b>	<b>101,83</b>		<b>9,94</b>	<b>111,77</b>
	Гвозди 4*100	кг				0,2286	9,94	
	<b>Устройство покрытий из асбоцементных листов козырьков и спусков в подвал</b>	<b>м2</b>	<b>47,003</b>	<b>25,523</b>	<b>2942,76</b>		<b>7795,54</b>	<b>10738,30</b>
	Гвозди 4*100	кг				0,658	28,62	
	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				61,1039	7766,92	
	<b>насосы в том числе:</b>		<b>1,000</b>		<b>10862,00</b>		<b>6732,00</b>	<b>17594,00</b>

	Установка насосов сметная прибыль	руб			2221,00			2221,00
	Установка насосов машины	руб			243,00			243,00
	Установка насосов накладные ***	руб			4025,00			4025,00
	Установка насосов ФОТ	руб			4373,00			4373,00
	материалы	руб					6732,00	6732,00
	Заявочный ремонт, включенный в отчеты за 2009, 2012 г.г.				-5126,01			-5126,01
<b>Итого:</b>			<b>19681,79</b>	<b>1479,496</b>	<b>630499,41</b>	<b>723,86</b>	<b>80308,54</b>	<b>710807,95</b>

\*\*\* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карлущенко Д. В.  
подпись МП