

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "Мк-н Новый-4 - 46". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 46		365,131	132,590	35142,56	253,098	4113,69	39256,25
	Благоустройство				19982,00		1153,97	21135,97
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1153,97	1153,97
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			19982,00			19982,00
	Инженерное оборудование		87,264	105,852	12168,23		221,67	12389,90
	отопление		1,000	1,100	141,29		126,24	267,53
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		126,24	267,53
	Резьба Д15	шт				1	14,00	
	Унипак	кг				0,014	16,24	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	96,00	

Содержание инженерного оборудования			86,264	104,752	12026,94		95,43	12122,37
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,030	10,170	1580,77			1580,77
	Запуск системы отопления	1000 м	1,451	2,118	241,21			241,21
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	11,000	6,160	701,38			701,38
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализационной и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	0,430	1,720	220,93			220,93
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	60,000	74,400	8114,06			8114,06
	Ремонт смесителя со снятием	шт	1,000	2,300	261,88		4,34	266,22
	Лен сантехнический	кг				0,02	4,34	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	4,353	6,354	723,64			723,64
	Смена радиаторной пробки	шт	1,000	0,310	39,82		50,50	90,32
	Лен сантехнический	кг				0,005	2,50	
	Пробка чуг. ду 15	шт				1	48,00	

	Смена сгонов	шт	1,000	0,330	41,91		29,44	71,35
	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Унипак	кг				0,0048	5,57	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	3,000	0,390	44,41		11,15	55,56
	Унипак	кг				0,015	11,15	
	Конструктивные элементы		277,867	26,738	2992,33		2738,05	5730,38
	Внешнее благоустройство территории		269,957	6,417	690,28		2147,82	2838,10
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	268,000	1,876	213,60			213,60
	Приготовление бетона вручную	1 м3	0,957	3,796	395,43		2109,82	2505,25
	Гравий	т				1,1484	415,63	
	Песок дробленый	т				0,6929	293,14	

	Цемент	кг				229,68	1401,05	
	Ремонт ручного инструмента	шт	1,000	0,745	81,25		38,00	119,25
	Черенок	шт				1	38,00	
	Прочие работы		1,490	13,249	1472,65			1472,65
	Устройство деревянных ступеней крыльца	м2горн	0,533	3,003	385,80			385,80
	Устройство ступеней крыльца (каркас, опалубка, бетонирование)	м3	0,957	10,246	1086,85			1086,85
	Содержание конструктивных элементов		1,000	1,000	128,45			128,45
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	1,000	1,000	128,45			128,45
	Текущий ремонт конструктивных элементов		5,420	6,072	700,94		590,23	1291,17
	Разработка грунта при разборке и устройстве ступеней крыльца	м2	0,750	0,106	12,03			12,03
	Ремонт и укрепление деревянных перегородок	м2	1,800	2,684	289,85		2,62	292,47
	Гвозди 3*80	кг				0,0756	2,62	
	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	1,000	0,376	42,81		45,44	88,25

	Гвозди 20*1,2	кг				0,04	1,45	
	Ручка-скоба	шт				1	43,99	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	1,870	2,906	356,25		542,17	898,42
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0131	0,47	
	Стекло (оконное)	м2				1,9448	495,92	
	Штапик оконный	м				11,4444	45,78	
Итого:			365,13	132,590	35142,57	253,10	4113,69	39256,26

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП