

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "Мк-н Новый-4 - 55". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 55		2002,478	227,190	44437,73	146,9849	7888,98	52326,71
	Благоустройство				18019,00		1153,95	19172,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1153,95	1153,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			18019,00			18019,00
	Инженерное оборудование		37,961	46,696	5620,89		40,00	5660,89
	Содержание инженерного оборудования		37,961	46,696	5620,89		40,00	5660,89
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,495	7,490	1164,15			1164,15
	Запуск системы отопления	1000 м	2,288	3,340	380,35			380,35
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	0,669	2,676	343,73			343,73
	Перевод ГВС	перев	1,000	0,500	56,93			56,93
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1,000	4,000	513,80			513,80
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	8,000	2,960	322,82			322,82

	Прочистка дворовой канализационной сети	м	12,000	14,880	1622,81			1622,81
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	3,221	4,000	436,29			436,29
	Ремонт смесителя со снятием	шт	1,000	2,300	261,88			261,88
	Слив и наполнение стояков	1000 м	2,288	3,340	380,35			380,35
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4,000	0,520	59,21		40,00	99,21
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	Устранение засоров санитарных приборов	1 приб	1,000	0,690	78,56			78,56
	Конструктивные элементы		1964,517	180,494	20797,84		6695,03	27492,87
	Внешнее благоустройство территории		1221,490	46,741	5310,32		222,49	5532,81
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1190,000	8,330	948,45			948,45
	Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования	м2	1,800	0,313	33,22			33,22
	Окраска МАФ по дереву	м2	3,730	1,324	152,67		42,01	194,68
	Олифа	кг				0,0335	1,76	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,0244	2,14	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,4307	38,11	

	Окраска МАФ по металлу	м2	7,960	5,739	619,83		125,92	745,75
	Олифа	кг				0,318	16,73	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				1,2338	109,19	
	Разборка штaketного забора	м2	6,400	3,923	427,86			427,86
	Ремонт металлического надворного оборудования (сварка стыков труб)	1 стык	4,000	0,320	36,43			36,43
	Ремонт надворного оборудования, сварочные работы	м2	0,200	0,432	49,86			49,86
	Ремонт штaketного забора к=0,5	м2	2,400	1,860	217,14		2,60	219,74
	Гвозди 3*70	кг				0,0672	2,60	
	Устройство горки	м2горк	5,000	24,500	2824,85		51,96	2876,81
	Гвозди 3*80	кг				1,5	51,96	
	Прочие работы		3,000	0,261	29,72		25,07	54,79
	Устройство плинтусов деревянных	м	3,000	0,261	29,72		25,07	54,79
	Гвозди 3*70	кг				0,009	0,35	
	Плинтус	м				3,03	24,72	
	Содержание конструктивных элементов		356,610	11,832	1351,57		42,00	1393,57

	Демонтаж оконных коробок	1 коро	1,000	0,837	91,28			91,28
	Малый ремонт дверных полотен	м2	2,990	1,555	161,95		12,44	174,39
	Гвозди 2,5*50	кг				0,299	12,44	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	1,000	1,000	128,45			128,45
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	335,000	0,335	38,14			38,14
	Ремонт деревянного поручня	1 заде	16,000	7,776	896,57		29,56	926,13
	Гвозди 2,5*50	кг				0,368	15,31	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,88	14,25	
	Снятие оконных переплетов	м2	0,620	0,329	35,17			35,17
	Текущий ремонт конструктивных элементов		383,417	121,660	14106,23		6405,47	20511,70
	Масляная окраска деревянных перильных ограждений, пилястр, подлестниц	м2	18,640	9,152	1055,25		462,61	1517,86
	Олифа	кг				0,3355	17,65	
	Шпатлевка универсальная	кг				6,1885	100,19	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				3,8958	344,77	
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	55,600	8,674	1000,07		752,48	1752,55

	Олифа	кг				0,6672	35,10	
	Шпаклевка	кг				18,07	211,42	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5,7268	505,96	
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	116,620	18,309	2014,39		315,19	2329,58
	Шпаклевка	кг				26,9392	315,19	
	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	5,560	2,452	286,25		87,82	374,07
	Олифа	кг				0,1779	9,36	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,6894	11,16	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,7617	67,30	
	Окраска масляными составами деревянных поручней	м2	2,132	0,940	109,76		33,68	143,44
	Олифа	кг				0,0682	3,59	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,2644	4,28	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,2921	25,81	
	Окраска масляными составами радиаторов	м2	4,000	3,032	353,96		75,93	429,89
	Олифа	кг				0,36	18,94	

	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,644	56,99	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	2,080	1,926	208,02		39,49	247,51
	Олифа	кг				0,1872	9,85	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,3349	29,64	
	Перетирка штукатурки	м2	34,986	11,265	1298,91		104,43	1403,34
	Штукатурка гипсовая	кг				6,6473	104,43	
	Покрытие поверхности стен, потолков грунтовкой	м2	53,700	4,027	517,33		301,58	818,91
	Грунтовка	кг				6,981	301,58	
	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	62,400	23,837	2748,38		1312,68	4061,06
	Олифа	кг				2,6208	137,88	
	Шпатлевка универсальная	кг				15,6	252,56	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				10,4208	922,24	
	Простая масляная окраска дверей	м2	10,070	3,031	349,49		184,94	534,43
	Олифа	кг				0,1208	6,36	
	Шпатлевка универсальная	кг				2,5678	41,57	

	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,5508	137,01	
	Простая масляная окраска окон	м2	4,140	2,004	231,04		78,49	309,53
	Олифа	кг				0,0497	2,61	
	Шпатлевка универсальная	кг				1,0557	17,09	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,65	58,79	
	Ремонт деревянных ступеней	шт	3,000	10,980	1250,18		3,42	1253,60
	Гвозди 90мм	кг				0,09	3,42	
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков	шт	1,000	4,326	555,67		1,66	557,33
	Гвозди 2,5*50	кг				0,04	1,66	
	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	1,600	4,354	508,24		84,97	593,21
	Известь	кг				4,928	41,89	
	Цемент	кг				7,1808	43,08	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 мм	м2	1,185	2,408	274,16		368,51	642,67
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0041	0,15	
	Стекло (оконное)	м2				1,3627	347,50	

	Штапик оконный	м				5,3896	20,86	
	Установка блоков оконных с переплетами	м2	0,704	2,105	248,96		2172,05	2421,01
	Гвозди 3*70	кг				0,1084	4,20	
	Оконный блок слух.окна с жалюзи 1,05*0,67	шт				1	2064,10	
	Петля накладная ПН-85	шт				4	92,00	
	Саморез 3,5*35	шт				0,0802	11,75	
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	1 м2 в	6,000	8,838	1096,18		25,54	1121,72
	Гвозди 3*70	кг				0,66	25,54	
Итого:			2002,48	227,190	44437,73	146,98	7888,98	52326,71

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП