

### Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "Мк-н Новый-4 - 56". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Мк-н Новый-4 - 56</b>		<b>1544,902</b>	<b>171,211</b>	<b>37762,63</b>	<b>121,7702</b>	<b>9942,40</b>	<b>47705,03</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>17768,00</b>		<b>1153,95</b>	<b>18921,95</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1153,95	1153,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			17768,00			17768,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>40,089</b>	<b>58,855</b>	<b>7076,97</b>		<b>3200,00</b>	<b>10276,97</b>
	<b>отопление</b>		<b>2,000</b>	<b>9,706</b>	<b>1175,88</b>		<b>3160,00</b>	<b>4335,88</b>
	Смена задвижек ц/о	шт	2,000	9,706	1175,88		3160,00	4335,88
	Шаров. кран ду40 навал	шт				2	3160,00	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>38,089</b>	<b>49,149</b>	<b>5901,09</b>		<b>40,00</b>	<b>5941,09</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,488	7,455	1158,71			1158,71

	Запуск системы отопления	1000 м	2,258	3,297	375,36			375,36
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	0,669	2,676	343,73			343,73
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1,000	4,000	513,80			513,80
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	6,000	2,220	242,11			242,11
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	15,000	18,600	2028,52			2028,52
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	3,221	4,000	436,29			436,29
	Ремонт смесителя со снятием	шт	1,000	2,300	278,64			278,64
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	2,453	3,581	407,78			407,78
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4,000	0,520	59,21		40,00	99,21
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>1504,813</b>	<b>112,356</b>	<b>12917,65</b>		<b>5588,45</b>	<b>18506,10</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>835,000</b>	<b>5,845</b>	<b>665,51</b>			<b>665,51</b>

	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	835,000	5,845	665,51			665,51
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>336,900</b>	<b>4,081</b>	<b>463,98</b>		<b>12,96</b>	<b>476,94</b>
	Демонтаж оконных коробок	1 коро	1,000	0,837	91,28			91,28
	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,780	0,926	96,41		8,94	105,35
	Гвозди 32	кг				0,178	8,94	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	1,000	1,000	128,45			128,45
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	331,500	0,331	37,74			37,74
	Снятие оконных переплетов	м2	0,620	0,329	35,17			35,17
	Установка пружин (б/у)	шт	1,000	0,658	74,92		4,02	78,94
	Гвозди 32	кг				0,08	4,02	
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>332,913</b>	<b>102,430</b>	<b>11788,16</b>		<b>5575,49</b>	<b>17363,65</b>
	Масляная окраска деревянных перильных ограждений, пилястр, подлестниц	м2	22,114	10,858	1251,93		557,84	1809,77
	Олифа	кг				0,398	20,94	

	Шпатлевка универсальная	кг				7,3418	118,86	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4,6218	418,04	
	<b>Масляная простая окраска деревянных полов</b>	<b>м2</b>	<b>51,800</b>	<b>8,081</b>	<b>931,72</b>		<b>819,73</b>	<b>1751,45</b>
	Олифа	кг				0,6216	32,70	
	Шпаклевка	кг				16,835	317,51	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5,3354	469,52	
	<b>Окраска клеевыми составами стен, потолков</b>	<b>м2</b>	<b>115,000</b>	<b>18,055</b>	<b>1986,41</b>		<b>501,02</b>	<b>2487,43</b>
	Шпаклевка	кг				26,565	501,02	
	<b>Окраска маслянными составами плинтусов, сапожков</b>	<b>м2</b>	<b>5,180</b>	<b>2,284</b>	<b>266,68</b>		<b>81,57</b>	<b>348,25</b>
	Олифа	кг				0,1658	8,72	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,6423	10,40	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,7097	62,45	
	<b>Окраска маслянными составами деревянных поручней</b>	<b>м2</b>	<b>2,091</b>	<b>0,922</b>	<b>107,65</b>		<b>32,93</b>	<b>140,58</b>

	Олифа	кг				0,0669	3,52	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,2593	4,20	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,2865	25,21	
	<b>Окраска масляными составами мет. покрытий, эл.коробов и др.мелких покрытий</b>	<b>м2</b>	<b>0,440</b>	<b>0,105</b>	<b>12,07</b>		<b>8,68</b>	<b>20,75</b>
	Олифа	кг				0,0431	2,27	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,0708	6,41	
	<b>Окраска масляными составами радиаторов</b>	<b>м2</b>	<b>2,000</b>	<b>1,516</b>	<b>176,98</b>		<b>38,59</b>	<b>215,57</b>
	Олифа	кг				0,18	9,47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,322	29,12	
	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных</b>	<b>м2</b>	<b>1,472</b>	<b>1,363</b>	<b>147,21</b>		<b>28,41</b>	<b>175,62</b>
	Олифа	кг				0,1325	6,97	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,237	21,44	
	<b>Перенавеска дверного полотна</b>	<b>полотн</b>	<b>1,000</b>	<b>1,920</b>	<b>218,61</b>			<b>218,61</b>

	<b>Перетирка штукатурки</b>	<b>м2</b>	<b>38,820</b>	<b>12,500</b>	<b>1441,25</b>		<b>42,03</b>	<b>1483,28</b>
	Гипс строительный	кг				3,6879	19,95	
	Цемент	кг				3,68	22,08	
	<b>Простая масляная окраска стен, откосов</b>	<b>м2</b>	<b>60,880</b>	<b>23,256</b>	<b>2681,44</b>		<b>1300,53</b>	<b>3981,97</b>
	Олифа	кг				2,557	134,52	
	Шпатлевка универсальная	кг				15,22	246,41	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				10,167	919,60	
	<b>Простая масляная окраска дверей</b>	<b>м2</b>	<b>19,000</b>	<b>5,719</b>	<b>659,40</b>		<b>347,93</b>	<b>1007,33</b>
	Олифа	кг				0,228	12,00	
	Шпатлевка универсальная	кг				4,845	78,44	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				2,926	257,49	
	<b>Простая масляная окраска окон</b>	<b>м2</b>	<b>4,140</b>	<b>2,004</b>	<b>231,04</b>		<b>78,49</b>	<b>309,53</b>
	Олифа	кг				0,0497	2,61	

	Шпатлевка универсальная	кг				1,0557	17,09	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,65	58,79	
	<b>Смена дверных приборов: петель</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>2,290</b>	<b>260,74</b>		<b>63,00</b>	<b>323,74</b>
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 мм</b>	<b>м2</b>	<b>0,272</b>	<b>0,614</b>	<b>69,90</b>		<b>86,25</b>	<b>156,15</b>
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0014	0,05	
	Стекло (оконное)	м2				0,3128	79,76	
	Штапик оконный	м				1,6646	6,44	
	<b>Установка блоков оконных с переплетами</b>	<b>м2</b>	<b>0,704</b>	<b>2,105</b>	<b>248,96</b>		<b>1563,38</b>	<b>1812,34</b>
	Гвозди 3*70	кг				0,1084	4,20	
	Оконный блок слух.окна с жалюзи 1,05*0,67	шт				0,704	1453,13	
	Петля накладная ПН-85	шт				4	92,00	
	Саморез 3,5*30	кг				0,0802	14,05	

	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	1 м2 в	6,000	8,838	1096,18		25,11	1121,29
	Гвозди 90мм	кг				0,66	25,11	
<b>Итого:</b>			<b>1544,90</b>	<b>171,211</b>	<b>37762,63</b>	<b>121,77</b>	<b>9942,40</b>	<b>47705,03</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП