

### Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "Мк-н Новый-4 - 60". По Подрядчику "ИП Толлок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Мк-н Новый-4 - 60</b>		<b>595,576</b>	<b>54,651</b>	<b>23788,95</b>	<b>2,42</b>	<b>4403,84</b>	<b>28192,79</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>17156,00</b>		<b>1153,95</b>	<b>18309,95</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1153,95	1153,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			17156,00			17156,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>52,476</b>	<b>50,009</b>	<b>6089,81</b>		<b>3240,00</b>	<b>9329,81</b>
	<b>отопление</b>		<b>2,000</b>	<b>9,706</b>	<b>1175,88</b>		<b>3160,00</b>	<b>4335,88</b>
	Смена задвижек ц/о	шт	2,000	9,706	1175,88		3160,00	4335,88
	Шаров. кран ду40 навал	шт				2	3160,00	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>50,476</b>	<b>40,303</b>	<b>4913,93</b>		<b>80,00</b>	<b>4993,93</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,494	7,485	1163,38			1163,38

	<b>Запуск системы отопления</b>	1000 м	2,289	3,342	380,51			380,51
	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.</b>	1 стояк	6,000	3,360	382,57			382,57
	<b>Перевод ГВС</b>	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	<b>Промывка трубопроводов системы центрального отопления</b>	узел	1,000	4,000	513,80			513,80
	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	м	21,000	7,770	847,40			847,40
	<b>Прочистка и промывка трубопроводов</b>	м	3,221	4,000	436,29			436,29
	<b>Регулировка смывного бачка</b>	1 прибор	1,000	0,307	38,55			38,55
	<b>Ремонт вентиля</b>	шт	4,000	2,880	327,92		40,00	367,92
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	<b>Ремонт смывного бачка</b>	1 прибор	1,000	1,150	139,32			139,32
	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения</b>	1000 м	2,472	3,609	410,93			410,93
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	шт	4,000	0,520	59,21		40,00	99,21
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	

	Устранение засоров санитарных приборов	1 приб	2,000	1,380	157,13			157,13
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>543,100</b>	<b>4,642</b>	<b>543,14</b>		<b>9,89</b>	<b>553,03</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>206,000</b>	<b>1,442</b>	<b>164,19</b>			<b>164,19</b>
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	206,000	1,442	164,19			164,19
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>337,100</b>	<b>3,200</b>	<b>378,95</b>		<b>9,89</b>	<b>388,84</b>
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	1,000	1,000	128,45			128,45
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	334,100	0,334	38,04			38,04
	Ремонт шиферной кровли (поднятие сползших листов шифера)	м2	2,000	1,866	212,46		9,89	222,35
	Гвозди 90мм	кг				0,26	9,89	
	<b>Итого:</b>		<b>595,58</b>	<b>54,651</b>	<b>23788,96</b>	<b>2,42</b>	<b>4403,84</b>	<b>28192,80</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП