

### **Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "Мк-н Новый-4 - 62". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Мк-н Новый-4 - 62</b>		<b>618,885</b>	<b>199,086</b>	<b>40053,64</b>	<b>133,9789</b>	<b>4823,98</b>	<b>44877,62</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>17180,00</b>		<b>1153,95</b>	<b>18333,95</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1153,95	1153,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			17180,00			17180,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>98,725</b>	<b>102,902</b>	<b>11850,99</b>		<b>254,72</b>	<b>12105,71</b>
	<b>отопление</b>		<b>1,000</b>	<b>0,930</b>	<b>109,99</b>		<b>112,24</b>	<b>222,23</b>
	Смена вентиля ц/о	шт	1,000	0,930	109,99		112,24	222,23
	Унипак	кг				0,014	16,24	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	96,00	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>97,725</b>	<b>101,972</b>	<b>11741,00</b>		<b>142,48</b>	<b>11883,48</b>

	<b>Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках</b>	1 мест	1,000	0,370	42,13		54,28	96,41
	Хомут ду 40	шт				1	54,28	
	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b>	100 м	1,495	7,490	1164,15			1164,15
	<b>Запуск системы отопления</b>	1000 м	2,303	3,362	382,84			382,84
	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.</b>	1 стояк	2,000	1,120	127,52			127,52
	<b>Перевод ГВС</b>	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	<b>Промывка трубопроводов системы центрального отопления</b>	узел	1,000	4,000	513,80			513,80
	<b>Профобход квартир</b>	квартира	2,000	1,200	154,14			154,14
	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	м	19,000	7,030	766,69			766,69
	<b>Прочистка дворовой канализационной сети</b>	м	35,000	43,400	4733,20			4733,20
	<b>Прочистка и промывка трубопроводов</b>	м	3,221	4,000	436,29			436,29
	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения</b>	1000 м	18,706	27,310	3109,60			3109,60
	<b>Смена сгонов</b>	шт	1,000	0,330	41,91		29,44	71,35

	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Унипак	кг				0,0048	5,57	
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	шт	<b>9,000</b>	<b>1,170</b>	<b>133,22</b>		<b>58,76</b>	<b>191,98</b>
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	Муфта ду 15	шт				1	19,00	
	Унипак	кг				0,035	37,47	
	<b>Устранение засоров санитарных приборов</b>	<b>1 приб</b>	<b>1,000</b>	<b>0,690</b>	<b>78,56</b>			<b>78,56</b>
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>520,160</b>	<b>96,184</b>	<b>11022,65</b>		<b>3415,31</b>	<b>14437,96</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>188,000</b>	<b>2,792</b>	<b>310,74</b>		<b>78,00</b>	<b>388,74</b>
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	186,000	1,302	148,25			148,25
	Ремонт ручного инструмента	шт	2,000	1,490	162,50		78,00	240,50

	Саморез	шт				4	2,00	
	Черенок	шт				2	76,00	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>2,000</b>	<b>1,506</b>	<b>181,15</b>			<b>181,15</b>
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	1,000	0,506	52,70			52,70
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	1,000	1,000	128,45			128,45
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>330,160</b>	<b>91,886</b>	<b>10530,75</b>		<b>3337,31</b>	<b>13868,06</b>
	Масляная окраска деревянных перильных ограждений, пилястр, подлестниц	м2	11,410	5,602	645,94		283,19	929,13
	Олифа	кг				0,2054	10,81	
	Шпатлевка универсальная	кг				3,7881	61,33	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				2,3847	211,05	
	<b>Масляная простая окраска деревянных полов</b>	м2	<b>55,490</b>	<b>8,656</b>	<b>998,08</b>		<b>750,99</b>	<b>1749,07</b>
	Олифа	кг				0,6659	35,03	
	Шпаклевка	кг				18,0342	211,00	

...	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5,7155	504,96	
...	<b>Окраска клеевыми составами стен, потолков</b>	<b>м2</b>	<b>126,650</b>	<b>19,884</b>	<b>2187,64</b>		<b>342,30</b>	<b>2529,94</b>
...	Шпаклевка	кг				29,2561	342,30	
...	<b>Окраска масляными составами плитусов, сапожков</b>	<b>м2</b>	<b>5,550</b>	<b>2,447</b>	<b>285,72</b>		<b>87,66</b>	<b>373,38</b>
...	Олифа	кг				0,1776	9,34	
...	Шпатлевка универсальная	кг				0,6882	11,14	
...	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,7603	67,18	
...	<b>Окраска масляными составами деревянных поручней</b>	<b>м2</b>	<b>2,300</b>	<b>1,014</b>	<b>118,41</b>		<b>36,33</b>	<b>154,74</b>
...	Олифа	кг				0,0736	3,87	
...	Шпатлевка универсальная	кг				0,2852	4,62	
...	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,3151	27,84	
...	<b>Окраска масляными составами радиаторов</b>	<b>м2</b>	<b>2,250</b>	<b>1,705</b>	<b>199,10</b>		<b>42,71</b>	<b>241,81</b>
...	Олифа	кг				0,2025	10,65	

...	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,3622	32,06	
...	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных</b>	<b>м2</b>	<b>1,510</b>	<b>1,398</b>	<b>151,02</b>		<b>28,67</b>	<b>179,69</b>
...	Олифа	кг				0,1359	7,15	
...	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,2431	21,52	
...	<b>Перетирка штукатурки</b>	<b>м2</b>	<b>38,000</b>	<b>12,236</b>	<b>1410,81</b>		<b>19,53</b>	<b>1430,34</b>
...	Гипс строительный	кг				3,61	19,53	
...	<b>Простая масляная окраска стен, откосов</b>	<b>м2</b>	<b>57,520</b>	<b>21,973</b>	<b>2533,44</b>		<b>1210,03</b>	<b>3743,47</b>
...	Олифа	кг				2,4158	127,10	
...	Шпатлевка универсальная	кг				14,38	232,81	
...	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				9,6058	850,12	
...	<b>Простая масляная окраска дверей</b>	<b>м2</b>	<b>14,040</b>	<b>4,226</b>	<b>487,26</b>		<b>258,17</b>	<b>745,43</b>
...	Олифа	кг				0,1685	8,86	
...	Шпатлевка универсальная	кг				3,5802	57,96	

...	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				2,1622	191,35	
...	<b>Простая масляная окраска окон</b>	<b>м2</b>	<b>6,840</b>	<b>3,311</b>	<b>381,71</b>		<b>129,69</b>	<b>511,40</b>
...	Олифа	кг				0,0821	4,32	
...	Шпатлевка универсальная	кг				1,7442	28,24	
...	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,0739	97,13	
...	<b>Ремонт штукатурки стен(вводов)</b>	<b>м2</b>	<b>1,600</b>	<b>4,354</b>	<b>508,24</b>		<b>80,74</b>	<b>588,98</b>
...	Гипс строительный	кг				7,1808	38,85	
...	Известь	кг				4,928	41,89	
...	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,658</b>	<b>74,92</b>		<b>41,76</b>	<b>116,68</b>
...	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
...	Саморез 4,2*70	шт				6	3,96	
...	<b>Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов</b>	<b>1 м2 в</b>	<b>6,000</b>	<b>4,422</b>	<b>548,46</b>		<b>25,54</b>	<b>574,00</b>
...	Гвозди 3*70	кг				0,66	25,54	

