

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "Мк-н Новый-4 - 64". По Подрядчику "ИП Толлок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 64		997,498	125,161	32850,82	113,7358	4390,93	37241,75
	Благоустройство				18092,00		1153,95	19245,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1153,95	1153,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			18092,00			18092,00
	Инженерное оборудование		34,736	29,693	3730,51		40,00	3770,51
	Содержание инженерного оборудования		34,736	29,693	3730,51		40,00	3770,51
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,504	7,535	1171,16			1171,16
	Запуск системы отопления	1000 м	1,451	2,118	241,21			241,21
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	0,560	2,240	287,73			287,73
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93

	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1,000	4,000	513,80			513,80
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	20,000	7,400	807,04			807,04
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	3,221	4,000	436,29			436,29
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4,000	0,520	59,21		40,00	99,21
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	Устранение засоров санитарных приборов	1 приб	2,000	1,380	157,13			157,13
	Конструктивные элементы		962,762	95,468	11028,31		3196,98	14225,29
	Внешнее благоустройство территории		305,000	2,135	243,09			243,09
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	305,000	2,135	243,09			243,09
	Содержание конструктивных элементов		341,610	2,182	255,61		4,18	259,79
	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,080	0,562	58,50		4,18	62,68
	Гвозди 3*70	кг				0,108	4,18	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	1,000	1,000	128,45			128,45

	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	339,000	0,339	38,60			38,60
	Снятие оконных переплетов	м2	0,530	0,281	30,07			30,07
	Текущий ремонт конструктивных элементов		316,152	91,151	10529,60		3192,80	13722,40
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	53,000	8,268	953,30		717,29	1670,59
	Олифа	кг				0,636	33,46	
	Шпаклевка	кг				17,225	201,53	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5,459	482,30	
	Масляная окраска деревянных тамбурных перегородок	м2	12,430	6,103	703,69		306,65	1010,34
	Олифа	кг				0,2237	11,77	
	Шпатлевка универсальная	кг				4,1268	66,81	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,5979	228,07	
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	128,220	20,130	2214,76		346,54	2561,30
	Шпаклевка	кг				29,6188	346,54	

	Окраска масляными составами плитусов, сапожков	м2	5,300	2,337	272,86		83,71	356,57
	Олифа	кг				0,1696	8,92	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,6572	10,64	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,7261	64,15	
	Окраска масляными составами деревянных поручней	м2	2,502	1,103	128,81		39,32	168,13
	Олифа	кг				0,0801	4,21	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,3102	5,02	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,3428	30,09	
	Окраска масляными составами радиаторов	м2	4,000	3,032	353,96		75,93	429,89
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,644	56,99	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	1,580	1,463	158,01		29,99	188,00
	Олифа	кг				0,1422	7,48	

...	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,2544	22,51	
...	Перетирка штукатурки	м2	38,470	12,387	1428,26		114,83	1543,09
...	Штукатурка гипсовая	кг				7,3093	114,83	
...	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	47,300	18,069	2083,31		995,04	3078,35
...	Олифа	кг				1,9866	104,52	
...	Шпатлевка универсальная	кг				11,825	191,45	
...	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				7,8991	699,07	
...	Простая масляная окраска дверей	м2	8,260	2,486	286,67		151,69	438,36
...	Олифа	кг				0,0991	5,21	
...	Шпатлевка универсальная	кг				2,1063	34,10	
...	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,272	112,38	
...	Простая масляная окраска окон	м2	5,920	2,865	330,37		112,25	442,62
...	Олифа	кг				0,071	3,74	

	Шпатлевка универсальная	кг				1,5096	24,44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,9294	84,07	
	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	1,800	4,898	571,77		95,59	667,36
	Известь	кг				5,544	47,12	
	Цемент	кг				8,0784	48,47	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,370	1,009	123,69		98,43	222,12
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0011	0,04	
	Стекло (оконное)	м2				0,3811	97,18	
	Штапик оконный	м				0,302	1,21	
	Установка оконных переплетов	шт	1,000	2,582	372,07			372,07
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	1 м2 в	6,000	4,419	548,09		25,54	573,63
	Гвозди 3*70	кг				0,66	25,54	
	Итого:		997,50	125,161	32850,82	113,74	4390,93	37241,75

