

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строеению "Мк-н Новый-4 - 77". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 77		1670,409	344,098	61432,88	84,5445	4020,95	65453,83
	Благоустройство				23029,00		1153,95	24182,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1153,95	1153,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			23029,00			23029,00
	Инженерное оборудование		212,346	262,558	29008,03		181,68	29189,71
	отопление		1,000	0,930	109,99		112,24	222,23
	Смена вентилей ц/о	шт	1,000	0,930	109,99		112,24	222,23
	Унипак	кг				0,014	16,24	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	96,00	
	Содержание инженерного оборудования		211,346	261,628	28898,04		69,44	28967,48

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,280	6,413	996,74			996,74
	Запуск системы отопления	1000 м	1,543	2,253	256,50			256,50
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	2,000	1,120	127,52			127,52
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализационной и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	0,523	2,092	268,72			268,72
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	200,000	248,400	27090,50			27090,50
	Смена сгонов	шт	1,000	0,330	41,91		29,44	71,35
	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Унипак	кг				0,0048	5,57	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4,000	0,520	59,21		40,00	99,21
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	

	Конструктивные элементы		1458,063	81,540	9395,85		2685,32	12081,17
	Внешнее благоустройство территории		950,000	6,650	757,17			757,17
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	950,000	6,650	757,17			757,17
	Содержание конструктивных элементов		253,900	1,253	157,24			157,24
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	1,000	1,000	128,45			128,45
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	252,900	0,253	28,79			28,79
	Текущий ремонт конструктивных элементов		254,163	73,637	8481,44		2685,32	11166,76
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	41,300	6,443	742,85		686,46	1429,31
	Олифа	кг				0,4956	26,07	
	Шпаклевка	кг				13,4225	284,56	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				4,2539	375,83	
	Масляная окраска деревянных тамбурных перегородок	м2	8,763	4,303	496,09		213,22	709,31
	Олифа	л.				0,1577	9,76	

	Шпатлевка универсальная	кг				2,9093	42,68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,8315	160,78	
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	103,600	16,265	1789,50		507,35	2296,85
	Шпаклевка	кг				23,9316	507,35	
	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	4,130	1,821	212,62		64,45	277,07
	Олифа	кг				0,1322	6,95	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,5121	7,51	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,5658	49,99	
	Окраска масляными составами деревянных поручней	м2	1,920	0,847	98,84		29,81	128,65
	Олифа	кг				0,0614	3,23	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,2381	3,49	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,263	23,09	
	Окраска масляными составами радиаторов	м2	4,000	3,032	353,96		75,48	429,44

...	Олифа	кг				0,36	18,94	
...	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,644	56,54	
...	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	1,540	1,426	154,01		29,06	183,07
...	Олифа	кг				0,1386	7,29	
...	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,2479	21,77	
...	Перетирка штукатурки	м2	31,100	10,014	1154,64		15,98	1170,62
...	Гипс строительный	кг				2,9545	15,98	
...	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	33,200	12,682	1462,28		681,86	2144,14
...	Олифа	кг				1,3944	73,36	
...	Шпатлевка универсальная	кг				8,3	121,76	
...	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				5,5444	486,74	
...	Простая масляная окраска дверей	м2	11,800	3,552	409,52		212,14	621,66
...	Олифа	кг				0,1416	7,45	

	Шпатлевка универсальная	кг				3,009	44,14	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,8172	160,55	
	Простая масляная окраска окон	м2	6,310	3,054	352,13		117,19	469,32
	Олифа	кг				0,0757	3,98	
	Шпатлевка универсальная	кг				1,609	23,60	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,9907	89,61	
	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	0,500	1,360	158,82		26,78	185,60
	Известь	кг				1,54	13,09	
	Цемент	кг				2,244	13,69	
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	1 м2 в	6,000	8,838	1096,18		25,54	1121,72
	Гвозди 3*80	кг				0,66	25,54	
Итого:			1670,41	344,098	61432,88	84,54	4020,95	65453,83

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
 подпись МП