

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "Мк-н Новый-4 - 78". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 78		1033,918	154,358	40952,15	112,9818	4962,40	45914,55
	Благоустройство				22995,00		1153,95	24148,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1153,95	1153,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			22995,00			22995,00
	Инженерное оборудование		69,228	54,573	6456,15		786,36	7242,51
	отопление		3,000	2,906	343,69		607,35	951,04
	Смена вентиля ц/о	шт	2,000	1,860	219,98		489,50	709,48
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	96,00	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	1,000	1,046	123,71		117,85	241,56
	Труба ду 32	т				0,0033	117,85	

Содержание инженерного оборудования			66,228	51,667	6112,46		179,01	6291,47
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 мест		1,000	0,370	42,13		54,28	96,41
Хомут ду 40	шт					1	54,28	
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м		1,280	6,413	996,74			996,74
Запуск системы отопления	1000 м		1,538	2,245	255,67			255,67
Перевод ГВС	перев		1,000	0,500	56,93			56,93
Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор		26,000	4,680	532,86			532,86
Профобход квартир	кварти		2,000	1,200	154,14			154,14
Прочистка внутренней канализационной сети	м		5,000	1,850	201,76			201,76
Прочистка дворовой канализационной сети	м		10,000	12,400	1352,34			1352,34
Ремонт задвижек	шт		1,000	3,480	401,24		26,17	427,41
Паранит 3мм	кг					0,252	26,17	
Ремонт смесителя со снятием	шт		3,000	6,900	785,63		30,00	815,63
Лен сантехнический	кг					0,06	30,00	
Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м		6,410	9,357	1065,58			1065,58

	Смена гибких подводок	1 приб	1,000	0,602	72,93			72,93
	Смена сгонов	шт	1,000	0,330	41,91		25,89	67,80
	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Резьба Д15	шт				1	14,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	5,000	0,650	74,01		42,67	116,68
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	Унипак	кг				0,005	2,67	
	Устранение засоров санитарных приборов	1 приб	1,000	0,690	78,56			78,56
	<i>Конструктивные элементы</i>		964,690	99,785	11501,00		3022,09	14523,09
	<i>Внешнее благоустройство территории</i>		699,000	4,893	557,12			557,12
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	699,000	4,893	557,12			557,12
	<i>Прочие работы</i>		8,000	2,480	282,37			282,37
	Ремонт и укрепление стоек деревянных перильных ограждений	1 стой	8,000	2,480	282,37			282,37
	<i>Содержание конструктивных элементов</i>		3,715	3,106	363,34		13,20	376,54

	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	1,000	0,506	52,70			52,70
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	1,000	1,000	128,45			128,45
	Ремонт шиферной кровли (поднятие сползших листов шифера)	м2	1,715	1,600	182,19		13,20	195,39
	Гвозди 5*150	кг				0,2229	13,20	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		253,975	89,306	10298,17		3008,89	13307,06
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	36,500	5,694	656,52		542,72	1199,24
	Олифа	кг				0,438	23,04	
	Шпаклевка	кг				11,8625	182,68	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				3,7595	337,00	
	Маслянная окраска деревянных тамбурных перегородок	м2	10,970	5,386	621,04		274,74	895,78
	Олифа	кг				0,1975	10,39	
	Шпатлевка универсальная	кг				3,642	60,09	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,2927	204,26	
	Маслянная окраска ранее окрашенных окон	м2	7,360	7,147	824,00		194,83	1018,83
	Олифа	кг				0,1178	6,20	

	Шпатлевка универсальная	кг				2,4067	39,71	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,575	148,92	
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	88,000	13,816	1520,04		313,05	1833,09
	Шпаклевка	кг				20,328	313,05	
	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	3,650	1,610	187,90		58,43	246,33
	Олифа	кг				0,1168	6,14	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,4526	7,47	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,5	44,82	
	Окраска масляными составами деревянных поручней	м2	2,250	0,992	115,83		36,02	151,85
	Олифа	кг				0,072	3,79	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,279	4,60	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,3082	27,63	
	Окраска масляными составами радиаторов	м2	4,000	3,032	353,96		76,31	430,27
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,644	57,37	

	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	3,300	3,056	330,03		62,96	392,99
	Олифа	кг				0,297	15,63	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,5313	47,33	
	Перетирка штукатурки	м2	26,400	8,501	980,14		13,57	993,71
	Гипс строительный	кг				2,508	13,57	
	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	45,300	17,305	1995,22		960,93	2956,15
	Олифа	кг				1,9026	100,10	
	Шпатлевка универсальная	кг				11,325	186,86	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7,5651	673,97	
	Простая масляная окраска дверей	м2	15,720	4,732	545,56		293,07	838,63
	Олифа	кг				0,1886	9,92	
	Шпатлевка универсальная	кг				4,0086	66,14	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				2,4209	217,01	
	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	0,900	2,449	285,88		45,78	331,66
	Известь	кг				2,772	23,56	

	Цемент	кг				4,0392	22,22	
	Ремонт штукатурки цоколей	м2	2,625	6,090	710,95		71,86	782,81
	Цемент	кг				11,781	71,86	
	Смена дверных приборов: пружин	шт	1,000	0,658	74,92		41,76	116,68
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
	Саморез 4,2*70	шт				6	3,96	
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	1 м2 в	6,000	8,838	1096,18		22,86	1119,04
	Гвозди 3*80	кг				0,66	22,86	
Итого:			1033,92	154,358	40952,15	112,98	4962,40	45914,55

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП