

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "Мк-н Новый-4 - 79". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 79		794,589	234,819	49272,92	95,1225	4446,86	53719,78
	Благоустройство				22628,00		1153,95	23781,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1153,95	1153,95
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			22628,00			22628,00
	Инженерное оборудование		144,690	159,523	17941,77		639,61	18581,38
	отопление		5,000	4,650	549,95		480,00	1029,95
	Смена вентиля ц/о	шт	5,000	4,650	549,95		480,00	1029,95
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	480,00	
	Содержание инженерного оборудования		139,690	154,873	17391,82		159,61	17551,43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,270	6,363	988,95			988,95

	Запуск системы отопления	1000 м	1,500	2,190	249,35			249,35
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	0,420	1,680	215,80			215,80
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Профобход квартир	квартир	9,000	5,400	693,63			693,63
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	15,000	5,550	605,28			605,28
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	100,000	124,200	13545,25			13545,25
	Ремонт смесителя со снятием	шт	2,000	4,600	523,76		20,00	543,76
	Лен сантехнический	кг				0,04	20,00	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	1,500	2,190	249,35			249,35
	Смена сгонов	шт	3,000	0,990	125,74		99,61	225,35
	Бочата ду 15	шт				2	28,00	
	Контрогайка ф15	шт				3	17,97	
	Муфта ду 15	шт				3	17,70	

	Сгон д-15	шт				3	35,94	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4,000	0,520	59,21		40,00	99,21
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	Устранение засоров санитарных приборов	1 прибор	1,000	0,690	78,56			78,56
	Конструктивные элементы		649,899	75,296	8703,15		2653,30	11356,45
	Внешнее благоустройство территории		434,000	3,038	345,91			345,91
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	434,000	3,038	345,91			345,91
	Содержание конструктивных элементов		5,000	3,616	421,40		9,89	431,29
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	1,000	0,506	52,70			52,70
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	1,000	1,000	128,45			128,45
	Ремонт шиферной кровли (поднятие сползших листов шифера)	м2	2,000	1,866	212,46		9,89	222,35
	Гвозди 90мм	кг				0,26	9,89	
	Укрепление оконных и дверных коробок	коробка	1,000	0,244	27,78			27,78

Текущий ремонт конструктивных элементов			210,899	68,642	7935,84		2643,41	10579,25
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	35,900	5,600	645,73		596,70	1242,43
	Олифа	кг				0,4308	22,66	
	Шпаклевка	кг				11,6675	247,35	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				3,6977	326,69	
	Масляная окраска деревянных тамбурных перегородок	м2	7,627	3,745	431,79		185,44	617,23
	Олифа	кг				0,1373	7,22	
	Шпатлевка универсальная	кг				2,5322	37,15	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				1,594	141,07	
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	71,072	11,158	1227,64		348,05	1575,69
	Шпаклевка	кг				16,4176	348,05	
	Окраска маслянными составами плинтусов, сапожков	м2	3,590	1,583	184,82		56,02	240,84
	Олифа	кг				0,1149	6,04	

	Шпатлевка универсальная	кг				0,4452	6,53	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,4918	43,45	
	Окраска масляными составами деревянных поручней	м2	1,804	0,796	92,88		28,16	121,04
	Олифа	кг				0,0577	3,04	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,2237	3,28	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,2471	21,84	
	Окраска масляными составами мет. покрытий, эл.коробов и др.мелких покрытий	м2	0,300	0,071	8,23		5,82	14,05
	Олифа	кг				0,0294	1,55	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,0483	4,27	
	Окраска масляными составами радиаторов	м2	4,000	3,032	353,96		75,93	429,89
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,644	56,99	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	1,921	1,779	192,11		36,47	228,58

...	Олифа	кг				0,1729	9,10	
...	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,3093	27,37	
...	Перетирка штукатурки	м2	21,320	6,865	791,53		10,96	802,49
...	Гипс строительный	кг				2,0254	10,96	
...	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	42,140	16,097	1856,04		870,47	2726,51
...	Олифа	кг				1,7699	93,11	
...	Шпатлевка универсальная	кг				10,535	154,55	
...	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				7,0374	622,81	
...	Простая масляная окраска дверей	м2	7,140	2,149	247,79		128,37	376,16
...	Олифа	кг				0,0857	4,51	
...	Шпатлевка универсальная	кг				1,8207	26,71	
...	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,0996	97,15	
...	Простая масляная окраска окон	м2	6,575	3,182	366,92		122,12	489,04

	Олифа	кг				0,0789	4,15	
	Шпатлевка универсальная	кг				1,6766	24,60	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,0323	93,37	
	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	1,200	3,265	381,18		64,27	445,45
	Известь	кг				3,696	31,42	
	Цемент	кг				5,3856	32,85	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,310	0,482	59,05		89,09	148,14
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0015	0,08	
	Стекло (оконное)	м2				0,3193	81,42	
	Штапик оконный	м				1,8972	7,59	
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	1 м2 в	6,000	8,838	1096,18		25,54	1121,72
	Гвозди 3*70	кг				0,66	25,54	
	Итого:		794,59	234,819	49272,92	95,12	4446,86	53719,78

