

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "А квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел /	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	<b>А квартал - 12</b>		<b>5110,003</b>	<b>194,192</b>	<b>135892,57</b>	<b>36,8011</b>	<b>22113,39</b>	<b>158005,96</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>72469,00</b>		<b>4448,29</b>	<b>76917,29</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					4448,29	4448,29
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			72469,00			72469,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>114,039</b>	<b>139,262</b>	<b>17486,07</b>		<b>11119,30</b>	<b>28605,37</b>
	<b>канализация</b>		<b>2,000</b>	<b>2,484</b>	<b>270,90</b>			<b>270,90</b>
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	2,000	2,484	270,90			270,90
	<b>отопление</b>		<b>16,800</b>	<b>34,264</b>	<b>4111,98</b>		<b>10933,89</b>	<b>15045,87</b>
	Изготовление и установка дроссельной шайбы	шт	2,000	2,520	286,93		113,44	400,37
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		85,28	2906,86
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	

	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>7,000</b>	<b>7,182</b>	<b>849,41</b>		<b>366,63</b>	<b>1216,04</b>
	Труба 20	т				0,0018	71,14	
	Труба ду 15	т				0,0082	295,49	
	<b>Установка регистров</b>	<b>м</b>	<b>6,800</b>	<b>1,272</b>	<b>154,05</b>		<b>10368,54</b>	<b>10522,59</b>
	Регистр д 57 L-700 4-х секц.	шт				2,8	6851,04	
	Регистр д 76 L-1000 4-х секц.	шт				1	3517,50	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>95,239</b>	<b>102,514</b>	<b>13103,19</b>		<b>185,41</b>	<b>13288,60</b>
	<b>Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках</b>	<b>1 место</b>	<b>2,000</b>	<b>0,740</b>	<b>84,26</b>		<b>108,56</b>	<b>192,82</b>
	Хомут ду 40	шт				2	108,56	
	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b>	<b>100 м</b>	<b>3,680</b>	<b>18,437</b>	<b>2865,63</b>			<b>2865,63</b>
	<b>Демонтаж радиаторов</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,265</b>	<b>132,98</b>			<b>132,98</b>

	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,505	18,257	2078,78			2078,78
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	1,000	0,560	63,76			63,76
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	8,454	33,816	4343,67			4343,67
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Профобход квартир	квартира	2,000	1,200	154,14			154,14
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	25,000	9,250	1008,80			1008,80
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	1,000	3,353	386,60		64,18	450,78
	Унипак	кг				0,12	64,18	
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7,000	7,000	899,15			899,15
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,600	0,876	99,74			99,74
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	2,000	0,260	29,60		12,67	42,27
	Лен сантехнический	кг				0,02	10,00	

Унипак	кг					0,005	2,67	
<b>Конструктивные элементы</b>			<b>4991,964</b>	<b>50,930</b>	<b>5884,49</b>		<b>908,80</b>	<b>6793,29</b>
<b>Внешнее благоустройство территории</b>			<b>4047,012</b>	<b>37,601</b>	<b>4277,47</b>		<b>334,22</b>	<b>4611,69</b>
Выкашивание газонов моторной косилкой	м2		4034,000	28,238	3215,18			3215,18
Изготовление лопат	шт		1,000	2,240	255,05		138,33	393,38
Болт 6*60	кг					0,014	1,15	
Гайка М6	кг					0,003	0,28	
Гвозди 1,8*32	кг					0,036	1,62	
Лист оцинков. 0,55 мм	т					0,0005	19,50	
Саморез 4,2*75	шт					7	3,78	
Фанера берез 2440*1220*15	шт					0,1	69,00	
Черенки д/лопат	шт					1	43,00	
<b>Окраска МАФ по дереву</b>	м2		<b>1,000</b>	<b>0,355</b>	<b>40,93</b>		<b>11,18</b>	<b>52,11</b>

...	Олифа	кг				0,009	0,47	
...	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,122	10,71	
...	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>2,012</b>	<b>1,451</b>	<b>156,68</b>		<b>31,61</b>	<b>188,29</b>
...	Олифа	кг				0,0805	4,23	
...	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,3119	27,38	
...	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>4,000</b>	<b>0,860</b>	<b>100,40</b>		<b>51,47</b>	<b>151,87</b>
...	Олифа	кг				0,36	18,94	
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	32,53	
...	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>4,000</b>	<b>3,712</b>	<b>427,99</b>		<b>62,79</b>	<b>490,78</b>
...	Олифа	кг				0,28	14,73	
...	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,544	48,06	
...	<b>Ремонт ручного инструмента</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,745</b>	<b>81,25</b>		<b>38,84</b>	<b>120,09</b>
...	Саморез 3,5*50	шт				2	0,84	

	Черенок	шт				1	38,00	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>941,952</b>	<b>11,769</b>	<b>1429,40</b>		<b>460,92</b>	<b>1890,32</b>
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	1,760	0,891	92,76		460,05	552,81
	Гвозди 4*100	кг				0,176	7,66	
	ДВП	шт				1,7952	452,39	
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1,000	0,910	103,61		0,87	104,48
	Гвозди 40*2	кг				0,02	0,87	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	0,772	0,001	0,09			0,09
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	919,500	0,919	104,69			104,69
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,920	1,048	100,64			100,64
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>3,000</b>	<b>1,560</b>	<b>177,62</b>		<b>113,66</b>	<b>291,28</b>
	Смена дверных приборов: проушин	шт	2,000	1,316	149,84		113,66	263,50

	Прошина д/замка	шт				2	111,20	
	Саморезы 3,5*51	шт				6	2,46	
	Укрепление оконных и дверных коробок	шт	1,000	0,244	27,78			27,78
	<b>подъезды</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>40053,00</b>		<b>5637,00</b>	<b>45690,00</b>
	РЕМОНТ подъезда машины	руб			331,00			331,00
	РЕМОНТ подъезда накладные	руб			12709,00			12709*
	РЕМОНТ подъезда сметная прибыль	руб			7140,00			7140,00
	РЕМОНТ подъезда ФОТ	руб						19873,00
	материалы	руб					5637,00	5637,00
	<b>Итого:</b>		<b>5106,00</b>	<b>190,192</b>	<b>135892,57</b>	<b>35,80</b>	<b>22113,39</b>	<b>158005,96</b>

\* Данная сумма включена в статью затрат " Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД ( общеэксплуатационные расходы)"

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП