

### Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "А квартал - 15". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел /	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>А квартал - 15</b>		<b>4278,629</b>	<b>162,102</b>	<b>80045,06</b>	<b>46,0024</b>	<b>5782,20</b>	<b>85827,26</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>59963,00</b>		<b>3898,80</b>	<b>63861,80</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3898,80	3898,80
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			59963,00			59963,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>68,117</b>	<b>95,041</b>	<b>12262,04</b>		<b>362,39</b>	<b>12624,43</b>
	<b>отопление</b>		<b>2,000</b>	<b>2,520</b>	<b>286,93</b>		<b>113,44</b>	<b>400,37</b>
	Изготовление и установка дроссельной шайбы	шт	2,000	2,520	286,93		113,44	400,37
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>65,617</b>	<b>91,860</b>	<b>11890,14</b>		<b>193,95</b>	<b>12084,09</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,680	18,437	2865,63			2865,63
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15

	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,397	15,180	1728,35			1728,35
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	3,000	1,680	191,28			191,28
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	7,640	30,560	3925,43			3925,43
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	3,000	10,059	1159,80		192,53	1352,33
	Унипак	кг				0,36	192,53	
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7,000	7,000	899,15			899,15
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,900	1,314	149,61			149,61
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	1,000	0,130	14,80		1,42	16,22
	Унипак	кг				0,005	1,42	
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>0,500</b>	<b>0,661</b>	<b>84,97</b>		<b>55,00</b>	<b>139,97</b>
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	0,500	0,661	84,97		55,00	139,97
	Труба ду 32	т				0,0015	55,00	

	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>4210,512</b>	<b>67,061</b>	<b>7820,02</b>		<b>1521,01</b>	<b>9341,03</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>3317,000</b>	<b>27,646</b>	<b>3156,73</b>		<b>150,04</b>	<b>3306,77</b>
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	3306,000	23,142	2634,95			2634,95
	Окраска мусорных контейнеров	м2	8,000	1,720	200,79		102,94	303,73
	Олифа	кг				0,72	37,88	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,288	65,06	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	3,000	2,784	320,99		47,10	368,09
	Олифа	кг				0,21	11,05	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,408	36,05	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>809,192</b>	<b>14,471</b>	<b>1792,23</b>		<b>236,57</b>	<b>2028,80</b>
	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,700	0,884	92,08		236,57	328,65
	Гвозди 2,5*50	кг				0,17	7,07	
	Обналичка 2000	шт				1,7	170,00	

	Притвор.планка 2000мм	шт				1,7	59,50	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	0,772	0,001	0,09			0,09
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	757,800	0,758	86,28			86,28
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,920	1,048	100,64			100,64
	Очистка желобов	м	30,000	3,780	485,54			485,54
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>84,320</b>	<b>24,944</b>	<b>2871,05</b>		<b>1134,40</b>	<b>4005,45</b>
	Известковая побелка стен, потолков	м2	42,080	6,901	752,63		67,96	820,59
	Известь	кг				7,9952	67,96	
	Окраска маслянными составами плинтусов, сапожков	м2	0,300	0,132	15,44		4,69	20,13
	Олифа	кг				0,0096	0,51	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,0372	0,55	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,0411	3,63	

	<b>Простая масляная окраска стен, откосов</b>	<b>м2</b>	<b>32,440</b>	<b>12,392</b>	<b>1428,81</b>		<b>692,68</b>	<b>2121,49</b>
	Олифа	кг				1,5238	80,17	
	Шпатлевка универсальная	кг				9,07	133,06	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				5,4175	479,45	
	<b>Простая масляная окраска дверей</b>	<b>м2</b>	<b>5,500</b>	<b>1,655</b>	<b>190,88</b>		<b>98,87</b>	<b>289,75</b>
	Олифа	кг				0,066	3,47	
	Шпатлевка универсальная	кг				1,4025	20,57	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,847	74,83	
	<b>Ремонт чердачных люков</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>3,032</b>	<b>389,46</b>		<b>1,30</b>	<b>390,76</b>
	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,30	
	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,080</b>	<b>8,20</b>		<b>162,06</b>	<b>170,26</b>
	Замок навесной	шт				1	162,06	
	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>0,752</b>	<b>85,62</b>		<b>106,84</b>	<b>192,46</b>

