

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "А квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел /	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>А квартал - 4</b>		<b>3788,075</b>	<b>398,468</b>	<b>142228,86</b>	<b>372,2722</b>	<b>18588,14</b>	<b>160817,00</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>94802,00</b>		<b>5316,53</b>	<b>100118,53</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					5316,53	5316,53
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			94802,00			94802,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>254,608</b>	<b>229,321</b>	<b>28346,33</b>		<b>7146,63</b>	<b>35492,96</b>
	<b>горячее водоснабжение</b>		<b>4,000</b>	<b>3,671</b>	<b>444,74</b>		<b>2385,52</b>	<b>2830,26</b>
	Смена вентилей ГВС	шт	1,000	1,184	143,44		1737,22	1880,66
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1737,22	
	Установка вентилей ГВС	шт	3,000	2,487	301,30		648,30	949,60
	Лен сантехнический	кг				0,0366	18,30	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240,00	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	
	<b>канализация</b>		<b>8,000</b>	<b>6,732</b>	<b>810,44</b>		<b>2618,52</b>	<b>3428,96</b>
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	6,000	4,248	539,54		2618,52	3158,06
	Заглушка 160	шт				1	98,42	

	Тройник 160*110*45	шт				2	954,52	
	Труба ПВХ 160*2м	шт				2	1565,58	
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	2,000	2,484	270,90			270,90
	<b>отопление</b>		<b>5,000</b>	<b>28,573</b>	<b>3465,36</b>		<b>1541,06</b>	<b>5006,42</b>
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	1,000	1,693	224,14		284,29	508,43
	Резьба ду25	шт				1	20,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
	Изготовление и установка дроссельной шайбы	шт	2,000	2,520	286,93		113,44	400,37
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		59,62	2881,20
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				1	31,06	
	Установка предохранительных клапанов	шт	1,000	1,070	132,71		1083,71	1216,42
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	

<b>Содержание инженерного оборудования</b>			<b>236,608</b>	<b>189,245</b>	<b>23484,50</b>		<b>488,53</b>	<b>23973,03</b>
	<b>Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках</b>	<b>1 место</b>	<b>1,000</b>	<b>0,370</b>	<b>42,13</b>		<b>54,28</b>	<b>96,41</b>
	Хомут ду 40	шт				1	54,28	
	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b>	<b>100 м</b>	<b>5,280</b>	<b>26,453</b>	<b>4111,56</b>			<b>4111,56</b>
	<b>Замеры параметров теплоносителя</b>	<b>замер</b>	<b>28,000</b>	<b>7,000</b>	<b>899,15</b>			<b>899,15</b>
	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>18,201</b>	<b>26,573</b>	<b>3025,66</b>			<b>3025,66</b>
	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.</b>	<b>1 стояк</b>	<b>4,000</b>	<b>2,240</b>	<b>255,05</b>			<b>255,05</b>
	<b>Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен</b>	<b>1000 м2</b>	<b>13,027</b>	<b>52,108</b>	<b>6693,27</b>			<b>6693,27</b>
	<b>Перевод ГВС</b>	<b>перевод</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>56,93</b>			<b>56,93</b>
	<b>Профобход квартир</b>	<b>квартира</b>	<b>4,000</b>	<b>2,400</b>	<b>308,28</b>			<b>308,28</b>
	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	<b>м</b>	<b>140,000</b>	<b>51,800</b>	<b>5649,31</b>			<b>5649,31</b>
	<b>Прочистка фильтров ( грязевиков )</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>3,477</b>	<b>400,90</b>		<b>28,36</b>	<b>429,26</b>
	Прокладки паранитовые 80	шт				1	28,36	
	<b>Регулировка терморегулятора</b>	<b>терморегулятор</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1284,50</b>			<b>1284,50</b>
	<b>Слив и наполнение стояков</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>2,100</b>	<b>3,066</b>	<b>349,09</b>			<b>349,09</b>
	<b>Смена сгонов</b>	<b>шт</b>	<b>6,000</b>	<b>2,868</b>	<b>364,26</b>		<b>391,80</b>	<b>756,06</b>

	Контрогайка Ду 25	ШТ				1	8,05	
	Контрогайка ду 32	ШТ				5	56,50	
	Лен сантехнический	КГ				0,004	2,00	
	Муфта ду 25	ШТ				1	14,28	
	Муфта ду 32	ШТ				5	90,00	
	Сгон 32	ШТ				5	166,00	
	Сгон Ду25	ШТ				1	44,70	
	Унипак	КГ				0,0192	10,27	
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,000</b>	<b>0,390</b>	<b>44,41</b>		<b>14,09</b>	<b>58,50</b>
	Лен сантехнический	КГ				0,02	10,00	
	Унипак	КГ				0,01	4,09	
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>1,000</b>	<b>1,100</b>	<b>141,29</b>		<b>113,00</b>	<b>254,29</b>
	<b>Установка спускников ХВС</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,000</b>	<b>1,100</b>	<b>141,29</b>		<b>113,00</b>	<b>254,29</b>
	Бочата ду 15	ШТ				2	26,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				1	87,00	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>3533,467</b>	<b>169,147</b>	<b>19080,53</b>		<b>6124,98</b>	<b>25205,51</b>

<b>Внешнее благоустройство территории</b>			<b>1717,378</b>	<b>26,448</b>	<b>2957,38</b>	<b>698,93</b>	<b>3656,31</b>
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	<b>м2</b>	<b>1700,800</b>	<b>11,906</b>	<b>1355,57</b>		<b>1355,57</b>
	<b>Заполнение песком песочниц</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,500</b>	<b>0,415</b>	<b>40,52</b>		<b>354,96</b>
	Песок раств.	т				0,75	314,44
	<b>Изготовление лопат</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>2,240</b>	<b>255,05</b>		<b>318,22</b>
	Болт 6*60	кг				0,014	1,15
	Гайка М6	кг				0,003	0,28
	Саморезы 3,5*51	шт				7	2,87
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	15,87
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00
	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>2,000</b>	<b>0,710</b>	<b>81,86</b>		<b>104,23</b>
	Олифа	кг				0,018	0,95
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,244	21,42
	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>4,000</b>	<b>2,884</b>	<b>311,47</b>		<b>374,32</b>
	Олифа	кг				0,16	8,42
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,62	54,43

	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>4,000</b>	<b>0,860</b>	<b>100,40</b>		<b>51,47</b>	<b>151,87</b>
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	32,53	
	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>3,000</b>	<b>2,784</b>	<b>320,99</b>		<b>47,10</b>	<b>368,09</b>
	Олифа	кг				0,21	11,05	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,408	36,05	
	<b>Приготовление растворов вручную: цементных</b>	<b>1 м3</b>	<b>1,078</b>	<b>3,904</b>	<b>406,69</b>			<b>406,69</b>
	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,745</b>	<b>84,83</b>		<b>137,53</b>	<b>222,36</b>
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	<b><i>Содержание конструктивных элементов</i></b>		<b>1346,489</b>	<b>12,103</b>	<b>1447,14</b>		<b>1,93</b>	<b>1449,07</b>
	<b>Малый ремонт дверных полотен</b>	<b>м2</b>	<b>0,500</b>	<b>0,260</b>	<b>27,08</b>		<b>1,93</b>	<b>29,01</b>
	Гвозди 3*70	кг				0,05	1,93	
	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>1027,60</b>			<b>1027,60</b>
	<b>Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон</b>	<b>м2</b>	<b>1,300</b>	<b>0,001</b>	<b>0,15</b>			<b>0,15</b>

	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1310,309	1,310	149,19			149,19
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	16,380	1,572	150,96			150,96
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	10,000	0,960	92,16			92,16
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>469,600</b>	<b>130,596</b>	<b>14676,01</b>		<b>5424,12</b>	<b>20100,13</b>
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	220,000	40,480	4150,41		1320,00	5470,41
	Цемент	кг				220	1320,00	
	Окраска силикатными красками фасадов за 1 раз	м2	220,000	58,080	6780,26		2338,64	9118,90
	Краска водоэмульсионная	кг				30,8	2338,64	
	Покрытие поверхности стен, потолков грунтовкой	м2	12,800	0,960	123,31		71,88	195,19
	Грунтовка	кг				1,664	71,88	
	Ремонт штукатурки цоколей	м2	12,800	29,696	3466,71		902,48	4369,19
	Штукатурка гипсовая	кг				57,4464	902,48	
	Смена дверных приборов: замков	шт	2,000	0,160	16,40		324,12	340,52
	Замок навесной	шт				2	324,12	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	2,000	1,220	138,91		467,00	605,91
	Отметы водосточные	шт				2	464,00	

