

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "А квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел /	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 5		2785,696	223,439	84817,82	182,9637	7821,42	92639,24
	Благоустройство				57755,00		3193,81	60948,81
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3193,81	3193,81
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			57755,00			57755,00
	Инженерное оборудование		76,883	117,857	15069,11		1794,94	16864,05
	канализация		3,000	3,726	406,36			406,36
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	3,000	3,726	406,36			406,36
	отопление		9,000	32,443	3928,62		1755,12	5683,74
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	1,000	1,693	224,14		284,29	508,43
	Резьба ду25	шт				1	20,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
	Изготовление и установка дроссельной шайбы	шт	1,000	1,260	143,46		21,87	165,33
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	

	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		85,28	2906,86
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	5,000	5,130	606,72		283,12	889,84
	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
	Труба 20	т				0,0053	169,62	
	Труба ду 15	т				0,0027	98,50	
	Установка предохранительных клапанов	шт	1,000	1,070	132,71		1080,56	1213,27
	Лен сантехнический	кг				0,0007	0,35	
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	Содержание инженерного оборудования		64,883	81,688	10734,13		39,82	10773,95
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,680	18,437	2865,63			2865,63
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15

	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,679	15,591	1775,22			1775,22
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	7,624	30,496	3917,21			3917,21
	Профобход квартир	квартира	2,000	1,200	154,14		32,00	186,14
	Набор прокладок	шт				2	32,00	
	Регулировка терморегулятора	терморег	7,000	7,000	899,15			899,15
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,900	1,314	149,61			149,61
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	5,000	0,650	74,01		7,82	81,83
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,30	
	Унипак	кг				0,015	5,52	
	Конструктивные элементы		2708,813	105,582	11993,71		2832,67	14826,38
	Внешнее благоустройство территории		1645,230	20,264	2286,72		98,57	2385,29
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1636,620	11,456	1304,41			1304,41
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,000	0,860	100,40		51,47	151,87
	Олифа	кг				0,36	18,94	

	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	32,53	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	3,000	2,784	320,99		47,10	368,09
	Олифа	кг				0,21	11,05	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,408	36,05	
	Приготовление растворов вручную: цементных	1 м3	0,610	2,209	230,13			230,13
	Удаление аварийных деревьев, распиловка, погрузка	шт	1,000	2,955	330,78			330,78
	<i>Содержание конструктивных элементов</i>		783,583	10,116	1246,86		2,61	1249,47
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	0,600	0,304	31,62		2,61	34,23
	Гвозди 4*100	кг				0,06	2,61	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	0,763	0,001	0,09			0,09
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	763,300	0,763	86,91			86,91
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,920	1,048	100,64			100,64
	<i>Текущий ремонт конструктивных элементов</i>		280,000	75,202	8460,13		2731,49	11191,62

	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	124,000	22,816	2339,32		744,00	3083,32
	Цемент	кг				124	744,00	
	Окраска силикатными красками фасадов за 1 раз	м2	144,000	38,016	4437,99		1530,75	5968,74
	Краска вододисперсионная	кг				20,16	1530,75	
	Покрытие поверхности стен, потолков грунтовкой	м2	6,000	0,450	57,80		33,70	91,50
	Грунтовка	кг				0,78	33,70	
	Ремонт штукатурки цоколей	м2	6,000	13,920	1625,02		423,04	2048,06
	Штукатурка гипсовая	кг				26,928	423,04	
Итого:			2785,70	223,439	84817,82	182,96	7821,42	92639,24

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП