

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "Б квартал - 14". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 14		9374,341	321,269	86654,74	149,3869	103108,36	189763,10
	Благоустройство				47661,55		5615,57	53277,12
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					5615,57	5615,57
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			47661,55			47661,55
	Инженерное оборудование		92,936	169,868	21712,00		1587,00	23299,00
	отопление		5,000	28,242	3434,43		1587,00	5021,43
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	1,000	1,692	224,00		245,00	469,00
	Резьба ду25	шт				1	15,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	230,00	
	Изготовление и установка дроссельной шайбы	шт	1,000	1,260	143,46			143,46
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		56,72	2878,30

	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Смена вентилей ц/о	шт	1,000	0,930	112,67		168,55	281,22
	Лен сантехнический	кг				0,0122	0,70	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	167,85	
	Установка предохранительных клапанов	шт	1,000	1,070	132,71		1116,73	1249,44
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,70	
	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	Сгон 25	шт				1	26,30	
	<i>Содержание инженерного оборудования</i>		87,936	141,626	18277,57			18277,57
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,564	17,856	2775,30			2775,30
	Замеры параметров теплоносителя	замер	31,000	7,750	995,49			995,49
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,896	18,828	2143,78			2143,78
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	22,176	88,704	11394,02			11394,02

	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	15,000	5,550	605,28			605,28
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	2,000	2,000	256,90			256,90
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,300	0,438	49,87			49,87
	Конструктивные элементы		9281,405	151,401	17281,19		95905,79	113186,98
	Внешнее благоустройство территории		6255,719	101,529	11334,90		93796,69	105131,59
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	6186,500	43,306	4930,75			4930,75
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,309	0,256	25,04		194,32	219,36
	Песок раств.	т				0,4635	194,32	
	Окраска МАФ по дереву	м2	13,000	4,615	532,11		140,36	672,47
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				1,586	140,36	
	Окраска МАФ по металлу	м2	20,700	14,925	1611,87		311,22	1923,09
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3,2085	311,22	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	5,440	1,170	136,54		44,25	180,79

...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,8758	44,25	
...	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	2,270	2,107	242,89		15,60	258,49
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,3087	15,60	
...	Ремонт скребков к=0,5	шт	2,000	1,490	169,65		297,93	467,58
...	Болт 16*70	кг				0,028	2,04	
...	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
...	Гайка М16	кг				0,006	0,58	
...	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
...	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	292,43	
...	Устройство детского спортивно-игрового городка	чел.-ч	17,500	17,500	1822,80		88877,01	90699,81
...	Игровой комплекс	шт				0,333	46390,65	
...	Карусель	шт				1	29171,24	
...	Качели с жесткой подвеской двойные	шт				0,5	12865,12	
...	Цемент	кг				75	450,00	

	Устройство металлических ограждений газонов	м	8,000	16,160	1863,25		3916,00	5779,25
	Звено ограждения метал. 2000мм	шт				4	3916,00	
	Прочие работы		12,000	3,600	409,90			409,90
	Снятие и установка переплетов (для мытья и окраски окон), к.=0,5	шт	12,000	3,600	409,90			409,90
	Содержание конструктивных элементов		2999,550	34,401	4183,06			4183,06
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	4,000	4,000	513,80			513,80
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	932,100	0,932	106,13			106,13
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1831,800	1,832	208,57			208,57
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,900	1,046	100,45			100,45
	Очистка желобов	м	169,500	21,357	2743,31			2743,31
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	50,000	4,800	460,80			460,80
	Укрепление водосточных труб	м	1,250	0,434	50,01			50,01
	Текущий ремонт конструктивных элементов		14,136	11,871	1353,33		2109,10	3462,43
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	2,166	4,683	539,94		346,45	886,39

	Полоса перильного ограждения	шт				13	346,45	
	Смена дверных приборов: замков	шт	2,000	1,008	113,86		501,20	615,06
	Замок навесной	шт				1	162,06	
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				6	2,04	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	3,000	1,974	224,76		158,46	383,22
	Проушина д/замка	шт				3	155,40	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				9	3,06	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 мм	м2	0,470	1,061	120,78		149,08	269,86
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0023	0,12	
	Стекло (оконное)	м2				0,5405	137,83	
	Штапик оконный	м				2,8764	11,13	
	Смена ухватов для водосточных труб	шт	2,000	0,868	94,66		103,34	198,00
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	103,34	

	Смена частей водосточных труб	м	2,500	1,057	120,41		385,32	505,73
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				8	2,72	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				2	382,60	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	2,000	1,220	138,91		465,25	604,16
	Отметы водосточные	шт				2	464,00	
	Проволока вязальная	кг				0,005	0,23	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				3	1,02	
Итого:			9374,34	321,269	86654,74	149,39	103108,36	189763,10

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП