

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "Б квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Б квартал - 15</b>		<b>10157,256</b>	<b>278,271</b>	<b>81956,97</b>	<b>65,8205</b>	<b>6813,59</b>	<b>88770,56</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>47673,95</b>		<b>3176,27</b>	<b>50850,22</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3176,27	3176,27
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			47673,95			47673,95
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>89,621</b>	<b>165,578</b>	<b>21171,85</b>		<b>56,72</b>	<b>21228,57</b>
	<b>отопление</b>		<b>2,000</b>	<b>24,550</b>	<b>2965,05</b>		<b>56,72</b>	<b>3021,77</b>
	Изготовление и установка дроссельной шайбы	шт	1,000	1,260	143,46			143,46
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		56,72	2878,30
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>87,621</b>	<b>141,028</b>	<b>18206,80</b>			<b>18206,80</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,568	17,876	2778,42			2778,42

	Замеры параметров теплоносителя	замер	31,000	7,750	995,49			995,49
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,937	18,888	2150,59			2150,59
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	22,116	88,464	11363,20			11363,20
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	15,000	5,550	605,28			605,28
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	2,000	2,000	256,90			256,90
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>10067,635</b>	<b>112,693</b>	<b>13111,17</b>		<b>3580,60</b>	<b>16691,77</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>7098,035</b>	<b>68,834</b>	<b>7754,01</b>		<b>847,50</b>	<b>8601,51</b>
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	7068,800	49,482	5633,97			5633,97
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,309	0,256	25,04		194,32	219,36
	Песок раств.	т				0,4635	194,32	
	Окраска МАФ по металлу	м2	20,156	14,532	1569,51		303,05	1872,56
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3,1242	303,05	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,500	0,967	112,95		36,60	149,55

	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7245	36,60	
	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>2,270</b>	<b>2,107</b>	<b>242,89</b>		<b>15,60</b>	<b>258,49</b>
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,3087	15,60	
	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>1,490</b>	<b>169,65</b>		<b>297,93</b>	<b>467,58</b>
	Болт 16*70	кг				0,028	2,04	
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М16	кг				0,006	0,58	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	292,43	
	<b>Прочие работы</b>		<b>12,000</b>	<b>3,600</b>	<b>409,90</b>			<b>409,90</b>
	Снятие и установка переплетов (для мытья и окраски окон), к.=0,5	шт	12,000	3,600	409,90			409,90
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>2944,300</b>	<b>29,088</b>	<b>3662,16</b>			<b>3662,16</b>
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	4,000	4,000	513,80			513,80
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	926,700	0,927	105,51			105,51

	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1833,800	1,834	208,80			208,80
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,900	1,046	100,45			100,45
	Очистка желобов	м	168,900	21,281	2733,60			2733,60
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>13,300</b>	<b>11,171</b>	<b>1285,10</b>		<b>2733,10</b>	<b>4018,20</b>
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	2,166	4,683	539,94		346,45	886,39
	Полоса перильного ограждения	шт				13	346,45	
	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>1,008</b>	<b>113,86</b>		<b>504,67</b>	<b>618,53</b>
	Замок навесной	шт				1	165,53	
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				6	2,04	
	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм</b>	м2	<b>0,384</b>	<b>0,844</b>	<b>103,42</b>		<b>139,24</b>	<b>242,66</b>
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0027	0,14	
	Стекло 4мм	м2				0,3955	126,57	
	Штапик оконный	м				3,1334	12,53	

	<b>Смена частей водосточных труб</b>	м	<b>3,750</b>	<b>1,586</b>	<b>180,60</b>		<b>577,64</b>	<b>758,24</b>
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				11	3,74	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				3	573,90	
	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)</b>	шт	<b>5,000</b>	<b>3,050</b>	<b>347,27</b>		<b>1165,10</b>	<b>1512,37</b>
	Отметы водосточные	шт				5	1160,00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				15	5,10	
<b>Итого:</b>			<b>10157,26</b>	<b>278,271</b>	<b>81956,97</b>	<b>65,82</b>	<b>6813,59</b>	<b>88770,56</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
                подпись                МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
                подпись                МП