

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "Б квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 8		8503,428	457,877	140878,98	215,5507	11595,69	152474,67
	Благоустройство				86168,95		5041,70	91210,65
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					5041,70	5041,70
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			86168,95			86168,95
	Инженерное оборудование		86,815	180,047	23279,56		1839,30	25118,86
	отопление		3,579	26,883	3450,35		1792,84	5243,19
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	1,000	1,692	224,00		245,00	469,00
	Резьба ду25	шт				1	15,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	230,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,079	0,308	40,18		334,79	374,97

	Скотч 50мм/66 м	шт				1,3193	53,17	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,098	281,62	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2991,60		56,72	3048,32
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	0,500	0,523	61,85		39,60	101,45
	Труба 25	т				0,0012	39,60	
	Установка предохранительных клапанов	шт	1,000	1,070	132,71		1116,73	1249,44
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,70	
	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	Сгон 25	шт				1	26,30	
	Содержание инженерного оборудования		83,236	153,164	19829,21		46,46	19875,67
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	5,052	25,310	3934,01			3934,01

	Замеры параметров теплоносителя	замер	31,000	7,750	995,49			995,49
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	19,340	28,236	3215,00			3215,00
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	20,244	80,976	10401,37			10401,37
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	2,000	6,706	773,20			773,20
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	2,000	2,000	256,90			256,90
	Ремонт вентилей	шт	1,000	0,480	54,65		1,15	55,80
	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,600	0,876	99,74			99,74
	Смена сгонов	шт	1,000	0,330	41,91		45,31	87,22
	Контрогайка Ду 20	шт				1	5,31	
	Муфта Ду20	шт				1	14,00	
	Сгон д 20	шт				1	26,00	

	Конструктивные элементы		8416,613	277,830	31430,47		4714,69	36145,16
	Внешнее благоустройство территории		5582,550	63,064	7111,73		846,38	7958,11
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	5543,400	38,804	4418,20			4418,20
	Окраска МАФ по металлу	м2	20,950	15,105	1631,33		285,08	1916,41
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3,2472	285,08	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,500	0,967	112,95		36,60	149,55
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7245	36,60	
	Окраска нового штакетного забора	м2	10,000	5,120	597,71		215,09	812,80
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,45	215,09	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	1,700	1,578	181,90		11,68	193,58
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,2312	11,68	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	2,000	1,490	169,65		297,93	467,58
	Болт 16*70	кг				0,028	2,04	

	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М16	кг				0,006	0,58	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	292,43	
	Прочие работы		18,000	5,400	614,84			614,84
	Снятие и установка переплетов (для мытья и окраски окон), к.=0,5	шт	18,000	5,400	614,84			614,84
	Содержание конструктивных элементов		1980,570	40,256	4954,96			4954,96
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	4,000	4,000	513,80			513,80
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	389,600	0,390	44,36			44,36
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1298,000	1,298	147,79			147,79
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	16,400	1,574	151,14			151,14
	Очистка желобов	м	227,570	28,674	3683,15			3683,15
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	45,000	4,320	414,72			414,72

	Текущий ремонт конструктивных элементов		835,493	169,110	18748,93		3868,31	22617,24
	Маслянная окраска деревянных тамбурных перегородок	м2	16,830	8,263	952,78		326,71	1279,49
	Олифа	кг				0,3029	15,94	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				3,5175	310,77	
	Окраска дверей по дереву	м2	25,960	12,746	1469,66		503,94	1973,60
	Олифа	кг				0,4673	24,58	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5,4256	479,36	
	Окраска известковыми составами подвалов	м2	653,000	107,092	11679,45		1054,59	12734,04
	Известь	кг				124,07	1054,59	
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	70,700	11,100	1221,21		346,23	1567,44
	Шпаклевка	кг				16,3317	346,23	
	Окраска маслянными составами плинтусов, сапожков	м2	13,070	5,764	672,88		188,99	861,87
	Олифа	кг				0,4182	22,00	

...	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1,7906	166,99	
...	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	5,260	1,131	132,02		99,73	231,75
...	Олифа	кг				0,4734	24,91	
...	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,8469	74,82	
...	Окраска фасадов (входа в подъезд)	м2	43,200	9,158	998,81		155,27	1154,08
...	Шпатлевка универсальная	кг				10,584	155,27	
...	Ремонт штукатурки фасадов с земли и лесов	м2	4,650	10,788	1259,39		327,86	1587,25
...	Штукатурка гипсовая	кг				20,8692	327,86	
...	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,928	105,66		337,10	442,76
...	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
...	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,823	1,530	187,60		294,87	482,47
...	Гвозди 1,6*25	кг				0,0049	0,25	
...	Стекло 4мм	м2				0,8477	271,28	

	Штапик оконный	м				5,8344	23,34	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	1,000	0,610	69,45		233,02	302,47
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				3	1,02	
Итого:			8503,43	457,877	140878,98	215,55	11595,69	152474,67

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП