

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "Ю-Вост.кв.3 - 2". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Ю-Вост.кв.3 - 2</b>		<b>2815,795</b>	<b>392,839</b>	<b>54392,84</b>	<b>183,1076</b>	<b>12198,37</b>	<b>66591,21</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>10225,68</b>		<b>2250,51</b>	<b>12476,19</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2250,51	2250,51
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			10225,68			10225,68
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>170,726</b>	<b>133,654</b>	<b>15185,03</b>		<b>2170,68</b>	<b>17355,71</b>
	<b>горячее водоснабжение</b>		<b>4,000</b>	<b>3,650</b>	<b>455,25</b>		<b>355,12</b>	<b>810,37</b>
	Смена вентиля ГВС	шт	2,000	1,862	225,58		250,38	475,96
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	250,38	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	2,000	1,788	229,67		104,74	334,41
	Резьба Д15	шт				2	12,04	
	Труба ду 15	т				0,0026	92,70	

	<b>канализация</b>		<b>6,000</b>	<b>6,028</b>	<b>763,79</b>		<b>843,64</b>	<b>1607,43</b>
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	2,500	1,845	244,26		843,64	1087,90
	Переход с чугуна на пп 124*100	шт				2	275,64	
	Труба 100/2000	шт				2	568,00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	2,500	1,975	222,98			222,98
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	1,000	2,208	296,56			296,56
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>155,726</b>	<b>119,395</b>	<b>13397,95</b>		<b>491,61</b>	<b>13889,56</b>
	Демонтаж радиаторов	шт	1,000	1,265	132,98			132,98
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,463	2,136	243,20			243,20
	Перевод ГВС	перевод	2,000	1,000	113,86			113,86
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1,000	4,000	513,80			513,80
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	80,000	29,600	3228,18			3228,18
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	40,000	49,600	5409,38			5409,38
	Ремонт смесителя со снятием	шт	3,000	6,900	802,40		21,15	823,55
	Лен сантехнический	кг				0,06	21,15	

	Ремонт смывного бачка	1 прибор	1,000	1,150	139,32			139,32
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	7,263	10,604	1207,37			1207,37
	Смена сифонов	1 прибор	2,000	1,754	212,50			212,50
	Смена смесителей с душевой сеткой	шт	1,000	3,067	371,57			371,57
	Смена раковины	шт	1,000	2,199	266,41			266,41
	Смена сгонов	шт	10,000	3,300	419,13		470,46	889,59
	Контрогайка Ду 20	шт				10	80,00	
	Лен сантехнический	кг				0,008	0,46	
	Муфта Ду20	шт				10	130,00	
	Сгон д 20	шт				10	260,00	
	Смена смесителей без душевой сетки	шт	1,000	2,300	278,64			278,64
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4,000	0,520	59,21			59,21
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>5,000</b>	<b>4,581</b>	<b>568,04</b>		<b>480,31</b>	<b>1048,35</b>
	Смена вентилей ХВС	шт	3,000	2,793	338,37		375,57	713,94
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	375,57	

	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	2,000	1,788	229,67		104,74	334,41
	Резьба Д15	шт				2	12,04	
	Труба ду 15	т				0,0026	92,70	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>2645,069</b>	<b>259,185</b>	<b>28982,13</b>		<b>7777,18</b>	<b>36759,31</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>1971,689</b>	<b>198,703</b>	<b>22001,46</b>		<b>5082,27</b>	<b>27083,73</b>
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1600,000	11,200	1275,23		187,92	1463,15
	Леска 2,4	м				29,44	109,52	
	Масло SHTIL	л				0,224	78,40	
	Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования	м2	65,000	11,310	1199,76			1199,76
	Демонтаж металлического надворного оборудования	1 перерез	28,000	1,120	127,52			127,52
	Заполнение песком песочниц	1 м3	2,000	1,660	162,07		1257,75	1419,82
	Песок раств.	т				3	1257,75	
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м	1 м3	0,125	0,402	41,92			41,92
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	4,000	0,020	2,57		0,42	2,99
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,0048	0,42	

	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>51,300</b>	<b>18,211</b>	<b>2099,79</b>		<b>573,73</b>	<b>2673,52</b>
	Олифа	кг				0,4617	24,29	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6,2586	549,44	
	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>142,180</b>	<b>102,512</b>	<b>11071,27</b>		<b>1934,71</b>	<b>13005,98</b>
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				22,0379	1934,71	
	<b>Окраска металлических урн</b>	<b>м2</b>	<b>6,000</b>	<b>5,364</b>	<b>610,74</b>		<b>87,37</b>	<b>698,11</b>
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,966	87,37	
	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>11,400</b>	<b>2,451</b>	<b>286,13</b>		<b>214,24</b>	<b>500,37</b>
	Олифа	кг				0,99	52,08	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,8354	162,16	
	<b>Окраска ограждений из сетки-рабицы</b>	<b>м2</b>	<b>60,684</b>	<b>43,753</b>	<b>5044,74</b>		<b>826,13</b>	<b>5870,87</b>
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				8,253	826,13	
	<b>Установка песочниц</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,700</b>	<b>79,70</b>			<b>79,70</b>
	<b><i>Содержание конструктивных элементов</i></b>		<b>493,200</b>	<b>3,346</b>	<b>360,42</b>		<b>10,46</b>	<b>370,88</b>
	<b>Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке</b>	<b>м2</b>	<b>478,200</b>	<b>0,478</b>	<b>54,45</b>			<b>54,45</b>

	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	12,000	1,152	110,59			110,59
	Установка пружин (б/у)	шт	3,000	1,716	195,38		10,46	205,84
	Гвозди 40*2	кг				0,24	10,46	
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>180,180</b>	<b>57,136</b>	<b>6620,25</b>		<b>2684,45</b>	<b>9304,70</b>
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	12,600	1,966	226,63		122,61	349,24
	Олифа	кг				0,1512	7,95	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,2978	114,66	
	Окраска клеевыми составами	м2	50,430	7,917	871,08		188,60	1059,68
	Шпатлевка универсальная	кг				11,6493	188,60	
	Перенавеска дверного полотна	полотно	2,000	3,840	437,22		6,66	443,88
	Гвозди 60*2,5	кг				0,16	6,66	
	Перетирка штукатурки	м2	17,870	5,754	663,45		19,37	682,82
	Гипс строительный	кг				1,6976	9,18	
	Цемент	кг				1,6976	10,19	
	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	36,000	13,752	1585,61		753,05	2338,66

	Олифа	кг				1,512	79,55	
	Шпатлевка универсальная	кг				9	145,71	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6,012	527,79	
	<b>Простая масляная окраска дверей</b>	<b>м2</b>	<b>59,280</b>	<b>17,843</b>	<b>2057,33</b>		<b>1557,36</b>	<b>3614,69</b>
	Олифа	кг				1,067	56,14	
	Шпаклевка Мастер	кг				19,681	406,61	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				12,3895	1094,61	
	<b>Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>6,064</b>	<b>778,92</b>		<b>36,80</b>	<b>815,72</b>
	Доска обреза.40*150*4000	м3				0,008	36,80	
<b>Итого:</b>			<b>2815,79</b>	<b>392,839</b>	<b>54392,84</b>	<b>183,11</b>	<b>12198,37</b>	<b>66591,21</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП