

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "Ю-Вост.кв.3 - 6". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Ю-Вост.кв.3 - 6</b>		<b>521,748</b>	<b>39,858</b>	<b>14845,86</b>	<b>14,091</b>	<b>2726,17</b>	<b>17572,03</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>10225,68</b>		<b>2250,51</b>	<b>12476,19</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2250,51	2250,51
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			10225,68			10225,68
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>23,848</b>	<b>36,130</b>	<b>4216,29</b>		<b>472,33</b>	<b>4688,62</b>
	<b>отопление</b>		<b>5,000</b>	<b>8,699</b>	<b>1002,67</b>		<b>336,10</b>	<b>1338,77</b>
	Перегруппировка секций старых радиаторов	1 радиатор	1,000	4,979	557,35			557,35
	Смена вентиля ц/о	шт	4,000	3,720	445,32		336,10	781,42
	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>18,848</b>	<b>27,431</b>	<b>3213,62</b>		<b>136,23</b>	<b>3349,85</b>

	Демонтаж радиаторов	шт	1,000	1,265	132,98			132,98
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,466	2,140	243,71			243,71
	Перевод ГВС	перевод	2,000	1,000	113,86			113,86
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1,000	4,000	513,80			513,80
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	3,000	10,059	1159,80			1159,80
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	4,382	6,397	728,45			728,45
	Смена манжетов	1 прибор	1,000	0,920	111,46			111,46
	Смена сгонов	шт	5,000	1,650	209,57		136,23	345,80
	Контрогайка Ду 20	шт				2	16,00	
	Контрогайка ф15	шт				3	18,00	
	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
	Муфта Ду20	шт				2	26,00	
	Сгон д 20	шт				2	52,00	
	Сгон д-15	шт				3	24,00	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>497,900</b>	<b>3,728</b>	<b>403,88</b>		<b>3,33</b>	<b>407,21</b>

	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>495,900</b>	<b>1,636</b>	<b>165,69</b>			<b>165,69</b>
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	483,900	0,484	55,10			55,10
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	12,000	1,152	110,59			110,59
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>2,000</b>	<b>2,092</b>	<b>238,19</b>		<b>3,33</b>	<b>241,52</b>
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2,000	2,092	238,19		3,33	241,52
	Гвозди 2,5*50	кг				0,08	3,33	
<b>Итого:</b>			<b>521,75</b>	<b>39,858</b>	<b>14845,86</b>	<b>14,09</b>	<b>2726,17</b>	<b>17572,03</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП