

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "Ю-Вост.кв.3 - 8". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ю-Вост.кв.3 - 8		697,998	106,779	22486,74	68,8162	4919,11	27405,85
	Благоустройство				10225,68		2250,51	12476,19
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2250,51	2250,51
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			10225,68			10225,68
	Инженерное оборудование		66,678	64,915	7505,34		805,48	8310,82
	горячее водоснабжение		2,000	1,862	225,58		250,38	475,96
	Смена вентилей ГВС	шт	2,000	1,862	225,58		250,38	475,96
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	250,38	
	отопление		3,000	6,839	782,69		337,10	1119,79
	Перегруппировка секций старых радиаторов	1 радиатор	1,000	4,979	557,35			557,35
	Смена вентилей ц/о	шт	2,000	1,860	225,34		337,10	562,44
	Лен сантехнический	кг				0,0244	1,40	

	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
	Содержание инженерного оборудования		61,678	56,214	6497,07		218,00	6715,07
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,448	2,114	240,71			240,71
	Перевод ГВС	перевод	2,000	1,000	113,86			113,86
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1,000	4,000	513,80			513,80
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	20,000	7,400	807,04			807,04
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	10,000	12,400	1352,34			1352,34
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	1,000	3,353	386,60			386,60
	Ремонт смесителя со снятием	шт	2,000	4,600	557,29		10,00	567,29
	Лен сантехнический	кг				0,02	10,00	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	7,230	10,556	1201,88			1201,88
	Смена сифонов	1 прибор	1,000	0,877	106,25			106,25
	Смена смесителей с душевой сеткой	шт	2,000	6,134	743,13		1,20	744,33
	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
	Смена бочат	шт	4,000	1,320	167,65		60,00	227,65
	Резьба Ду20	шт				4	60,00	

	Смена радиаторной пробки	пробка	2,000	0,620	79,64		0,57	80,21
	Лен сантехнический	кг				0,01	0,57	
	Смена сгонов	шт	4,000	1,320	167,65		146,23	313,88
	Контрогайка Ду 20	шт				2	16,00	
	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
	Муфта Ду20	шт				2	26,00	
	Сгон д 20	шт				4	104,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4,000	0,520	59,21			59,21
	Конструктивные элементы		631,320	41,864	4755,73		1863,12	6618,85
	Содержание конструктивных элементов		488,300	1,628	164,82			164,82
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	476,300	0,476	54,23			54,23
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	12,000	1,152	110,59			110,59
	Текущий ремонт конструктивных элементов		143,020	40,236	4590,90		1863,12	6454,02
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	54,670	8,583	944,32		147,76	1092,08
	Шпаклевка	кг				12,6288	147,76	
	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	44,070	16,835	1941,04		921,86	2862,90

	Олифа	кг				1,8509	97,38	
	Шпатлевка универсальная	кг				11,0175	178,37	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7,3597	646,11	
	Простая масляная окраска дверей	м2	42,280	12,726	1467,34		790,17	2257,51
	Олифа	кг				0,5074	26,69	
	Шпатлевка универсальная	кг				10,7814	174,55	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				6,5111	588,93	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2,000	2,092	238,19		3,33	241,52
	Гвозди 2,5*50	кг				0,08	3,33	
Итого:			698,00	106,779	22486,75	68,82	4919,11	27405,86

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП