

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "15мк-н - 13". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 13		2802,802	578,666	206847,96	402,8295	21591,11	228439,07
	Благоустройство	руб	0	0	107060,00			107060,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5683,50			5683,50
09.07.12	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		200,84	649,11
09.07.12	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
09.07.12	Резьба Д15	шт				2	12,04	
09.07.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
09.07.12	Врезка термокарманов	врезка	2	3,384	448,01		12,04	460,05
09.07.12	Резьба Д15	шт				2	12,04	
26.11.12	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 мест	4	1,7	193,56		224,44	418,00
26.11.12	Резина листовая	кг				0,08	7,32	
26.11.12	Хомут ду 40	шт				4	217,12	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1860	13,02	1482,46			1482,46
20.08.12	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	166,5	95,071	12960,15		284,71	13244,86
20.08.12	Цемент	кг				47,4525	284,71	
28.08.12	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	194,8	35,843	3675,00		303,89	3978,89
28.08.12	Цемент	кг				50,648	303,89	
20.12.12	Замеры параметров теплоносителя	замер	32	8,48	1089,26			1089,26
18.09.12	Запуск системы отопления	1000 м	15,62	22,805	2596,60			2596,60
24.02.12	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	0,84	0,37	38,85		276,22	315,07
24.02.12	Гвозди 40*2	кг				0,084	3,66	
24.02.12	Обналичник 2100	шт				2	214,60	
24.02.12	Фанера 4мм	шт				0,3636	57,96	
03.12.12	Изготовление лопат	шт	3	6,72	765,14		1006,25	1771,39
03.12.12	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
07.02.12	Болт 6*60	кг				0,28	21,32	
03.12.12	Гайка М6	кг				0,093	11,24	
03.12.12	Гвозди 1,8*32	кг				0,072	3,24	
27.01.12	Гвозди 40*2	кг				0,036	1,23	
03.12.12	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,00	
03.12.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				1,4	658,94	

03.12.12	Саморез 3,5*45	ШТ				39	12,90	
07.02.12	Фанера 4мм	ШТ				0,2	81,00	
03.12.12	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
03.12.12	Черенки д/лопат	ШТ				3	131,00	
09.07.12	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,1	0,39	50,87		481,46	532,33
09.07.12	Скотч 50мм/66 м	ШТ				1,67	67,30	
09.07.12	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,124	414,16	
14.12.12	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	23	14,812	1686,49			1686,49
14.05.12	Малый ремонт оконных переплетов	шт	3	3,138	357,29		3,92	361,21
14.05.12	Гвозди 40*2	кг				0,06	3,92	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	944,70			944,70
11.05.12	Мелкий ремонт изоляции	м	4	1,52	173,07			173,07
14.06.12	Окраска МАФ по дереву	м2	2,13	0,756	87,18		31,03	118,21
14.06.12	Олифа	кг				0,02	0,76	
14.06.12	Уайт-спирит	л				0,0067	3,71	
14.06.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,151	15,68	
14.06.12	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,1086	10,88	
14.06.12	Окраска МАФ по металлу	м2	10,13	7,304	788,80		190,57	979,37
14.06.12	Олифа	кг				0,4052	15,33	
14.06.12	Уайт-спирит	л				0,0318	2,15	
14.06.12	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				1,5701	173,09	
03.07.12	Окраска трубопровода ц/о	м2	2,8	2,593	280,02		15,79	295,81
03.07.12	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,4508	15,78	
03.07.12	Олифа	кг				0,112	0,01	
06.09.12	Окраска цоколя	м2	193,3	40,98	4469,23		284,15	4753,38
06.09.12	Цемент	кг				47,3585	284,15	
08.10.12	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
12.12.12	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	13,34	53,36	6854,09			6854,09
14.02.12	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	13,6	3,754	360,35			360,35
18.09.12	Перевод ГВС	перев	2	1,144	130,26			130,26
20.08.12	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	11,5	12,429	1433,06		5,13	1438,19
20.08.12	Проволока вязальная	кг				0,115	5,13	
06.07.12	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		129,02	3737,18
06.07.12	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
06.07.12	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
06.07.12	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
06.07.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	

11.12.12	Профобход квартир	кварти	7	4,2	539,49		28,30	567,79
11.10.12	Лен сантехнический	кг				0,05	27,50	
20.07.12	Набор прокладок	шт				0,05	0,80	
24.12.12	Прочистка внутренней канализационной сети	м	94	34,78	3793,11		172,16	3965,27
24.12.12	Резина листовая	кг				1,88	172,16	
12.11.12	Прочистка дворовой канализационной сети	м	18	22,32	2434,22			2434,22
10.05.12	Прочистка и промывка трубопроводов	м	5,6	6,955	758,53			758,53
21.12.12	Регулировка терморегулятора	термо	7	7	899,15			899,15
04.07.12	Ремонт вентиляей	шт	6	4,968	565,66		5,39	571,05
04.07.12	Лен сантехнический	кг				0,094	5,39	
05.12.12	Ремонт и восстановление герметизации стыков по вентшактам и канализационным вентстоякам	м	10,8	5,076	637,39		420,88	1058,27
05.12.12	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2,808	393,12	
05.12.12	Стеклоткань	м				1,08	27,76	
07.02.12	Ремонт и восстановления уплотнения стыков	м	5,92	0,787	102,65		0,99	103,64
07.02.12	Вилатерм Ду 20	м				6,216	0,99	
25.07.12	Ремонт надворного оборудования	м2	0,96	2,357	271,74		50,00	321,74
25.07.12	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
. . .	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	24214,00		6856,00	31070,00
. . .	материалы	руб				1	6856,00	
03.08.12	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64		1,15	279,79
03.08.12	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
27.08.12	Ремонт штукатурки прямков	м2	4,2	9,748	1138,00		113,10	1251,10
27.08.12	Цемент	кг				18,8496	113,10	
30.08.12	Ремонт штукатурки цоколей	м2	7,2	16,704	1950,02		193,88	2143,90
30.08.12	Цемент	кг				32,3136	193,88	
01.10.12	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	22,2	32,412	3690,43			3690,43
24.02.12	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,08	9,11		185,70	194,81
24.02.12	Замок навесной	шт				1	185,70	
30.05.12	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		165,39	315,23
30.05.12	Гвозди 3*70	кг				0,16	6,19	
30.05.12	Накладка дверная 35*130 д/замка	шт				1	103,60	
30.05.12	Накладка дверная 35*80 д/замка	шт				1	55,60	
05.12.12	Смена дверных приборов: пружин	шт	6	3,948	449,52		247,73	697,25
05.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,48	20,93	
05.12.12	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	226,80	
07.02.12	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	2	0,752	85,62		24,72	110,34
07.02.12	Ручка-скоба (цинк)	шт				2	22,88	
07.02.12	Саморез 3,5*25	шт				8	1,84	
07.02.12	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	2	3,394	386,44		44,64	431,08
07.02.12	Саморез 3,5*25	шт				8	1,84	
07.02.12	Шпингалет	шт				2	42,80	

10.04.12	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	8	3,008	342,49		101,73	444,22
10.04.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,32	16,13	
10.04.12	Завертки форточные	шт				8	85,60	
07.12.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	9,88	34,556	3934,61		2841,93	6776,54
07.12.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,0505	2,55	
07.12.12	Стекло 4мм	м2				0,667	253,46	
11.07.12	Стекло (оконное)	м2				9,6196	2453,00	
07.12.12	Штапик оконный	м				61,649	132,92	
09.11.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	0,68	1,057	129,54		282,43	411,97
09.11.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,0034	0,17	
09.11.12	Стекло 4мм	м2				0,7004	266,15	
09.11.12	Штапик оконный	м				4,1616	16,11	
24.05.12	Смена ухватов для водосточных труб	шт	1	0,434	47,33		51,85	99,18
24.05.12	Проволока вязальная	кг				0,004	0,18	
24.05.12	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51,67	
24.05.12	Смена частей водосточных труб	м	1,25	0,529	60,20		196,87	257,07
24.05.12	Проволока вязальная	кг				0,006	0,27	
24.05.12	Труба в/сточная L 1250	шт				1	196,60	
24.05.12	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1	0,61	69,45		180,23	249,68
24.05.12	Отметы водосточные	шт				1	180,00	
24.05.12	Проволока вязальная	кг				0,005	0,23	
07.02.12	Снятие оконных переплетов	м2	1,452	0,77	82,38			82,38
28.09.12	Уплотнение резьбовых соединений	шт	2	0,3	34,16		2,29	36,45
28.09.12	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
07.02.12	Установка оконных переплетов	шт	2	5,164	744,13		5594,29	6338,42
07.02.12	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
07.02.12	Петля накладная 40 мм	шт				4	30,80	
07.02.12	Рама окон спар.1,32*0,55 с форточкой	шт				2	5560,00	
09.07.12	Установка термометров	компл	2	0,712	89,41		380,00	469,41
09.07.12	Оправа д/термометра	шт				2	380,00	
26.04.12	Формовочная обрезка деревьев	дерев	1	2,38	268,70			268,70
	Итого:		2802,80	578,666	206847,96	402,83	21591,11	228439,07

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпушенко Д. В.
подпись МП