

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "15мк-н - 9". По Подрядчику "ИП Веретнова М.В.". По договору

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.    | Объем работ    | Количество чел / часов | Стоимость работ  | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего            |
|-----------------|---|--------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| . . .           | <b>15мк-н - 9</b>   |        | <b>474,013</b> | <b>420,996</b>         | <b>200066,10</b> | <b>141,1118</b>       | <b>14033,94</b>      | <b>214100,04</b> |
| 02.08.12        | <b>Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО</b>  | м2     | 2,2            | 1,586                  | 171,31           |                       | 15,02                | 186,33           |
| 02.08.12        | Лак БТ (кузбаслак)  | кг     |                |                        |                  | 0,341                 | 15,02                |                  |
| . . .           | <b>Благоустройство</b>  | руб    | 0              | 0                      | 129854,00        |                       |                      | 129854,00        |
| . . .           | <b>Благоустройство (затраты на материалы)</b>   | руб    | 0              | 0                      | 16958,15         |                       |                      | 16958,15         |
| 19.06.12        | <b>Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о</b>   | врезка | 1              | 1,693                  | 224,14           |                       | 100,42               | 324,56           |
| 19.06.12        | Лен сантехнический  | кг     |                |                        |                  | 0,007                 | 0,40                 |                  |
| 19.06.12        | Резьба Д15  | шт     |                |                        |                  | 1                     | 6,02                 |                  |
| 19.06.12        | Шаров. кран-ручка ду15  | шт     |                |                        |                  | 1                     | 94,00                |                  |
| 26.06.12        | <b>Врезки в действующие внутренние сети ц/о</b>   | врезка | 1              | 5,129                  | 679,03           |                       | 6,72                 | 685,75           |
| 26.06.12        | Труба ду 15   | т      |                |                        |                  | 0,0002                | 6,72                 |                  |
| 08.08.12        | <b>Герметизация швов и трещин стеновых панелей</b>  | м      | 128            | 73,088                 | 9963,36          |                       | 218,88               | 10182,24         |
| 08.08.12        | Цемент  | кг     |                |                        |                  | 36,48                 | 218,88               |                  |
| . . .           | <b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения</b> | 100 м  | 4,8            | 24,048                 | 3737,78          |                       |                      | 3737,78          |
| 20.11.12        | <b>Демонтаж элеватора</b>   | шт     | 1              | 1,12                   | 132,46           |                       |                      | 132,46           |
| 28.05.12        | <b>Заделка выбоин в полах цементных</b>   | 1 мест | 1              | 1,428                  | 162,59           |                       | 22,91                | 185,50           |
| 28.05.12        | Цемент  | кг     |                |                        |                  | 4,18                  | 22,91                |                  |
| 10.12.12        | <b>Замеры параметров теплоносителя</b>  | замер  | 30             | 7,98                   | 1025,03          |                       |                      | 1025,03          |
| . . .           | <b>Заполнение клумб грунтом</b>   | 1 м3   | 5              | 4,77                   | 465,69           |                       | 3125,00              | 3590,69          |
| . . .           | Грунт   | т      |                |                        |                  | 5                     | 3125,00              |                  |
| 17.09.12        | <b>Запуск системы отопления</b>   | 1000 м | 19,922         | 29,086                 | 3311,74          |                       |                      | 3311,74          |
| . . .           | <b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>  | 1 м3   | 0,1            | 0,39                   | 20,60            |                       | 522,40               | 543,00           |
| . . .           | Теплоизоляция УРСА(1,08)  | м3     |                |                        |                  | 0,154                 | 522,40               |                  |
| 11.12.12        | <b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.</b>                                 | 1 стоя | 15             | 9,66                   | 1099,89          |                       |                      | 1099,89          |
| . . .           | <b>Материалы для сварочных работ</b>  | руб    | 0              | 0                      | 941,33           |                       |                      | 941,33           |
| 22.05.12        | <b>Окраска дверей по дереву</b>   | м2     | 1,92           | 0,943                  | 108,69           |                       | 57,80                | 166,49           |
| 22.05.12        | Олифа   | кг     |                |                        |                  | 0,0346                | 1,31                 |                  |
| 22.05.12        | Шпаклевка Мастер  | кг     |                |                        |                  | 0,6374                | 9,99                 |                  |
| 22.05.12        | Эмаль ПФ-266 желто-коричневая   | кг     |                |                        |                  | 0,4013                | 46,50                |                  |
| 17.05.12        | <b>Окраска известковыми составами подвалов</b>  | м2     | 39             | 6,396                  | 697,55           |                       | 62,98                | 760,53           |
| 17.05.12        | Известь   | кг     |                |                        |                  | 7,41                  | 62,98                |                  |
| 15.06.12        | <b>Окраска МАФ по дереву</b>  | м2     | 3,5            | 1,242                  | 143,26           |                       | 43,93                | 187,19           |
| 15.06.12        | Олифа   | кг     |                |                        |                  | 0,0315                | 1,19                 |                  |

|          |  |               |               |               |                |        |               |                |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 15.06.12 | Эмаль ПФ-115 оранжевая   | кг            |               |               |                | 0,427  | 42,74         |                |
| 11.06.12 | <b>Окраска МАФ по металлу</b>  | <b>м2</b>     | <b>30,17</b>  | <b>21,753</b> | <b>2349,28</b> |        | <b>566,52</b> | <b>2915,80</b> |
| 11.06.12 | Олифа  | кг            |               |               |                | 1,206  | 45,62         |                |
| 11.06.12 | Уайт-спирит  | л             |               |               |                | 0,0948 | 52,42         |                |
| 11.06.12 | Эмаль ПФ-115 красная   | кг            |               |               |                | 4,6763 | 468,48        |                |
| 08.08.12 | <b>Окраска мусорных контейнеров</b>  | <b>м2</b>     | <b>21,9</b>   | <b>4,708</b>  | <b>549,67</b>  |        | <b>259,01</b> | <b>808,68</b>  |
| 08.08.12 | Лак БТ (кузбаслак)   | кг            |               |               |                | 3,5259 | 155,32        |                |
| 08.08.12 | Олифа  | кг            |               |               |                | 1,971  | 103,69        |                |
| . . .    | <b>Окраска нового штакетного забора</b>  | <b>м2</b>     | <b>7,8</b>    | <b>3,994</b>  | <b>466,21</b>  |        | <b>204,66</b> | <b>670,87</b>  |
| . . .    | Олифа  | кг            |               |               |                | 0,117  | 6,16          |                |
| . . .    | Эмаль ПФ-115 голубая   | кг            |               |               |                | 1,911  | 198,50        |                |
| 03.08.12 | <b>Окраска ограждения мусорных стоянок</b>   | <b>м2</b>     | <b>15,3</b>   | <b>14,198</b> | <b>1637,08</b> |        | <b>191,60</b> | <b>1828,68</b> |
| 03.08.12 | Олифа  | кг            |               |               |                | 1,071  | 56,35         |                |
| 03.08.12 | Эмаль ПФ-115 серая   | кг            |               |               |                | 2,0808 | 135,25        |                |
| 10.12.12 | <b>Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен</b> | <b>1000 м</b> | <b>17,161</b> | <b>68,644</b> | <b>8817,32</b> |        |               | <b>8817,32</b> |
| 22.11.12 | <b>Перевод ГВС</b>   | <b>перев</b>  | <b>2</b>      | <b>1,144</b>  | <b>130,26</b>  |        |               | <b>130,26</b>  |
| 18.04.12 | <b>Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей</b>                                | <b>м</b>      | <b>2,5</b>    | <b>1,735</b>  | <b>200,04</b>  |        | <b>1,13</b>   | <b>201,17</b>  |
| 18.04.12 | Проволока вязальная  | кг            |               |               |                | 0,025  | 1,13          |                |
| 08.08.12 | <b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>  | <b>шт</b>     | <b>1</b>      | <b>28,09</b>  | <b>3608,16</b> |        | <b>10,74</b>  | <b>3618,90</b> |
| 08.08.12 | Сальниковая набивка 8*8 мм   | кг            |               |               |                | 0,035  | 10,74         |                |
| 16.02.12 | <b>Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб</b>  | <b>м</b>      | <b>1,5</b>    | <b>1,107</b>  | <b>146,56</b>  |        | <b>379,96</b> | <b>526,52</b>  |
| 16.02.12 | Муфта РР ду 110  | шт            |               |               |                | 2      | 122,72        |                |
| 16.02.12 | Переход 110*123 резиновый  | шт            |               |               |                | 1      | 44,84         |                |
| 16.02.12 | Труба РР 110*1,5   | шт            |               |               |                | 1      | 212,40        |                |
| . . .    | <b>Промывка трубопроводов системы центрального отопления</b>   | <b>узел</b>   | <b>1</b>      | <b>4</b>      | <b>513,80</b>  |        |               | <b>513,80</b>  |
| 14.12.12 | <b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>   | <b>м</b>      | <b>47</b>     | <b>17,39</b>  | <b>1896,55</b> |        |               | <b>1896,55</b> |
| 08.02.12 | <b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб</b>   | <b>м</b>      | <b>1,5</b>    | <b>1,47</b>   | <b>165,96</b>  |        |               | <b>165,96</b>  |
| 27.11.12 | <b>Регулировка смывного бачка</b>  | <b>1 приб</b> | <b>2</b>      | <b>0,614</b>  | <b>77,10</b>   |        |               | <b>77,10</b>   |
| 12.12.12 | <b>Ремонт лопат к=0,5</b>  | <b>шт</b>     | <b>1</b>      | <b>1,12</b>   | <b>127,52</b>  |        | <b>290,21</b> | <b>417,73</b>  |
| 12.12.12 | Болт 6*60  | кг            |               |               |                | 0,014  | 1,15          |                |
| 12.12.12 | Гайка М6   | кг            |               |               |                | 0,03   | 2,84          |                |
| 12.12.12 | Пила двуручная 1250 мм   | шт            |               |               |                | 0,5    | 224,42        |                |
| 12.12.12 | Саморез 3,5*45   | шт            |               |               |                | 7      | 2,66          |                |
| 12.12.12 | Фанера 4мм 1,52*1,52   | м2            |               |               |                | 0,1    | 15,87         |                |
| 12.12.12 | Черенки д/лопат  | шт            |               |               |                | 1      | 43,00         |                |
| 12.12.12 | Шайба М6   | кг            |               |               |                | 0,003  | 0,27          |                |
| 19.12.12 | <b>Ремонт слуховых окон</b>  | <b>шт</b>     | <b>2</b>      | <b>2,404</b>  | <b>273,72</b>  |        | <b>1,74</b>   | <b>275,46</b>  |

|          |  |        |        |         |           |        |          |           |
|----------|--|--------|--------|---------|-----------|--------|----------|-----------|
| 19.12.12 | Гвозди 40*2  | кг     |        |         |           | 0,04   | 1,74     |           |
| 06.12.12 | <b>Ремонт смесителя без снятия с места</b>                       | шт     | 8      | 2,664   | 303,32    |        | 41,84    | 345,16    |
| 06.12.12 | Лен сантехнический   | кг     |        |         |           | 0,06   | 3,44     |           |
| 21.11.12 | Набор прокладок  | шт     |        |         |           | 2,4    | 38,40    |           |
| 21.12.12 | <b>Ремонт смесителя со снятием</b>                               | шт     | 8      | 18,4    | 2229,16   |        | 56,93    | 2286,09   |
| 21.12.12 | Лен сантехнический   | кг     |        |         |           | 0,1    | 5,73     |           |
| 21.11.12 | Набор прокладок  | шт     |        |         |           | 3,2    | 51,20    |           |
| 27.03.12 | <b>Ремонт смывного бачка</b>                                     | 1 приб | 1      | 1,15    | 139,32    |        |          | 139,32    |
| 03.09.12 | <b>Ремонт штукатурки цоколей</b>                                 | м2     | 1,05   | 2,436   | 284,38    |        | 28,27    | 312,65    |
| 03.09.12 | Цемент   | кг     |        |         |           | 4,7124 | 28,27    |           |
| 02.08.12 | <b>Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения</b> | 1000 м | 1,3    | 1,898   | 216,11    |        |          | 216,11    |
| 20.11.12 | <b>Слив и наполнение стояков</b>                                 | 1000 м | 2,6    | 3,796   | 432,21    |        |          | 432,21    |
| 02.08.12 | <b>Смена вентиля ц/о</b>   | шт     | 2      | 1,86    | 225,34    |        | 188,80   | 414,14    |
| 02.08.12 | Лен сантехнический   | кг     |        |         |           | 0,014  | 0,80     |           |
| 02.08.12 | Шаров. кран-ручка ду15   | шт     |        |         |           | 2      | 188,00   |           |
| 18.10.12 | <b>Смена дверных приборов: пружин</b>                            | шт     | 6      | 3,948   | 449,52    |        | 250,99   | 700,51    |
| 18.10.12 | Гвозди 1,6*25  | кг     |        |         |           | 0,48   | 24,19    |           |
| 18.10.12 | Пружина дверная (на подъезд)                                     | шт     |        |         |           | 6      | 226,80   |           |
| 23.01.12 | <b>Смена сгонов</b>  | шт     | 2      | 0,66    | 83,83     |        | 32,21    | 116,04    |
| 23.01.12 | Лен сантехнический   | кг     |        |         |           | 0,004  | 0,23     |           |
| 23.01.12 | Сгон д-15  | шт     |        |         |           | 2      | 31,98    |           |
| 07.09.12 | <b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3</b>            | м2     | 0,84   | 1,896   | 215,87    |        | 235,83   | 451,70    |
| 07.09.12 | Гвозди 1,6*25  | кг     |        |         |           | 0,0042 | 0,21     |           |
| 07.09.12 | Стекло (оконное)   | м2     |        |         |           | 0,966  | 235,62   |           |
| . . .    | <b>Смена частей водосточных труб</b>                             | м      | 1,25   | 0,529   | 60,20     |        | 191,58   | 251,78    |
| . . .    | Проволока вязальная  | кг     |        |         |           | 0,0062 | 0,28     |           |
| . . .    | Труба в/сточная ст.1250 мм                                       | шт     |        |         |           | 1      | 191,30   |           |
| . . .    | <b>Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)</b>            | шт     | 1      | 0,61    | 69,45     |        | 180,23   | 249,68    |
| . . .    | Отметы водосточные   | шт     |        |         |           | 1      | 180,00   |           |
| . . .    | Проволока вязальная  | кг     |        |         |           | 0,005  | 0,23     |           |
| 20.11.12 | <b>Установка элеваторов</b>                                      | шт     | 1      | 3,686   | 480,54    |        | 21,87    | 502,41    |
| 20.11.12 | Прокладки паранитовые д-50                                       | шт     |        |         |           | 1      | 21,87    |           |
| 02.08.12 | <b>Установка термометров</b>                                     | компл  | 4      | 1,424   | 178,81    |        | 580,00   | 758,81    |
| 02.08.12 | Термометр ТТЖ-М  | шт     |        |         |           | 4      | 580,00   |           |
| 15.08.12 | <b>Устройство заборов: решетчатых</b>                            | м2     | 11,7   | 20,409  | 2382,57   |        | 6143,76  | 8526,33   |
| 15.08.12 | Гвозди 3*70  | кг     |        |         |           | 0,6552 | 25,36    |           |
| . . .    | Столбик дерев. для штакетника                                    | шт     |        |         |           | 13     | 1289,60  |           |
| . . .    | Штакетник 400*2000   | шт     |        |         |           | 12     | 4828,80  |           |
| 30.04.12 | <b>Формовочная обрезка деревьев</b>                              | дерев  | 15     | 14,7    | 1659,63   |        |          | 1659,63   |
|          | <b>Итого:</b>  |        | 474,01 | 420,996 | 200066,10 | 141,11 | 14033,94 | 214100,04 |

Сдал: \_\_\_\_\_

подпись

МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.

подпись

МП