

### Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "177 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	<b>177 квартал - 13</b>		<b>4721,167</b>	<b>261,579</b>	<b>132823,27</b>	<b>112,6973</b>	<b>5980,35</b>	<b>138803,62</b>
. . .	Благоустройство	руб	0	0	94416,00			94416,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5959,41			5959,41
. . .	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		423,92	1320,46
. . .	Сгон д-15	шт				4	47,92	
. . .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	3392	23,744	2703,49			2703,49
. . .	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	3,67	18,387	2857,84			2857,84
. . .	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7,48	960,81			960,81
. . .	Запуск системы отопления	1000 м	13,459	19,65	2237,36			2237,36
. . .	Ликвидация воздушных пробок в системе	1 стоя	14	9,016	1026,56			1026,56
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	626,94			626,94
. . .	Окраска МАФ по дереву	м2	12,5	4,437	511,64		174,04	685,68
. . .	Олифа	кг				0,1125	5,92	
. . .	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				1,525	168,12	
. . .	Окраска МАФ по металлу	м2	8,1	5,84	630,73		155,46	786,19
. . .	Олифа	кг				0,324	17,05	
. . .	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				1,2555	138,41	
. . .	Окраска мусорных контейнеров	м2	6	1,29	150,59		91,20	241,79
. . .	Олифа	кг				0,54	28,41	
. . .	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,966	62,79	
. . .	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
. . .	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	11,688	46,752	6005,29			6005,29
. . .	Осмотр чердачных помещений с закрытием	м2	978,8	0,979	111,45			111,45
. . .	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание	м2	108	11,88	1140,48			1140,48
. . .	Перевод ГВС	перев	2	1,288	146,65			146,65
. . .	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
. . .	Промывка трубопроводов системы центрального	узел	1	4	513,80			513,80
. . .	Профобход квартир	кварти	7	4,2	539,49			539,49
. . .	Прочистка внутренней канализационной сети	м	75	27,75	3026,41			3026,41
. . .	Регулировка терморегулятора	термо	2	2	256,90			256,90
. . .	Ремонт вентиляей	шт	5	2,76	314,25		30,00	344,25
. . .	Лен сантехнический	кг				0,06	30,00	
. . .	Ремонт деревянных скамеек	шт	1	0,471	49,06		647,00	696,06
. . .	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00	
. . .	Доска строг.40*180*2000	шт				1	117,80	

..	Обналичник 2100	ШТ				4	429,20	
..	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	ШТ	1	1,12	127,52		39,41	166,93
..	Саморез 3,5*45	ШТ				7	2,66	
..	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				0,1	36,75	
..	<b>Ремонт надворного оборудования</b>	М2	1	1,239	142,86		680,40	823,26
..	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	ШТ				1	99,00	
..	Обналичка д/песочн.40*150*2100	ШТ				4	576,40	
..	Саморез	ШТ				10	5,00	
..	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	ШТ	1	0,745	84,83			84,83
..	<b>Ремонт чердачных люков</b>	ШТ	1	3,032	389,46		1,13	390,59
..	Гвозди 4*100	КГ				0,03	1,13	
..	<b>Ремонт штакетного забора к=0,5</b>	М2	6	4,65	542,84		6,00	548,84
..	Саморез	ШТ				12	6,00	
..	<b>Слив и наполнение стояков</b>	1000 м	1,5	2,19	249,35			249,35
..	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	ШТ	1	0,928	105,66		339,20	444,86
..	Накладка дверная с винтовым замком	ШТ				1	337,10	
..	Саморез 3,8*32	ШТ				6	2,10	
..	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	ШТ	1	0,658	74,92		40,62	115,54
..	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ				1	37,80	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*55	ШТ				6	2,82	
..	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	М	3	3,078	364,04		185,48	549,52
..	Отвод ду 15	ШТ				1	46,80	
..	Резьба Д15	ШТ				1	6,02	
..	Труба ду 15	Т				0,004	132,66	
..	<b>Смена сгонов</b>	ШТ	3	0,99	125,74		26,55	152,29
..	Резьба Ду20	ШТ				3	26,55	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>	М2	0,1	0,121	14,83		28,12	42,95
..	Гвозди 1,6*25	КГ				0,0003	0,02	
..	Стекло (оконное)	М2				0,104	26,52	
..	Штапик оконный	М				0,408	1,58	
..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	ШТ	16	2,4	273,26		86,00	359,26
..	Лен сантехнический	КГ				0,15	75,00	
..	Лен сантехнический	КГ				0,02	11,00	
..	<b>Установка нового штакетного забора</b>	М2	5,6	8,68	1013,30		3021,56	4034,86
..	Брусок д/скам.50*50*2100	ШТ				4	200,00	
..	Саморез 3,5*25	ШТ				28	4,76	
..	Штакетник 400*2000	ШТ				7	2816,80	
..	<b>Устройство покрытий из асбестоцементных листов</b>	М2	1,75	0,962	110,98		4,26	115,24
..	Гвозди 4*100	КГ				0,098	4,26	
	<b>Итого:</b>		<b>4721,17</b>	<b>261,579</b>	<b>132823,27</b>	<b>112,70</b>	<b>5980,35</b>	<b>138803,62</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.

подпись

МП