

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "177 квартал - 19". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 19</b>		<b>4254,506</b>	<b>366,538</b>	<b>173361,42</b>	<b>147,2757</b>	<b>4961,77</b>	<b>178323,19</b>
	Благоустройство	руб	0	0	103075,00			103075,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	26044,39			26044,39
	Врезка в действующий трубопровод штучера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		414,08	1310,62
	Лен сантехнический	кг				0,028	14,00	
	Резьба Д15	шт				4	24,08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2772	19,404	2209,34			2209,34
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	21	11,991	1634,61		35,79	1670,40
	Цемент	кг				5,985	35,79	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,07	15,381	2390,62			2390,62
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	153,2	28,189	2890,20		238,20	3128,40
	Цемент	кг				39,832	238,20	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7,48	960,81			960,81
	Запуск системы отопления	1000 м	12,785	18,666	2125,32			2125,32
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	1,5	0,154	16,09			16,09
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	10	6,44	733,26			733,26
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	775,49			775,49
	Мелкий ремонт изоляции ц/о	м	2	0,758	86,31		12,85	99,16
	Стеклоткань	м				0,5	12,85	
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	м2	138	25,392	2769,25		648,07	3417,32
	Известь	кг				25,116	213,49	
	Колер 0,75	шт				3	434,58	
	Окраска МАФ по дереву	м2	3,7	1,313	151,45		51,51	202,96
	Олифа	кг				0,0333	1,75	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,4514	49,76	
	Окраска МАФ по металлу	м2	15,9	11,464	1238,10		305,15	1543,25
	Олифа	кг				0,636	33,46	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				2,4645	271,69	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4	0,86	100,40		60,80	161,20

..	Олифа	кг				0,36	18,94	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	41,86	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и	1000 м	9,516	38,064	4889,32			4889,32
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	793,1	0,793	90,30			90,30
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулук	м2	95	10,45	1003,20			1003,20
..	Перевод ГВС	перев	2	1,288	146,65			146,65
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	6,25	7,812	900,78			900,78
..	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым колом земли	шт	2	2,778	289,36			289,36
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		28,56	3636,72
..	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
..	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	1	0,529	60,23		1,55	61,78
..	Цемент	кг				0,26	1,55	
..	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5*0,5*0,4м	шт	2	4,728	607,31			607,31
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	80	29,6	3228,18			3228,18
..	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 приб	4	13,412	1546,40			1546,40
..	Регулировка терморегулятора	термо	1	1	128,45			128,45
..	Ремонт вентиляей	шт	23	18,492	2105,50		210,00	2315,50
..	Лен сантехнический	кг				0,42	210,00	
..	Ремонт надворного оборудования	м2	1	1,239	142,86		203,00	345,86
..	Доска д/ремонта строг. 25*150*4000	шт				1	200,00	
..	Саморез	шт				6	3,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	2	1,49	169,65		148,00	317,65
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	17,785	8,359	850,60			850,60
..	Слив и наполнение стояков	1000 м	1,2	1,752	199,48			199,48

..	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	ШТ	1	0,928	105,66		339,20	444,86
..	Накладка дверная с винтовым замком	ШТ				1	337,10	
..	Саморез 3,8*32	ШТ				6	2,10	
..	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	ШТ	1	0,658	74,92		39,12	114,04
..	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ				1	37,80	
..	Саморез 3,5*32	ШТ				6	1,32	
..	<b>Смена сгонов</b>	ШТ	10	3,3	419,13		148,08	567,21
..	Контрогайка ф15	ШТ				1	5,00	
..	Резьба Ду20	ШТ				6	53,10	
..	Сгон д 20	ШТ				3	78,00	
..	Сгон д-15	ШТ				1	11,98	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3</b>	м2	1,5	5,362	610,57		414,87	1025,44
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,0105	0,46	
..	Стекло (оконное)	м2				1,545	393,97	
..	Штапик оконный	м				6,12	20,44	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>	м2	1	1,21	148,33		281,14	429,47
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,003	0,15	
..	Стекло (оконное)	м2				1,04	265,20	
..	Штапик оконный	м				4,08	15,79	
..	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)</b>	ШТ	1	0,61	69,45			69,45
..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	ШТ	9	1,35	153,71		30,00	183,71
..	Лен сантехнический	кг				0,06	30,00	
..	<b>Установка обратных клапанов</b>	ШТ	1	4,485	569,64		129,80	699,44
..	Клапан обрат. пруж. ду 25	ШТ				1	129,80	
..	<b>Установка спускников ГВС</b>	ШТ	1	1,265	162,49		94,00	256,49
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				1	94,00	
..	<b>Установка спускников ХВС</b>	ШТ	2	2,53	324,98		188,00	512,98
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				2	188,00	
..	<b>Установка спускных вентиля ц/о</b>	ШТ	10	12,7	1631,31		940,00	2571,31
..	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				10	940,00	
	<b>Итого:</b>		<b>4254,51</b>	<b>366,538</b>	<b>173361,42</b>	<b>147,28</b>	<b>4961,77</b>	<b>178323,19</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП