

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "177 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 9		7704,073	820,444	353422,59	819,2217	77290,31	430712,90
	Благоустройство	руб	0	0	146277,00			146277,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	18408,27			18408,27
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		401,69	1298,23
	Лен сантехнический	кг				0,028	1,61	
	Резьба Д15	шт				4	24,08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4992	34,944	3978,72			3978,72
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	54	30,834	4203,29		85,88	4289,17
	Цемент	кг				15,39	85,88	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	5,24	26,252	4080,41			4080,41
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях с к=0,4	м3	0,201	6,955	751,10		266,93	1018,03
	Цемент	кг				48	263,04	
	Штукатурка гипсовая	кг				0,24	3,89	
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя	м	190,2	34,997	3588,22		275,94	3864,16
	Цемент	кг				49,452	275,94	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7,48	960,81			960,81
	Запуск системы отопления	1000 м	20,374	29,746	3386,88			3386,88
	Известковая побелка стен, потолков	м2	32	5,248	572,35		49,50	621,85
	Известь	кг				5,824	49,50	
	Ликвидация воздушных пробок в системе	1 стоя	20	12,88	1466,52			1466,52
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	775,24			775,24
	Мелкий ремонт изоляции ц/о	м	1	0,379	43,15		40,30	83,45
	Скотч 50мм/66 м	шт				1	40,30	
	Окраска дверей по дереву	м2	19,8	9,722	1120,92		601,34	1722,26
	Олифа	кг				0,3564	18,75	
	Шпаклевка Мастер	кг				6,5736	103,01	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				4,1382	479,58	
	Окраска масляными составами радиаторов	м2	1	0,598	62,29		136,10	198,39
	Обналичка 2000	шт				1	100,00	
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	32,10	
	Саморез	шт				8	4,00	
	Окраска МАФ по дереву	м2	15,5	5,502	634,44		215,80	850,24
	Олифа	кг				0,1395	7,34	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				1,891	208,46	
	Окраска МАФ по металлу	м2	8,7	6,273	677,45		166,97	844,42

..	Олифа	кг				0,348	18,31	
..	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				1,3485	148,66	
..	Окраска мусорных контейнеров	м2	10	2,15	250,99		152,00	402,99
..	Олифа	кг				0,9	47,35	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,61	104,65	
..	Окраска новых деревянных заполнений проемов	м2	14,52	23,13	2802,25		415,55	3217,80
..	Олифа	кг				0,3049	11,54	
..	Шпаклевка	кг				5,6628	86,47	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3,6881	317,54	
..	Окраска цоколя	м2	273,51	57,984	6323,75		1292,28	7616,03
..	Известь	кг				49,7788	423,12	
..	Колер 0,75	шт				6	869,16	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	17,544	70,176	9014,11			9014,11
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием	м2	1462,5	1,462	166,52			166,52
..	Остекление оконных переплётов	м2	3,4	5,386	613,20		813,02	1426,22
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0102	0,51	
..	Стекло	м2				3,91	758,82	
..	Штапик оконный	м				13,872	53,69	
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание	м2	123	13,53	1298,88			1298,88
..	Перевод ГВС	перев	2	1,288	146,65			146,65
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли,	м	1,25	1,562	180,16			180,16
..	Перетирка штукатурки	м2	9,6	3,091	356,41		14,83	371,24
..	Шпаклевка	кг				0,9466	14,83	
..	Подготовка стандартных посадочных мест для	шт	8	11,112	1157,43			1157,43
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		28,56	3636,72
..	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
..	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	1	0,529	60,23			60,23
..	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	шт	0,8	18,915	2429,66			2429,66
..	Приготовление бетона вручную	1 м3	0,6	1,89	196,86		1317,07	1513,93
..	Гравий	т				0,72	252,99	
..	Песок дробленый	т				0,4344	200,08	
..	Цемент	кг				144	864,00	
..	Промывка трубопроводов системы центрального	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	кварти	8	4,8	616,56			616,56
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	125	46,25	5044,02			5044,02
..	Прочистка и промывка отопительных приборов	1 прибо	10	33,53	3866,01		39,34	3905,35
..	Лен сантехнический	кг				0,3	39,34	
..	Регулировка терморегулятора	термо	2	2	256,90			256,90
..	Ремонт вентиляей	шт	34	18,768	2136,92		50,00	2186,92
..	Лен сантехнический	кг				0,1	50,00	
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	3	1,413	147,18		1091,52	1238,70
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				4	200,00	

..	Доска строг.40*180*2000	шт				2,001	235,72	
..	Обналичник 2100	шт				6	643,80	
..	Саморез	шт				24	12,00	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		39,41	166,93
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
..	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				0,1	36,75	
..	Ремонт металлических перильных ограждений:	м2	8	88,408	10456,01		6486,26	16942,27
..	Полоса перильного ограждения	шт				37	950,16	
..	Поручни 50*70*2000	шт				29	5536,10	
..	Ремонт надворного оборудования	м2	1	2,455	283,06		390,20	673,26
..	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				1	99,00	
..	Обналичка д/песочн.40*150*2100	шт				2	288,20	
..	Саморез	шт				6	3,00	
..	РЕМОНТ подъезда	руб	4	4	90848,00		28347,00	119195,00
..	материалы	руб				4	28347,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83			84,83
..	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	3,2	2,48	289,51		4,00	293,51
..	Саморез	шт				8	4,00	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и	1000 м	20,374	9,576	974,43			974,43
..	Слив и наполнение стояков	1000 м	4,8	7,008	797,93			797,93
..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,928	105,66		339,20	444,86
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,8*32	шт				6	2,10	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	2	1,316	149,84		81,24	231,08
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*55	шт				12	5,64	
..	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	10	3,76	428,11		194,00	622,11
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				10	168,00	
..	Саморез 4,2*65	шт				40	26,00	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	10	16,97	1932,20		253,00	2185,20
..	Саморез 4,2*65	шт				60	39,00	
..	Шпингалет	шт				10	214,00	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	2,7	2,824	334,02		152,77	486,79
..	Труба 20	т				0,0045	152,77	
..	Смена сгонов	шт	7	2,31	293,39		113,40	406,79
..	Резьба Ду20	шт				4	35,40	
..	Сгон д 20	шт				3	78,00	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	10,4	37,18	4233,31		2876,95	7110,26
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0728	3,67	
..	Стекло (оконное)	м2				10,712	2731,56	
..	Штапик оконный	м				42,432	141,72	
..	Смена трубопроводов из полиэтиленовых	м	2	1,424	188,52		608,84	797,36
..	Переход с чугуна на пл. 125*110 с манж	шт				1	130,00	
..	Тройник 110*110/87	шт				1	68,15	

..	Труба 110*2000мм	шт				1	410,69	
..	Снятие оконных переплетов	м2	7,26	3,848	411,87			411,87
..	Укрепление водосточных труб	м	5	1,735	200,04		7,50	207,54
..	Саморез	шт				15	7,50	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	18	2,7	307,42		112,50	419,92
..	Лен сантехнический	кг				0,225	112,50	
..	Установка заглушек	заглуш	1	1,288	152,33		18,67	171,00
..	Заглушка PP 110	шт				1	18,67	
..	Установка оконных переплетов	шт	10	25,82	3720,66		28698,80	32419,46
..	Петля накладная ПН-85	шт				20	890,00	
..	Рама окон спар.1,32*0,55 с форточкой	шт				10	27800,00	
..	Саморез 3,5*32	шт				40	8,80	
..	Установка поручней	м	57	16,359	1934,78		163,31	2098,09
..	Гвозди 4*100	кг				4,3434	163,31	
..	Установка спускных вентилей ц/о	шт	9	11,43	1468,18		948,64	2416,82
..	Лен сантехнический	кг				0,014	7,00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				7	658,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				2	283,64	
..	Устройство бетонной отмостки	1 м3	0,6	1,122	116,87			116,87
	Итого:		7704,07	820,444	353422,59	819,22	77290,31	430712,90

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП